


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS LOPES

LOCAL: DISTRITO DE TAPERUABA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/11/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19,91%	R\$ 2.003,34	31,41%	R\$ 3.160,47	27,79%	R\$ 2.796,23	20,89%	R\$ 2.101,95	100,00%	R\$ 10.062,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 16.429,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.429,94
3	DESVIO DO ESGOTO	100,00%	R\$ 7.244,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.244,44
4	MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	R\$ 27.125,94	60,00%	R\$ 40.688,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.814,84
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 18.250,00	40,00%	R\$ 18.250,00	20,00%	R\$ 9.125,00	100,00%	R\$ 45.625,01
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 3.808,82	40,00%	R\$ 2.539,22	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.348,04
7	ESCALA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.910,15	100,00%	R\$ 6.910,15
8	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 57.642,87	40,00%	R\$ 38.428,58	100,00%	R\$ 96.071,45
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.119,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.119,66
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.699,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.699,02
11	AJUSTES FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.476,36	100,00%	R\$ 4.476,36
		18,94%	R\$ 52.803,66	30,03%	R\$ 83.726,89	29,13%	R\$ 81.228,32	21,89%	R\$ 61.042,04	100,00%	R\$ 278.800,91
		18,94%	R\$ 52.803,66	48,97%	R\$ 136.530,55	78,11%	R\$ 217.758,87	100,00%	R\$ 278.800,91		



Visley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

