

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) RESERVATÓRIOS APOIADOS COM CAPACIDADE PARA 1000m³ E 01 (UM) RESERVATÓRIO APOIADO COM CAPACIDADE PARA 500M3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 02/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS														TOTAIS (R\$)			
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS			240 DIAS		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,19%	R\$ 5.347,27	9,56%	R\$ 7.108,86	9,56%	R\$ 7.108,86	12,74%	R\$ 9.478,49	13,85%	R\$ 10.305,28	14,19%	R\$ 10.558,07	19,40%	R\$ 14.430,47	13,52%	R\$ 10.058,08	100,00%	R\$ 74.395,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 72.548,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 72.548,13
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 52.572,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 52.572,76
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 166.340,50	30,00%	R\$ 166.340,50	40,00%	R\$ 221.787,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 554.468,32
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 198.398,30	50,00%	R\$ 198.398,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 396.796,60
6	REVESTIMENTO EXTERNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 30.905,21	50,00%	R\$ 30.905,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 61.810,42
7	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 11.830,06	60,00%	R\$ 17.745,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.575,16
8	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 337.658,92	40,00%	R\$ 225.105,95	100,00%	R\$ 562.764,87
8	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.243,08	100,00%	R\$ 10.243,08
TOTAL		7,19%	R\$ 130.468,16	9,56%	R\$ 173.449,36	9,56%	R\$ 173.449,36	12,74%	R\$ 231.265,81	13,85%	R\$ 251.438,85	14,19%	R\$ 257.606,68	19,40%	R\$ 352.089,39	13,52%	R\$ 245.407,11	100,00%	R\$ 1.815.174,72
ACUMULADO		7,19%	130.468,16	16,74%	303.917,52	26,30%	477.366,88	39,04%	708.632,69	52,89%	960.071,54	67,08%	1.217.678,22	86,48%	1.569.767,61	100,00%	1.815.174,72		

  
**Yan F. Marques**  
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA  
 CE:533598  
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral

