


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ PEDRA DE FOGO

LOCAL: DISTRITO PEDRA DE FOGO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/04/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,00%	R\$ 2.765,36	40,00%	R\$ 4.254,40	34,00%	R\$ 3.616,24	100,00%	R\$ 10.636,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 13.327,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.327,08
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.193,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.193,90
4	DEMOLIÇÕES	100,00%	R\$ 16.807,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.807,93
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 6.686,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.686,33
6	PISOS	40,00%	R\$ 21.947,48	60,00%	R\$ 32.921,21	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.868,69
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 10.898,27	20,00%	R\$ 2.724,57	100,00%	R\$ 13.622,84
8	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.435,23	100,00%	R\$ 12.435,23
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.213,15	100,00%	R\$ 4.213,15
10	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 28.264,02	50,00%	R\$ 28.264,02	100,00%	R\$ 56.528,04
11	ACADEMIA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 25.044,25	50,00%	R\$ 25.044,25	100,00%	R\$ 50.088,50
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.164,24	100,00%	R\$ 3.164,24
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 24.249,04	40,00%	R\$ 16.166,02	100,00%	R\$ 40.415,06
14	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.357,94	100,00%	R\$ 1.357,94
		21,98%	R\$ 62.728,08	44,03%	R\$ 125.631,19	33,99%	R\$ 96.985,66	100,00%	R\$ 285.344,93
		21,98%	R\$ 62.728,08	66,01%	R\$ 188.359,27	100,00%	R\$ 285.344,93		


Wisley G. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 336235 CE

