



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA TAMARINDO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 19/04/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34,05%	R\$ 1.068,30	30,77%	R\$ 965,38	35,18%	R\$ 1.103,90	100,00%	R\$ 3.137,58
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 10.082,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.082,77
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 156,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 156,89
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 10.772,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.772,68
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	70,00%	R\$ 1.730,65	30,00%	R\$ 741,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.472,35
6	MURO DE ARRIMO (EXECUÇÃO DE ESCADA)	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 2.560,42	40,00%	R\$ 1.706,95	100,00%	R\$ 4.267,37
7	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 7.492,10	60,00%	R\$ 11.238,16	100,00%	R\$ 18.730,26
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	20,00%	R\$ 1.275,20	65,00%	R\$ 4.144,41	15,00%	R\$ 956,40	100,00%	R\$ 6.376,02
9	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.060,17	80,00%	R\$ 8.240,70	100,00%	R\$ 10.300,87
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA E VESTIÁRIO)	30,00%	R\$ 11.054,20	40,00%	R\$ 14.738,94	30,00%	R\$ 11.054,20	100,00%	R\$ 36.847,34
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 425,90	40,00%	R\$ 340,72	10,00%	R\$ 85,18	100,00%	R\$ 851,80
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.399,86	100,00%	R\$ 3.399,86
<b>SIMPLES</b>		34,05%	R\$ 36.566,59	30,77%	R\$ 33.043,85	35,18%	R\$ 37.785,35	100,00%	<b>R\$ 107.395,79</b>
<b>ACUMULADO</b>		34,05%	R\$ 36.566,59	64,82%	R\$ 69.610,44	100,00%	R\$ 107.395,79		

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECOMP  
YAN FROTA FARIAS MARQUES  
ENG.º FISCAL DE OBRAS