

**OBRA: REFORMA DA CAPELA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE JORDÃO**  
**MUNICÍPIO: SOBRAL/CE**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 910,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 910,70
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 1.760,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.760,31
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 4.345,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.345,01
4	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	R\$ 911,10	50,00%	R\$ 911,10	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.822,19
5	ESQUÁDRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.927,97	100,00%	R\$ 4.927,97
6	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.725,99	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.725,99
7	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.431,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.431,60
8	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.629,58	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.629,58
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00%	R\$ 1.206,96	75,00%	R\$ 3.620,89	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.827,85
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.575,98	100,00%	R\$ 6.575,98
11	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 223,51	100,00%	R\$ 223,51
	<b>SIMPLES</b>	27,53%	9.134,08	37,13%	12.319,15	35,34%	11.727,46	100,00%	R\$ 33.180,69
	<b>ACUMULADO</b>	27,53%	9.134,08	64,66%	21.453,23	100,00%	33.180,69		

*João Paulo S. Prado*  
**João Paulo S. Prado**  
 Engenheiro Civil - CREA: 42.283

