

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 43.143,40	50,00%	R\$ 43.143,40	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 347.080,98	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.425,89	50,00%	R\$ 24.425,89
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.024,26
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 132.126,33
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	2,20%	R\$ 49.688,03	18,66%	R\$ 421.194,90	7,67%	R\$ 173.121,11
	2,20%	R\$ 49.688,03	20,87%	R\$ 470.882,93	28,54%	R\$ 644.004,04

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	50,00%	R\$ 10.024,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	R\$ 132.126,33	40,00%	R\$ 176.168,44	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 50.161,61	50,00%	R\$ 50.161,61
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 28.038,08
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.483,02	50,00%	R\$ 22.483,02
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 124.378,60
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	6,59%	R\$ 148.695,22	11,32%	R\$ 255.357,70	10,26%	R\$ 231.605,93
	35,13%	R\$ 792.699,26	46,44%	R\$ 1.048.056,96	56,71%	R\$ 1.279.662,89

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS					
	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	R\$ 46.354,16	50,00%	R\$ 46.354,16	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.963,13	50,00%	R\$ 6.963,13
10 COBERTURA	50,00%	R\$ 28.038,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 REVESTIMENTOS	50,00%	R\$ 124.378,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 54.993,51	50,00%	R\$ 54.993,51
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 83.474,26
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.556,50
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.413,79
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 36.583,33	30,00%	R\$ 36.583,33
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.353,81
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	9,10%	R\$ 205.315,46	6,71%	R\$ 151.438,75	10,28%	R\$ 231.882,95
	65,81%	R\$ 1.484.978,35	72,52%	R\$ 1.636.417,10	82,79%	R\$ 1.868.300,04

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS					
		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 6.544,63	8,33%	R\$ 6.544,63	8,37%	R\$ 6.576,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 83.474,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	50,00%	R\$ 23.556,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	50,00%	R\$ 3.413,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%	R\$ 15.667,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	R\$ 48.777,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	R\$ 23.578,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.353,81	0,00%	R\$ 0,00
21	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 30.542,69	50,00%	R\$ 30.542,69
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83.127,71
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.609,59
		9,08%	R\$ 205.012,82	2,37%	R\$ 53.441,13	5,75%	R\$ 129.856,04
		91,88%	R\$ 2.073.312,86	94,25%	R\$ 2.126.753,99	100,00%	R\$ 2.256.610,03

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 (CEI) NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		(%)	TOTAIS (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 78.567,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 86.286,80
3	IMPLANTAÇÃO	100,00%	R\$ 347.080,98
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 48.851,78
5	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	R\$ 20.048,51
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 440.421,11
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 100.323,21
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	R\$ 92.708,32
9	VIDROS	100,00%	R\$ 13.926,25
10	COBERTURA	100,00%	R\$ 56.076,15
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 44.966,04
12	REVESTIMENTOS	100,00%	R\$ 248.757,19
13	PISOS	100,00%	R\$ 109.987,01
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	R\$ 166.948,52
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS	100,00%	R\$ 47.112,99
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%	R\$ 6.827,58
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%	R\$ 15.667,06
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 121.944,43
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	R\$ 23.578,81
20	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	R\$ 32.707,62
21	PINTURA	100,00%	R\$ 61.085,37
22	ANEXOS	100,00%	R\$ 83.127,71
23	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	R\$ 9.609,59
			R\$ 2.256.610,03



Cláudio V. Mendes
 Coordenador de Projetos
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral