

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO

LOCAL: RUA GLORIA CATUNDA DE SOUZA - BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 26/05/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 3.587,80	10,00%	R\$ 3.587,80	15,00%	R\$ 5.381,70	25,00%	R\$ 8.969,50	20,00%	R\$ 7.175,60	20,00%	R\$ 7.175,60	100,00%	R\$ 35.878,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 19.566,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.566,84
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$ 8.368,34	50,00%	R\$ 8.368,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.736,67
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.075,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.075,12
5 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 48.602,21	25,00%	R\$ 48.602,21	50,00%	R\$ 97.204,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 194.408,85
6 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 7.552,48	30,00%	R\$ 7.552,48	40,00%	R\$ 10.069,97	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.174,92
7 PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.001,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.001,00
8 ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.920,96	100,00%	R\$ 34.920,96
9 QUADRA DE AREIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 17.809,48	30,00%	R\$ 17.809,48	40,00%	R\$ 23.745,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.364,94
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 8.201,65	30,00%	R\$ 24.604,96	20,00%	R\$ 16.403,31	40,00%	R\$ 32.806,61	100,00%	R\$ 82.016,53
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.354,08	30,00%	R\$ 1.354,08	40,00%	R\$ 1.805,44	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.513,59
12 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 46.013,40	30,00%	R\$ 27.608,04	20,00%	R\$ 18.405,36	100,00%	R\$ 92.026,80
13 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.247,15	70,00%	R\$ 2.910,03	100,00%	R\$ 4.157,18
SIMPLES	4,93%	R\$ 31.522,98	20,57%	R\$ 131.634,47	13,89%	R\$ 88.901,60	31,81%	R\$ 203.508,32	13,76%	R\$ 88.055,48	15,04%	R\$ 96.218,56		R\$ 639.841,40
ACUMULADO	4,93%	R\$ 31.522,98	25,50%	R\$ 163.157,44	39,39%	R\$ 252.059,04	71,20%	R\$ 455.567,36	84,96%	R\$ 543.622,84	100,00%	R\$ 639.841,40		

Clévio V. Mendes
Clévio Gomes V. Mendes
Engº Agrimensor e Civil
CREA-CE 55908
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

