

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 27/11/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																		%	TOTAIS (R\$)		
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS				300 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,17%	RS 4.792,83	3,70%	RS 5.584,72	6,74%	RS 10.175,54	8,26%	RS 12.470,92	12,45%	RS 18.795,04	16,51%	RS 24.929,27	19,06%	RS 28.782,11	14,62%	RS 22.085,11	11,85%	RS 17.893,03	3,65%	RS 5.508,45	100,00%	RS 151.017,00
2	INSTALAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	RS 73.565,54	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 73.565,54
3	LOCAÇÃO DA OBRA	30,00%	RS 1.975,34	70,00%	RS 4.609,12	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 6.584,45
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30,00%	RS 11.276,93	70,00%	RS 26.312,83	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 37.589,76
5	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	RS 0,00	50,00%	RS 17.673,60	50,00%	RS 17.673,60	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 35.347,19
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	RS 0,00	10,00%	RS 52.566,66	30,00%	RS 157.699,99	40,00%	RS 210.266,65	20,00%	RS 105.133,32	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 525.666,62
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	25,00%	RS 59.829,62	50,00%	RS 119.659,23	25,00%	RS 59.829,62	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 239.338,46
8	PISOS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	70,00%	RS 20.877,09	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 256.903,41
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	30,00%	RS 8.947,32	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 256.903,41
10	REVESTIMENTO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	10,00%	RS 25.690,34	30,00%	RS 77.071,02	40,00%	RS 102.761,36	20,00%	RS 51.380,66	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 145.076,66
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	10,00%	RS 37.304,71	30,00%	RS 111.914,14	30,00%	RS 111.914,14	40,00%	RS 58.030,66	10,00%	RS 14.507,67	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 373.047,12
12	COBERTURA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	40,00%	RS 60.406,94	40,00%	RS 60.406,94	20,00%	RS 30.203,47	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 151.017,34
13	PINTURA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 15.922,19	20,00%	RS 15.922,19	40,00%	RS 31.844,39	20,00%	RS 15.922,19	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 79.610,97
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 37.163,59	20,00%	RS 37.163,59	20,00%	RS 37.163,59	20,00%	RS 37.163,59	20,00%	RS 15.922,19	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 185.814,94
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 4.871,61	20,00%	RS 4.871,61	20,00%	RS 4.871,61	20,00%	RS 4.871,61	20,00%	RS 15.808,28	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 24.358,07
13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 15.808,28	20,00%	RS 15.808,28	20,00%	RS 15.808,28	20,00%	RS 15.808,28	20,00%	RS 15.808,28	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 79.041,39
13	HIDRAULICA, INCÊNDIO E SPDA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	20,00%	RS 7.755,00	20,00%	RS 7.755,00	20,00%	RS 7.755,00	20,00%	RS 7.755,00	100,00%	RS 19.154,12	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 38.775,00
13	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 19.154,12
13	REDE FRIGORÍGENA	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	50,00%	RS 50.547,84	100,00%	RS 101.095,67
13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 2.851,98
13	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 18.905,06
13	GASES ESPECIAIS	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 18.905,06
13	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 27.475,78
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	100,00%	RS 27.475,78
	SIMPLES	3,17%	RS 91.610,63	3,70%	RS 106.746,92	6,74%	RS 194.496,44	8,26%	RS 238.370,99	12,45%	RS 359.250,37	16,51%	RS 476.501,04	19,06%	RS 590.144,56	14,62%	RS 422.137,49	11,85%	RS 342.009,42	3,65%	RS 105.389,10	100,00%	RS 2.886.556,78
	ACUMULADO	3,17%	RS 91.610,63	6,87%	RS 198.357,55	13,61%	RS 392.853,99	21,87%	RS 631.224,58	34,31%	RS 990.475,15	50,82%	RS 1.466.976,21	69,88%	RS 2.017.120,77	84,50%	RS 2.439.258,26	96,35%	RS 2.781.267,48	100,00%	RS 2.886.556,78		

[Assinatura]
 Yan Prota P. Marques
 Coord. de Planejamento AGREA-
 CE:33698
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

