



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Cultura, Juventude,
Esporte e Lazer

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BONFIM.										
LOCAL: SOBRAL - CE					FONTES:		SINAPI CE_032017_DESONERADO			
DATA: 08 DE MAIO DE 2017							SEINFRA VERSÃO 24.1			
CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.103,35	100,00%	R\$ 23.103,35						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.659,33	100,00%	R\$ 8.659,33						
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 71.777,11	80,00%	R\$ 57.421,69	20,00%	R\$ 14.355,42				
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 29.350,67			80,00%	R\$ 23.480,54	20,00%	R\$ 5.870,13		
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 31.160,18			20,00%	R\$ 6.232,04	75,00%	R\$ 23.370,14	5,00%	R\$ 1.558,01
6.0	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 81.802,56					80,00%	R\$ 65.442,05	20,00%	R\$ 16.360,51
7.0	PISOS	R\$ 48.771,15			20,00%	R\$ 9.754,23	60,00%	R\$ 29.262,69	20,00%	R\$ 9.754,23
8.0	PINTURA	R\$ 34.679,08					30,00%	R\$ 10.403,72	70,00%	R\$ 24.275,36
9.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 2.685,05							100,00%	R\$ 2.685,05
10.0	SERVIÇOS	R\$ 12.306,50							100,00%	R\$ 12.306,50
TOTAL		R\$ 344.294,98	25,90%	R\$ 89.184,37	15,63%	R\$ 53.822,23	39,02%	R\$ 134.348,73	19,44%	R\$ 66.939,66
TOTAL ACUMULADO			25,90%	R\$ 89.184,37	41,53%	R\$ 143.006,60	80,55%	R\$ 277.355,33	100,00%	R\$ 344.294,98

Virna Gomes de Paula
Engenheira Civil
CREA-CE 45168/D

