

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PÉ DA SERRA MANOEL DIAS / PATOS - SOBRAL

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 15/10/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	R\$ TOTAL
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32,48%	R\$ 5.748,89	37,14%	R\$ 6.573,24	23,82%	R\$ 4.215,53	6,55%	R\$ 1.159,72	100,00%	R\$ 17.697,37
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 15.637,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.637,44
3.0	CAPTAÇÃO - EE 01	50,00%	R\$ 35.884,88	50,00%	R\$ 35.884,88		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 71.769,76
4.0	ADUTORA	35,00%	R\$ 81.019,48	35,00%	R\$ 81.019,48	30,00%	R\$ 69.445,27		R\$ -	100,00%	R\$ 231.484,24
5.0	RESERVATÓRIO ELEVADO		R\$ -	40,00%	R\$ 27.593,42	30,00%	R\$ 20.695,07	30,00%	R\$ 20.695,07	100,00%	R\$ 68.983,56
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		R\$ -	35,00%	R\$ 7.049,50	35,00%	R\$ 7.049,50	30,00%	R\$ 6.042,43	100,00%	R\$ 20.141,44
	SIMPLES	32,48%	R\$ 138.290,69	37,14%	R\$ 158.120,53	23,82%	R\$ 101.405,37	6,55%	R\$ 27.897,22		
	ACUMULADO	32,48%	R\$ 138.290,69	69,63%	R\$ 296.411,22	93,45%	R\$ 397.816,59	100,00%	R\$ 425.713,81	100,00%	R\$ 425.713,81


Yan Figueira P. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral