

**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM EXPEDITO - 1ª ETAPA (SUB-BACIA 02)

LOCAL: BAIRRO DOM EXPEDITO, SOBRAL/CE

DATA: 05/08/2019

31

R

Nº TAB. SEINFRA  
025 - Não Desonerada  
Nº TAB. SINAPI  
ABR2019 - Não Desonerada

SERVIÇO  
20,80%  
MATERIAL  
11,22%

| ITEM        | SERVIÇO                                        | PREVISTO                   | 1 MÊS               | 2 MÊS               | 3 MÊS               | 4 MÊS                | 5 MÊS                | 6 MÊS                | 7 MÊS                | 8 MÊS                | 9 MÊS               | 10 MÊS              | TOTAL (R\$)              |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 01          | INSTALAÇÃO DA OBRA                             | 2,46%<br>R\$ 94.587,96     | 100,0%<br>94.587,96 |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     | 100,000%<br>94.587,96    |
| 02          | LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO              | 6,79%<br>R\$ 291.919,53    |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      | 25,0%<br>65.470,88   | 45,0%<br>117.863,79 | 30,0%<br>78.575,86  | 100,000%<br>291.919,53   |
| 03          | LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR - MATERIAL            | 1,30%<br>R\$ 50.025,18     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      | 25,0%<br>12.806,30   | 45,0%<br>22.511,33  | 30,0%<br>15.007,55  | 100,000%<br>50.025,18    |
| 04          | LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO                      | 5,57%<br>R\$ 214.858,49    |                     |                     |                     |                      |                      | 15,0%<br>32.228,77   | 40,0%<br>85.943,40   | 15,0%<br>32.228,77   | 20,0%<br>42.971,70  | 10,0%<br>21.485,85  | 100,000%<br>214.858,49   |
| 05          | LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL                     | 1,23%<br>R\$ 47.666,56     |                     |                     |                     |                      |                      | 15,0%<br>7.149,98    | 40,0%<br>19.066,82   | 15,0%<br>7.149,98    | 20,0%<br>9.533,31   | 10,0%<br>4.766,66   | 100,000%<br>47.666,56    |
| 06          | REDE COLETORA - SERVIÇO                        | 47,78%<br>R\$ 1.843.614,30 |                     | 10,0%<br>194.361,43 | 15,0%<br>276.542,15 | 25,0%<br>460.903,58  | 25,0%<br>460.903,58  | 25,0%<br>460.903,58  |                      |                      |                     |                     | 100,000%<br>1.843.614,30 |
| 07          | REDE COLETORA - MATERIAL                       | 2,07%<br>R\$ 80.080,15     |                     | 10,0%<br>8.008,02   | 15,0%<br>12.009,02  | 20,0%<br>16.012,03   | 25,0%<br>20.015,04   | 30,0%<br>24.018,05   |                      |                      |                     |                     | 100,000%<br>80.080,15    |
| 08          | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - SERVIÇO            | 11,02%<br>R\$ 425.396,81   |                     |                     |                     |                      |                      |                      | 30,0%<br>127.619,04  | 65,0%<br>278.507,93  | 5,0%<br>21.269,84   |                     | 100,000%<br>425.396,81   |
| 09          | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - MATERIAL           | 5,56%<br>R\$ 214.922,68    |                     |                     |                     |                      |                      |                      | 30,0%<br>64.386,80   | 65,0%<br>139.504,74  | 5,0%<br>10.731,13   |                     | 100,000%<br>214.922,68   |
| 10          | CASA DO GERADOR - SERVIÇO                      | 1,20%<br>R\$ 46.504,87     |                     |                     |                     |                      |                      |                      | 25,0%<br>11.626,22   | 35,0%<br>16.276,70   | 40,0%<br>18.601,95  |                     | 100,000%<br>46.504,87    |
| 11          | LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - SERVIÇO  | 7,29%<br>R\$ 281.320,49    |                     |                     |                     |                      |                      | 20,0%<br>56.264,10   | 30,0%<br>84.396,15   | 40,0%<br>112.528,20  | 10,0%<br>28.132,05  |                     | 100,000%<br>281.320,49   |
| 12          | LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - MATERIAL | 3,12%<br>R\$ 120.425,97    |                     |                     |                     |                      |                      | 20,0%<br>24.085,19   | 10,0%<br>12.042,60   | 40,0%<br>48.170,39   | 30,0%<br>36.127,79  |                     | 100,000%<br>120.425,97   |
| 13          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                    | 4,64%<br>R\$ 178.964,72    | 2,57%<br>4.598,72   | 5,23%<br>9.352,61   | 7,84%<br>14.028,92  | 12,06%<br>23.186,91  | 13,06%<br>23.381,53  | 16,43%<br>29.397,14  | 11,00%<br>19.694,41  | 19,30%<br>34.536,27  | 8,36%<br>14.961,99  | 3,26%<br>5.826,24   | 100,000%<br>178.964,72   |
| TOTAL GERAL |                                                | 100%<br>3.859.967,71       | 2,57%<br>99.186,66  | 5,23%<br>201.720,06 | 7,84%<br>302.580,08 | 12,06%<br>500.102,51 | 13,06%<br>504.300,14 | 16,43%<br>634.046,81 | 11,00%<br>424.775,24 | 19,30%<br>744.889,16 | 8,36%<br>322.704,88 | 3,26%<br>125.662,16 | 100,000%<br>3.859.967,71 |

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JÚNIOR  
Eng. CIVIL - CREA 50343  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

YAN FROTA FARIAS MARQUES  
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO  
SEINF