



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT **PT 1028102-45** Proponente/Tomador **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL** REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Programa/Modalidade/Ação **MTUR/TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,871.39	25.16%	70.00	70.00	30.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
2	MOVIMENTO DE TERRA	5,649.15	2.33%	70.00	70.00	30.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13,191.28	5.45%	30.00	30.00	50.00	80.00	20.00	100.00		100.00		100.00		100.00
4	PAREDES E PAINEIS	3,134.62	1.30%	20.00	20.00	40.00	60.00	20.00	80.00	20.00	100.00		100.00		100.00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30,500.07	12.61%		-		-		-		-	30.00	30.00	70.00	100.00
6	REVESTIMENTOS	648.29	0.27%		-		-	40.00	40.00	20.00	60.00	20.00	80.00	20.00	100.00
7	PISOS	78,170.93	32.31%		-		-	10.00	10.00	15.00	25.00	35.00	60.00	40.00	100.00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,151.15	0.89%		-		-		-	15.00	15.00	30.00	45.00	55.00	100.00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32,318.96	13.36%		-		-		-	15.00	15.00	40.00	55.00	45.00	100.00
10	PINTURA	721.51	0.30%		-		-		-	20.00	20.00	20.00	40.00	60.00	100.00
11	DIVERSOS	2,839.78	1.17%		-		-		-		-	20.00	20.00	80.00	100.00
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,755.98	4.86%	16.00	16.00	16.00	32.00	16.00	48.00	16.00	64.00	16.00	80.00	20.00	100.00
13	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
14	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
15	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
16	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
17	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
18	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
19	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
20	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
21	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
22	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
23	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
24	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
25	0	-	0.00%		-		-		-		-		-		-
Total (%):				21.92	21.92	12.27	34.19	5.46	39.65	8.13	47.78	21.82	69.61	30.39	100.00
Total (R\$):		241,953.11	100.00%	53,029.64	53,029.64	29,686.61	82,716.25	13,222.55	95,938.80	19,678.00	115,616.79	52,805.65	168,422.44	73,530.67	241,953.11

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016
Local/Data

MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
SOBRAL/CE

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016
Local/Data



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT

PT 1028102-45

Proponente/Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Empreendimento (nome/apelido)
REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NC

Item	Discriminação	Valor	Peso	Parcela 1				Parcela 2				Parcela 3				Parcela 4				Parcela 5				Parcela 6				
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	
1	SERVÇOS PRELIMINARES	60.871,39	25,16%	70,00	41.368,91	1.241,07	42.609,97	30,00	17.729,53	531,89	18.261,42	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00
	Acumulado	-	-	70,00	41.368,91	1.241,07	42.609,97	30,00	17.729,53	531,89	18.261,42	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,15	2,33%	70,00	3.899,23	115,18	4.014,41	30,00	1.654,38	49,36	1.694,74	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00
	Acumulado	-	-	70,00	3.899,23	115,18	4.014,41	30,00	1.654,38	49,36	1.694,74	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00	5.649,15	164,54	5.649,15	100,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.191,28	5,45%	30,00	3.842,12	115,26	4.014,41	50,00	6.403,53	192,11	6.595,64	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00
	Acumulado	-	-	30,00	3.842,12	115,26	4.014,41	50,00	6.403,53	192,11	6.595,64	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00	13.191,28	384,21	13.191,28	100,00
4	PAREDES E PAINÉIS	3.134,62	1,30%	20,00	608,66	18,26	626,92	40,00	1.217,33	36,52	1.253,85	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00
	Acumulado	-	-	20,00	608,66	18,26	626,92	40,00	1.217,33	36,52	1.253,85	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00	3.134,62	62,69	3.134,62	100,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.500,07	12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	REVESTIMENTOS	648,29	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	251,76	7,55	259,32	20,00	125,88	3,78	129,66	20,00	125,88	3,78	129,66	20,00	125,88	3,78	129,66	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	251,76	7,55	259,32	20,00	125,88	3,78	129,66	20,00	125,88	3,78	129,66	20,00	125,88	3,78	129,66	
7	PISOS	78.170,93	32,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	7.580,41	227,88	7.811,09	15,00	11.384,12	341,52	11.725,64	35,00	26.562,94	796,89	27.359,83	40,00	30.357,64	910,73	31.268,37	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	7.580,41	227,88	7.811,09	15,00	11.384,12	341,52	11.725,64	35,00	26.562,94	796,89	27.359,83	40,00	30.357,64	910,73	31.268,37		
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.151,15	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	313,27	9,40	322,67	30,00	605,55	18,90	645,34	55,00	1.148,67	34,46	1.183,13	100,00	2.151,15	62,56	2.151,15	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	313,27	9,40	322,67	30,00	605,55	18,90	645,34	55,00	1.148,67	34,46	1.183,13	100,00	2.151,15	62,56	2.151,15		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.318,96	13,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	4.706,64	141,20	4.847,84	45,00	12.551,05	376,53	13.227,58	40,00	14.119,93	423,60	14.543,53	100,00	32.318,96	941,33	32.318,96	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	4.706,64	141,20	4.847,84	45,00	12.551,05	376,53	13.227,58	40,00	14.119,93	423,60	14.543,53	100,00	32.318,96	941,33	32.318,96		
10	PINTURA	721,51	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	140,10	4,20	144,30	20,00	140,10	4,20	144,30	20,00	140,10	4,20	144,30	20,00	140,10	4,20	144,30	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	140,10	4,20	144,30	20,00	140,10	4,20	144,30	20,00	140,10	4,20	144,30	20,00	140,10	4,20	144,30		
11	DIVERSOS	2.839,78	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	551,41	16,54	567,96	80,00	2.205,65	66,17	2.271,82	100,00	2.839,78	82,71	2.839,78	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	551,41	16,54	567,96	80,00	2.205,65	66,17	2.271,82	100,00	2.839,78	82,71	2.839,78	
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.755,98	4,86%	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	
	Acumulado	-	-	16,00	1.826,17	54,79	1.880,96	32,00	3.652,34	109,57	3.761,91	48,00	5.478,51	164,36	5.642,87	64,00	7.304,69	219,14	7.523,83	80,00	9.404,78	273,93	9.678,71	100,00	11.755,98	349,41	11.755,98	
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	241.953,11	100,00%	21,92	51.485,09	1.544,55	53.029,64	12,27	28.821,95	864,66	29.686,61	5,46	12.837,42	385,12	13.222,55	8,13	19.104,85	573,15	19.678,00	21,82	51.267,62	1.538,03	52.805,65	30,39	71.389,00	2.141,67	73.530,67	
				21,92	51.485,09	1.544,55	53.029,64	34,19	90.307,04	2.409,21	92.716,25	39,85	93.144,46	2.794,33	95.938,80	47,78	112.249,51	3.367,48	115.016,79	69,61	163.516,93	4.905,51	168.422,44	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016

Local/Data

MARILIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
 SOBRAL/CE

Responsável Técnico
 CREA/CAU



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT
PT 1028102-45

Proponente/Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Empreendimento (nome/apelido)
REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NC

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 7			Parcela 8				
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)
1	SERVÇOS PRELIMINARES	60.871,39	25,16%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	59,098,44	1,772,95	60,871,39	100,00	59,098,44	1,772,95	60,871,39
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,15	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	5,484,61	164,54	5,649,15	100,00	5,484,61	164,54	5,649,15
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.191,28	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	12,807,07	384,21	13,191,28	100,00	12,807,07	384,21	13,191,28
4	PAREDES E PAINES	3.134,62	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	3,043,32	91,30	3,134,62	100,00	3,043,32	91,30	3,134,62
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.500,07	12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	29,611,72	888,35	30,500,07	100,00	29,611,72	888,35	30,500,07
6	REVESTIMENTOS	648,29	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29
7	PISOS	78.170,93	32,31%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	75,894,11	2,276,82	78,170,93	100,00	75,894,11	2,276,82	78,170,93
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.151,15	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	2,088,50	62,65	2,151,15	100,00	2,088,50	62,65	2,151,15
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.318,96	13,34%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	31,377,63	941,33	32,318,96	100,00	31,377,63	941,33	32,318,96
10	PINTURA	721,51	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51
11	DIVERSOS	2.839,78	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	2,757,07	82,71	2,839,78	100,00	2,757,07	82,71	2,839,78
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.755,98	4,86%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	11,413,57	342,41	11,755,98	100,00	11,413,57	342,41	11,755,98
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Simples	241.953,11	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	234,905,93	7,047,18	241,953,11	100,00	234,905,93	7,047,18	241,953,11

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016
 Local/Data

Responsável Técnico
 CREA/CAU



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT	
Nº do CT	Proponente/Tomador
PT 1028102-45	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proponente	Empreendimento (nome/apelido)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA N

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9				Parcela 10				Parcela 11				Parcela 12			
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)
1	SERVÇOS PRELIMINARES	60.871,39	25,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,15	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.191,28	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28
4	PAREDES E PAINES	3.134,62	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.500,07	12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07
6	REVESTIMENTOS	648,29	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29
7	PISOS	78.170,93	32,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.151,15	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.318,96	13,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96
10	PINTURA	721,51	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51
11	DIVERSOS	2.839,78	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.755,98	4,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	241.953,11	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado	-	-	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016
Local/Data

Responsável Técnico
CREA/CAU



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT
PT 1028102-45

Proponente/Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Empreendimento (nome/apelido)
REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NO

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 13			Parcela 14			Parcela 15			Parcela 16					
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)			
1	SERVÇOS PRELIMINARES	60.871,39	25,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,15	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.191,28	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21
4	PAREDES E PAINES	3.134,62	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.500,07	12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35
6	REVESTIMENTOS	648,29	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88
7	PISOS	78.170,93	32,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.151,15	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.318,96	13,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33
10	PINTURA	721,51	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01
11	DIVERSOS	2.839,78	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.755,98	4,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Simples	241.953,11	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016
 Local/Data

Responsável Técnico
 CREA/CAU



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT
 Nº do CT
PT 1028102-45
 Proponente/Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 Empreendimento (nome/apelido)
REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NO

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 17				Parcela 18				Parcela 19				Parcela 20			
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)
1	SERVÇOS PRELIMINARES	60.871,39	25,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado			100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,15	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.191,28	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28
4	PAREDES E PAINÉIS	3.134,62	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.500,07	12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07
6	REVESTIMENTOS	648,29	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29
7	PISOS	78.170,93	32,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.151,15	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.318,96	13,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96
10	PINTURA	721,51	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51
11	DIVERSOS	2.839,78	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.755,98	4,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	Simples	241.953,11	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado			100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016
 Local/Data

Responsável Técnico
 CREA/CAU



QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT

PT 1028102-45

Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proponente

Empreendimento (nome/apelido)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA NC

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 21			Parcela 22			Parcela 23			Parcela 24					
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)			
1	SERVÇOS PRELIMINARES	60.871,39	25,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95	60.871,39	100,00	59.098,44	1.772,95
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.649,15	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54	5.649,15	100,00	5.484,61	164,54
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.191,28	5,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21	13.191,28	100,00	12.807,07	384,21
4	PAREDES E PAINES	3.134,62	1,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30	3.134,62	100,00	3.043,32	91,30
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.500,07	12,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35	30.500,07	100,00	29.611,72	888,35
6	REVESTIMENTOS	648,29	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88	648,29	100,00	629,41	18,88
7	PISOS	78.170,93	32,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82	78.170,93	100,00	75.894,11	2.276,82
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.151,15	0,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65	2.151,15	100,00	2.088,50	62,65
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.318,96	13,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33	32.318,96	100,00	31.377,63	941,33
10	PINTURA	721,51	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01	721,51	100,00	700,50	21,01
11	DIVERSOS	2.839,78	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71	2.839,78	100,00	2.757,07	82,71
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.755,98	4,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado			100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41	11.755,98	100,00	11.413,57	342,41
13	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Simples	241.953,11	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	241.953,11	100,00%	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18	241.953,11	100,00	234.905,93	7.047,18

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO 2016

Local/Data

Responsável Técnico

CREA/CAU