

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS MORTAS, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/01/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTALIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		R\$	R\$	R\$	%	%		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.416,30	33,33%	R\$1.416,30	33,34%	R\$1.416,72							R\$ 4.249,32
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$6.788,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00							R\$ 6.788,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$2.833,27	50,00%	R\$2.833,27	0,00%	R\$0,00							R\$ 5.666,53
4	PISOS	30,00%	R\$8.296,34	70,00%	R\$19.358,12	0,00%	R\$0,00							R\$ 27.654,45
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$9.103,06	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00							R\$ 9.103,06
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE	20,00%	R\$6.365,25	50,00%	R\$15.913,13	30,00%	R\$9.547,88							R\$ 31.826,26
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$14.774,70	50,00%	R\$14.774,70							R\$ 29.549,39
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$479,31	50,00%	R\$479,31	0,00%	R\$0,00							R\$ 958,61
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$243,43	50,00%	R\$243,43							R\$ 486,85
	<b>SIMPLES</b>	<b>30,34%</b>	<b>R\$35.281,96</b>	<b>47,31%</b>	<b>R\$55.018,23</b>	<b>22,34%</b>	<b>R\$25.982,72</b>							<b>R\$ 116.282,91</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>30,34%</b>	<b>R\$35.281,96</b>	<b>77,66%</b>	<b>R\$90.300,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$116.282,91</b>							

  
 José Carlos de Oliveira  
 Secretário da Infraestrutura  
 Sobral, 23 de Janeiro de 2020

20