

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO DISTRITO DE PATRIARCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 04/07/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23,67%	R\$ 2.926,69	40,90%	R\$ 5.058,15	35,43%	R\$ 4.381,16	100,00%	R\$ 12.366,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 6.833,07	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.833,07
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 422,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 422,44
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$ 2.113,72	50,00%	R\$ 2.113,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.227,43
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.467,36	50,00%	R\$ 2.467,36	100,00%	R\$ 4.934,71
6	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 67.361,10	50,00%	R\$ 67.361,10	100,00%	R\$ 134.722,19
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.355,77	50,00%	R\$ 6.355,77	100,00%	R\$ 12.711,53
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ALAMBRADO	80,00%	R\$ 60.574,63	20,00%	R\$ 15.143,66	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.718,29
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.441,49	50,00%	R\$ 27.441,49	100,00%	R\$ 54.882,98
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.078,12	100,00%	R\$ 1.078,12
SIMPLES		23,67%	R\$ 72.870,54	40,90%	R\$ 125.941,23	35,43%	R\$ 109.084,98	100,00%	R\$ 307.896,76
ACUMULADO		23,67%	R\$ 72.870,54	64,57%	R\$ 198.811,78	100,00%	R\$ 307.896,76		


Yan Frola F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento /CRE/
 CE:333598
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

