

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA MANOEL CALIXTO ARAGÃO (EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVO)

LOCAL: DISTRITO DE BONFIM - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 14/03/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTALS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26,99%	R\$ 2.037,28	41,07%	R\$ 3.100,30	31,93%	R\$ 2.410,42	100,00%	R\$ 7.548,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 12.123,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.123,87
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 26.064,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.064,75
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 558,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 558,43
5	PISOS	20,00%	R\$ 18.660,46	40,00%	R\$ 37.320,92	40,00%	R\$ 37.320,92	100,00%	R\$ 93.302,30
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 7.075,40	40,00%	R\$ 4.716,93	100,00%	R\$ 11.792,33
7	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 855,90	100,00%	R\$ 855,90
8	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.709,30	50,00%	R\$ 20.709,30	100,00%	R\$ 41.418,60
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.971,17	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.971,17
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.651,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.651,04
11	AJUSTES FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.220,81	100,00%	R\$ 1.220,81
		26,72%	R\$ 59.444,79	43,07%	R\$ 95.828,13	30,22%	R\$ 67.234,28	100,00%	R\$ 222.507,20
		26,72%	R\$ 59.444,79	69,78%	R\$ 155.272,92	100,00%	R\$ 222.507,20		

Antônio Carlos Lopes Moreira
CNPJ 110337488
Expendido Civil

