

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 27/01/2022 ENG. RESP.: WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE CREA: 336235-CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,00%	R\$ 7.457,76	14,00%	R\$ 8.700,72	15,00%	R\$ 9.322,20	23,00%	R\$ 14.294,04	18,00%	R\$ 11.186,64	18,00%	R\$ 11.186,64	100,00%	R\$ 62.148,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.273,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.273,51
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 7.186,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.186,40
4 SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	R\$ 7.596,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.596,43
5 PISOS	15,00%	R\$ 55.073,62	25,00%	R\$ 91.789,37	25,00%	R\$ 91.789,37	25,00%	R\$ 91.789,37	10,00%	R\$ 36.715,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 367.157,48
6 REVESTIMENTO	100,00%	R\$ 30.694,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.694,33
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS	25,00%	R\$ 35.548,24	25,00%	R\$ 35.548,24	25,00%	R\$ 35.548,24	25,00%	R\$ 35.548,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 142.192,97
8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.876,63	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.876,63
9 DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.084,33	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.084,33
10 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 34.044,26	30,00%	R\$ 34.044,26	40,00%	R\$ 45.392,34	100,00%	R\$ 113.480,86
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 29.397,42	30,00%	R\$ 29.397,42	40,00%	R\$ 39.196,56	100,00%	R\$ 97.991,40
12 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.041,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.041,52
13 SERVIÇOS EXTERNOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.250,84	50,00%	R\$ 10.250,84	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.501,68
14 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 192.761,45	25,00%	R\$ 192.761,45	25,00%	R\$ 192.761,45	25,00%	R\$ 192.761,45	100,00%	R\$ 771.045,79
15 REFORMA DA FACHADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 31.757,57	50,00%	R\$ 31.757,57	100,00%	R\$ 63.515,14
16 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.683,60	100,00%	R\$ 17.683,60
SIMPLES	8,60%	R\$ 153.830,29	9,06%	R\$ 162.079,85	18,42%	R\$ 329.421,26	22,82%	R\$ 408.085,62	22,20%	R\$ 397.074,88	18,90%	R\$ 337.978,16	100,00%	R\$ 1.788.470,07
ACUMULADO	8,60%	R\$ 153.830,29	17,66%	R\$ 315.910,15	27,02%	R\$ 645.331,41	40,48%	R\$ 1.053.417,03	49,22%	R\$ 1.450.491,91	59,38%	R\$ 1.788.470,07		



Wisley G. C. Parente
Wisley G. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA: 336235-CE