

CRONOGRAMA													
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA													
DESCRIÇÃO		TABELA DE REFERÊNCIA:											
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL DE TAPERUABA	CAESB (01/2026) - EMOP (04/2026) - ORSE (03/2026) - SINAPI (028) - SINAPI (03/2026) - SP OBRAS (201) - Composições Próprias (PRÓPRIA)											
LOCAL:	DISTRITO DE TAPERUABA												
DATA:	15/05/2026	B.D.I.:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO:													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 305.650,00	8,09%	9,20%	9,09%	8,14%	8,14%						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 518.590,44	100,00%										
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 36.230,60	100,00%										
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 34.807,93	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 1.838.986,76	8,09%	32,20%	32,20%	27,60%	15,00%						
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 886.763,81											
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 237.735,68											
8	VIDRO	R\$ 50.493,37											
9	COBERTA	R\$ 360.691,07											
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 279.363,25		20,00%	15,00%	13,00%	13,00%						
11	REVESTIMENTO	R\$ 1.019.447,08											
12	PIOS	R\$ 645.661,11											
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	R\$ 812.132,41											
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	R\$ 539.001,75											
15	PINTURA	R\$ 309.585,85											
16	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 204.273,22											
17	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	R\$ 272.766,45											
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 111.524,00											
19	RESERVATÓRIO ELEVADO COM CISTERNA	R\$ 289.115,96											
20	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 32.932,74											
		R\$ 8.765.735,50	R\$ 729.972,04	R\$ 814.548,07	R\$ 800.059,97	R\$ 803.444,04	R\$ 826.718,10						
			R\$ 729.972,04	R\$ 1.544.520,11	R\$ 2.344.590,98	R\$ 3.148.024,12	R\$ 3.977.742,22						

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS EMANUEL DA SOLEDADE VIEIRA
Data: 15/05/2026 16:31:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>