



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: RQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL
LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE
DATA: 20/04/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31,95%	R\$ 3.265,94	33,11%	R\$ 3.384,61	34,94%	R\$ 3.571,03	100,00%	R\$ 10.221,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.716,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.716,71
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 27.790,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.790,93
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 12.747,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.747,74
5	MURO DE ARRIMO	50,00%	R\$ 3.408,34	50,00%	R\$ 3.408,34	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.816,68
6	PISOS	20,00%	R\$ 20.913,10	50,00%	R\$ 52.282,74	30,00%	R\$ 31.369,64	100,00%	R\$ 104.565,48
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$ 4.957,21	50,00%	R\$ 8.262,02	20,00%	R\$ 3.304,81	100,00%	R\$ 16.524,03
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 15.273,07	80,00%	R\$ 61.092,27	100,00%	R\$ 76.365,34
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 12.621,47	50,00%	R\$ 21.035,78	20,00%	R\$ 8.414,31	100,00%	R\$ 42.071,55
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00%	R\$ 672,12	50,00%	R\$ 1.120,21	20,00%	R\$ 448,08	100,00%	R\$ 2.240,41
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.337,05	100,00%	R\$ 2.337,05
	SIMPLES	31,95%	101.093,55	33,11%	104.766,75	34,94%	110.537,19	100,00%	R\$ 316.397,49
	ACUMULADO	31,95%	101.093,55	65,06%	205.860,30	100,00%	316.397,49		


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
YAN FROTA FARIAS MARQUES
ENG.º FISCAL DE OBRAS