

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRAGEM

LOCAL: DISTRITO DE JAIBARAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 12/05/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								%	TOTALS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17,08%	R\$ 3.354,19	27,57%	R\$ 3.451,66	34,56%	R\$ 6.849,75	20,86%	R\$ 4.133,41	100,00%	R\$ 19.819,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 13.618,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.618,30
3 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	R\$ 14.528,61	40,00%	R\$ 29.057,21	40,00%	R\$ 29.057,21	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 72.643,03
4 MUROS E FECHAMENTOS	30,00%	R\$ 44.649,76	45,00%	R\$ 66.974,64	25,00%	R\$ 37.208,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 148.832,54
5 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 29.790,37	40,00%	R\$ 47.800,59	35,00%	R\$ 41.650,94	100,00%	R\$ 119.001,47
6 DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.908,20	50,00%	R\$ 27.908,20	100,00%	R\$ 55.816,40
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.309,19	50,00%	R\$ 37.309,19	100,00%	R\$ 74.618,38
8 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.372,88	40,00%	R\$ 3.581,92	100,00%	R\$ 8.954,80
9 PASSAGEM ELEVADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.191,37	100,00%	R\$ 11.191,37
10 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.795,78	100,00%	R\$ 3.795,78
SIMPLES	14,42%	R\$ 76.180,86	24,84%	R\$ 131.233,88	36,21%	R\$ 191.305,95	24,53%	R\$ 129.570,38		R\$ 528.291,07
ACUMULADO	14,42%	R\$ 76.180,86	39,26%	R\$ 207.414,74	75,47%	R\$ 398.720,69	100,00%	R\$ 528.291,07		

Wesley
Wesley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

