

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 24/01/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTALS (R\$)
		30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			R\$	R\$	R\$	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.330,75	33,33%	R\$1.330,75	33,34%	R\$1.331,15	100,00%						R\$ 3.992,64
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$7.780,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%						R\$ 7.780,29
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$5.736,53	50,00%	R\$5.736,53	0,00%	R\$0,00	100,00%						R\$ 11.473,06
4	PISOS	30,00%	R\$10.991,30	70,00%	R\$25.646,37	0,00%	R\$0,00	100,00%						R\$ 36.637,67
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$16.104,84	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%						R\$ 16.104,84
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO E PLAYGROUND	20,00%	R\$11.110,71	50,00%	R\$27.776,77	30,00%	R\$16.666,06	100,00%						R\$ 55.553,53
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$30.935,91	50,00%	R\$30.935,91	100,00%						R\$ 61.871,81
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$2.155,64	50,00%	R\$2.155,64	0,00%	R\$0,00	100,00%						R\$ 4.311,27
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$360,61	50,00%	R\$360,61	100,00%						R\$ 721,22
	SIMPLES	27,82%	R\$55.210,05	47,34%	R\$93.942,56	24,84%	R\$49.293,72	100,00%						R\$ 198.446,33
	ACUMULADO	27,82%	R\$55.210,05	75,16%	R\$149.152,61	100,00%	R\$198.446,33							


 JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
 SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA