



RELATÓRIO SEMESTRAL

Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral
Cláusula Contratual do Contrato de Empréstimo CFA 1056.9
Relatório Semestral de (jan à jun) 2025.1 do PRODESOL

RELATÓRIO SEMESTRAL 2025.1

O presente documento, elaborado pela equipe técnica do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL) tem como objetivo documentar as **ações da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) do PRODESOL**, executado pela Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente de Sobral (SEUMA) e demais órgãos executores.

Sua elaboração tem como premissa cumprir com as cláusulas contratuais quanto ao *report* de dados sobre a execução física, financeira e acompanhamento das ações socioambientais e contratos desenvolvidos no âmbito do PRODESOL.



SOBRAL
PREFEITURA



BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMÉRICA LATINA
E CARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PMS

Oscar Spíndola Rodrigues Júnior - Prefeito

Maria Imaculada Dias Adeodato - Vice-prefeita

Keydna Alves Lima Carneiro - Chefe de Gabinete

SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

Evysdanna Gomes de Paula - Secretária

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP DO PRODESOL

Paulo Giovani Saraiva de Oliveira - Coordenador Especial Geral

Francisco Nailton de Meneses - Coordenador Administrativo-Financeiro

Yvo Gabriel Sousa Galvão - Coordenador de Monitoramento e Controle

Lívia Alves de Sousa - Coordenador Socioambiental

ORGANISMO FINANCIADOR

Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF



13. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 45

LISTA DE QUADROS

QUADRO 01 – CUSTOS DO PROGRAMA – USOS E FONTES (US\$).....	8
QUADRO 02 – CARTEIRA DE PROJETOS CONCLUÍDOS POR COMPONENTES.....	8
QUADRO 03 – CONTROLE DOS DESEMBOLSOS E JUSTIFICATIVAS DE FUNDOS.....	15
QUADRO 04 – MONTANTE A DESEMBOLSAR (EM US\$).....	16
QUADRO 05 – MONTANTE RECONHECIDO COMO CONTRAPARTIDA POR COMPONENTE.....	17
QUADRO 06 – DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ORÇADOS E REALIZADOS.....	19
QUADRO 07 – EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EMPRÉSTIMO (US\$ 50.000.000,00).....	20
QUADRO 08 – EXECUÇÃO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (US\$ 12.500.000,00).....	20
QUADRO 09 – DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO EM 2025.....	21
QUADRO 10 – DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO EM 2025.....	21
QUADRO 11 – CONTROLE FÍSICO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES EM EXECUÇÃO.....	22
QUADRO 12 – DESCRIÇÃO DA UGP COM SEUS MEMBROS E SEUS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS.....	24
QUADRO 13 – CONDIÇÕES PARTICULARES CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.....	26
QUADRO 14 – MATRIZ DE MARCO LÓGICO.....	37
QUADRO 15 – LICENÇAS AMBIENTAIS DE INTERVENÇÕES.....	41

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 – ESPACIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO).....	14
FIGURA 02 - ORGANOGRAMA DA UGP.....	24

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2024	
ANEXO 02 - REGISTRO DAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS À CAF (JAN-JUNHO/2025)	
ANEXO 03 - RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL 2025.1	
ANEXO 04 - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	
ANEXO 05 - RELATÓRIO FINAL DA AVALIAÇÃO DOS JARDINS FILTRANTES DE SOBRAL	

1. APRESENTAÇÃO

Dado o Contrato de Empréstimo Nº CFA 10569, pactuado entre a Prefeitura Municipal de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), o Mutuário, por meio do órgão executor Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente de Sobral (SEUMA) e demais órgãos coexecutores, está implementando o Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL), que trata-se de um conjunto de intervenções voltadas para o desenvolvimento socioambiental do município, tendo como objetivo principal, melhorar a qualidade dos serviços públicos através de investimentos em saneamento básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana.

Este relatório visa apresentar o progresso das ações implementadas no âmbito do PRODESOL, demonstrando os principais avanços, gargalos e as soluções em curso. O referido documento foi elaborado pela Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP/PRODESOL, de acordo com as instruções do Manual Operativo do Programa (MOP), e se estrutura a partir dos seguintes tópicos: Informações Gerais do Programa; Controle Físico e Financeiro; Plano de Execução e Cronograma de Investimentos; Aspectos Técnicos, Administrativos, Financeiros e Socioambientais; Licitações; Controle das Cláusulas Contratuais e Considerações Finais.

Registra-se que o Aditivo para alteração nº 2 ao Contrato de Empréstimo foi assinado em 5 de janeiro de 2023 pelas partes Município, CAF e Fazenda Nacional; e publicado no Diário Oficial da União – DOU em 6 de janeiro de 2023. O Aditivo impacta na prorrogação do Programa em 24 meses do prazo atual de desembolso, no remanejamento de recursos entre os componentes e outras alterações técnicas de inclusão de ações nos componentes de Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana e Infraestrutura Social.

Cabe destacar, por fim, que, em virtude da transição administrativa ocorrida entre os exercícios de 2024 e 2025, a SEUMA protocolou, por meio do Ofício nº 093/2025–SEUMA, solicitação formal de prorrogação do prazo para submissão do Relatório Semestral referente ao segundo semestre de 2024. A medida visa assegurar o pleno entendimento das informações reportadas, especialmente diante da complexidade técnica e do expressivo volume de investimentos vinculados ao Programa.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA

O Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL), em execução pela Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (SEUMA) de Sobral, viabilizado por meio do Contrato de Empréstimo – CFA 10569, firmado entre a Prefeitura Municipal de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), tem como objetivo principal melhorar a qualidade dos serviços públicos por meio de investimentos em saneamento básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana do Município.

2.1. PRINCIPAIS OBJETIVOS

Os objetivos específicos do Programa são: a) Ampliação e requalificação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água; b) Melhoria do sistema de coleta de resíduos

sólidos; c) Requalificação e ampliação de equipamentos públicos e da infraestrutura urbana; d) Recuperação e revitalização de áreas degradadas e e) Melhoria da segurança cidadã.

2.2. COMPONENTES DE INVESTIMENTOS

O Programa tem investimentos na ordem de US\$62,5 milhões, sendo, US\$50 milhões do empréstimo da CAF e US\$12,5 milhões em recursos municipais de contrapartida e está estruturado em 7 componentes de investimentos e gestão do Programa, descritos a seguir¹:

- **Componente I – Saneamento Ambiental** (US\$ 40.745.152, sendo US\$ 4.132.015 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo expandir e melhorar os sistemas de esgotamento sanitário, de água potável, de coleta de resíduos sólidos e de drenagem urbana.
- **Componente II – Gestão Ambiental** (US\$ 9.392.727, sendo US\$ 5.269.273 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar as condições urbanas e a gestão ambiental.
- **Componente III – Mobilidade Urbana** (US\$ 1.560.000, sendo US\$ 1.300.000 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar a mobilidade urbana.
- **Componente IV – Infraestrutura Social** (US\$ 6.937.121, sendo US\$ 913.712 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar os equipamentos de saúde, formação esportiva e de lazer.
- **Componente V – Fortalecimento Institucional** (US\$ 600.000,00 de recursos de contrapartida municipal): Este componente tem por objetivo melhorar as condições de segurança cidadã.
- **Componente VI - Gestão do Programa** (US\$ 2.790.000, sendo US\$ 285.000 de recursos de contrapartida municipal): Este componente envolve ações de Supervisão Técnica e Ambiental de Obras, apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa e Auditoria Externa.
- **Componente VII – Outros Gastos** (US\$ 475.000,00 de recursos do empréstimo): Esse componente envolve os gastos destinados à Comissão de Financiamento e Custos de Avaliação e Estruturação.

¹ Valores dos componentes do Programa de acordo com o estabelecido após 2º Aditivo ao Contrato de Empréstimo – CFA 10569, que trouxe, dentre outras modificações, o remanejamento de recursos entre os componentes.

2.3. CUSTOS DO PROGRAMA

Os custos do Programa são apresentados no *Quadro 01*, contendo a distribuição por fontes de financiamento, custo de cada componente e aplicação dos recursos.

Quadro 01 – Custos do Programa – Usos e Fontes (US\$). Fonte: PRODESOL, 2025.

COMPONENTES	CUSTOS (US\$)		
	CAF	APOORTE LOCAL	TOTAL
1. SANEAMENTO AMBIENTAL	36.613.136	4.132.015	40.745.152
2. GESTÃO AMBIENTAL	4.123.455	5.269.273	9.392.727
3. MOBILIDADE URBANA	260.000	1.300.000	1.560.000
4. INFRAESTRUTURA SOCIAL	6.023.409	913.712	6.937.121
5. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	-	600.000	600.000
6. GESTÃO DO PROGRAMA	2.505.000	285.000	2.790.000
6.1. SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DE OBRAS	2.170.000	200.000	2.370.000
6.2. APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP	250.000	70.000	320.000
6.3. AUDITORIA EXTERNA	85.000	15.000	100.000
7. OUTROS GASTOS	475.000	-	475.000
7.1. COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	425.000	-	425.000
7.2. CUSTOS DE AVALIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO	50.000	-	50.000
TOTAL	50.000.000	12.500.000	62.500.000

3. DEMONSTRAÇÃO DO STATUS DAS AÇÕES INTEGRANTES DA CARTEIRA DE PROJETOS

As ações integrantes da carteira de ações e o respectivo status destas em 31 de dezembro de 2024 estão relacionadas por componente / subcomponente / projetos no *Quadro 02* a seguir.

Quadro 02 – Carteira de Projetos concluídos por componentes. Fonte: PRODESOL, 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	CONTRATO	SITUACIONAL	
			STATUS	VALOR (R\$)
1.	SANEAMENTO AMBIENTAL			
1.1	Ampliação e Requalificação do Sistema de Esgotamento Sanitário			
1.1.1	Expansão da Rede Coletora, das Ligações Prediais e Intradomiciliares			
1.1.1.1	Rede Coletora no Distrito Rafael Arruda	012/2020-SEINFRA	Concluído	361.664,30
1.1.1.2	SES Bairros Parque Silvana e Campo dos Velhos	022/2019-SEINFRA	Concluído	12.963.870,12
1.1.1.3	SES Bairro Alto da Brasília	0019/2019-SEUMA	Rescindido	470.928,46
1.1.1.4	SES Bairro Alto da Brasília (Conclusão)	011/2020-SEINFRA	Concluído	10.971.821,03
1.1.1.5	SES Bairro Dom Expedito	0021/2019-SEUMA	Rescindido	117.949,69
1.1.1.6	SES Bairro Dom Expedito (Conclusão)	010/2020-SEINFRA	Concluído	2.920.919,75
1.1.1.7	SES Bairro Alto da Expectativa	0017/2019-SEUMA	Rescindido	6.172.809,04
1.1.1.8	SES Bairro Cidade Dr. José Euclides	010/2021-SEINFRA	Concluído	42.017.800,02
1.1.1.9	SES Bairro Junco	012/2020-SEINFRA	Concluído	12.120.886,48
1.1.1.10	SES Bairro Junco (Conclusão)	116/2022-SEINFRA	Concluído	2.305.184,35
1.1.1.11	SES Distrito de Aracatiaçu	0016/2020-SEUMA	Rescindido	6.021.031,29
1.1.1.12	SES Distrito de Aracatiaçu (Conclusão)	034/2022-SEINFRA	Concluído	11.240.604,04
1.1.1.13	SES Bairro Sumaré (Rua Pintor Lemos)	0030/2019-SEUMA	Rescindido	608.270,87
1.1.1.14	SES Bairro Sumaré (Rua Pintor Lemos - Conclusão)	034/2024-SEINFRA	Concluído	1.126.288,61

ORD	DESCRIÇÃO	CONTRATO	SITUACIONAL	
			STATUS	VALOR (R\$)
1.1.1.15	SES Bairro Dom José	073/2021-SEINFRA	Concluído	7.580.322,74
1.1.1.16	SES Bairro Cohab II	0020/2019-SEUMA	Rescindido	1.186.558,97
1.1.1.17	SES Bairro Cohab II (Conclusão)	020/2022-SEINFRA	Concluído	3.006.908,13
1.1.1.18	SES Bairros Sumaré e Padre Palhano	082/2022-SEINFRA	Concluído	15.664.355,31
1.1.1.19	SES Distrito de Jordão	050/2022-SEINFRA	Concluído	11.761.896,48
1.1.1.20	SES Bairro Jerônimo de Medeiros Prado	115/2022-SEINFRA	Concluído	2.164.457,31
SUBTOTAL				150.784.526,99
1.1.2	Construção de Estações de Tratamento de Esgotos			
1.1.2.1	Construção da ETE Distrito Rafael Arruda	050/2021-SEINFRA	Concluído	819.663,26
SUBTOTAL				819.663,26
1.1.3	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos e Estações de Tratamento de Esgotos			
1.1.3.1	Requalificação de Estações de Tratamento de Esgoto dos Bairros: Cohab I, Cohab II, Dom José, Pe. Palhano e Vila União. (Lote Único)	023/2019-SEINFRA	Concluído	1.725.561,77
1.1.3.2	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos - AESC, LASSA, Rua São Raimundo, Mega Império e Rua Itália (Lote 01)	011/2019-SEUMA	Concluído	1.070.454,37
1.1.3.3	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos - Poliesportivo, Paulo Aragão, Recanto I, Recanto II, Rest. Popular (ECO) (Lote 02)	011/2019-SEUMA	Concluído	1.041.786,35
1.1.3.4	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos - Padre Zé Linhares, Padre Palhano, Jatobá I e II, Tubiba e Vacaria (Lote 03)	011/2019-SEUMA	Concluído	1.027.455,42
1.1.3.5	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos - Rua Joaquim Alves, Rua XV de novembro, Renato Parente, Vila União e Padre Osvaldo (Lote 04)	011/2019-SEUMA	Concluído	728.850,95
1.1.3.6	Requalificação de Estações Elevatórias de Esgotos - Coração de Jesus (Pajeú), Suvaco da Cobra, Coelho, Cesário Barreto I e Cesário Barreto II (Lote 05)	011/2019-SEUMA	Concluído	1.032.796,04
1.1.3.7	Construção de Estação Elevatória de Esgoto Bairro Cohab I (Bacia 21)	005/2023-SEINFRA	Concluído	690.223,59
SUBTOTAL				7.317.128,49
1.2	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1.2.1	Modernização da Rede de Distribuição de Água			
1.2.1.1	Aquisição de Conjunto Motobomba para a Estação de Tratamento de Água no bairro Sumaré	08/2024-SEINFRA	Concluído	645.000,00
1.2.1.2	Aquisição de Conjunto Motobomba para a Estação de Tratamento de Água no bairro Sumaré	09/2024-SEINFRA	Concluído	159.000,00
SUBTOTAL				804.000,00
1.2.2	Construção de Adutoras de Água			
1.2.2.1	Adutora da Serra do Rosário (Jordão)	056/2018-SEINFRA	Concluído	9.368.210,55
1.2.2.2	Ampliação do Sistema Abastecimento de Água da Serra do Rosário (localidade Desterro)	031/2022-SEINFRA	Concluído	691.919,94


ORD	DESCRIÇÃO	CONTRATO	SITUACIONAL	
			STATUS	VALOR (R\$)
1.2.2.3	Ampliação do Sistema Abastecimento de Água da Serra do Rosário (localidade Casa Forte)	035/2021-SEINFRA	Concluído	161.754,22
SUBTOTAL				10.221.884,70
1.3	MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
1.3.1	Aquisição de Caminhões Compactadores			
1.3.1.1	Aquisição de 4 caminhões Compactadores	088/2018-SECOMP	Concluído	1.437.000,00
	Aquisição de 1 Caminhão Compactador	089/2018-SECOMP	Concluído	410.492,00
	Aquisição de 3 caminhões Compactadores	07/2021-SCSP	Concluído	1.437.000,00
1.3.1.2	Aquisição de 3 caminhões Compactadores	08/2021-SCSP	Concluído	1.596.900,00
1.3.1.3	Aquisição de 1 Guindaste Hidráulico	475/2019-SESEP	Concluído	93.000,00
SUBTOTAL				4.974.392,00
1.3.2	Implantação de Coleta Seletiva e Mobiliário Urbano			
1.3.2.1	Aquisição e Instalação de 200 Lixeiras Urbanas	009/2019-SEUMA	Concluído	208.333,50
1.3.2.2	Aquisição e Instalação de 3 Lixeiras Subterrâneas	04/2019-SEUMA	Concluído	189.472,00
1.3.2.2	Aquisição e Instalação de 5 Lixeiras Subterrâneas	345/2020-SESEP	Concluído	282.500,00
1.3.2.2	Aquisição e Instalação de 1 Lixeira Subterrânea	004/2019-STDE	Concluído	47.368,00
1.3.2.3	Aquisição e instalação de 11 Ilhas Ecológicas	042/2022-SEUMA	Concluído	187.000,00
1.3.2.4	Aquisição e instalação de 11 Ilhas Ecológicas	034/2022-STDE	Concluído	187.000,00
1.3.2.5	Aquisição e instalação de 11 Ilhas Ecológicas	042/2022-SEPLAG	Concluído	187.000,00
1.3.2.6	Aquisição de 7 Triciclos Elétricos de Carga com Caçamba	054/2022-SCSP	Concluído	272.374,83
1.3.2.7	Aquisição de 7 Triciclos Elétricos de Carga com Caçamba	0089/2022-STDE	Concluído	272.374,83
1.3.2.8	Aquisição de 6 Triciclos Elétricos de Carga com Caçamba	054/2022-SEUMA	Concluído	233.464,14
1.3.2.9	Construção de Ecopontos nos Bairros Sumaré, Juvêncio de Andrade e Cohab 2	004/2023-SEUMA	Concluído	715.123,26
SUBTOTAL				2.782.010,56
1.4	ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO			
1.4.1	Revisão Plano Diretor Municipal	025/2019-SEUMA	Concluído	582.827,72
1.4.2	Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Engenharia	023/2022-SEINFRA	Concluído	990.500,00
1.4.3	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município e Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Sobral	030/2022-SEUMA	Rescindido	46.616,60
1.4.4	Elaboração de Diagnóstico e Cadastramento das Redes Públicas de Saneamento (Água, Esgoto e Drenagem) da Área Urbana da Sede do Município de Sobral e do Distrito de Aracatiaçu	043/2023-SEUMA	Concluído	3.002.958,60
SUBTOTAL				4.622.902,92
1.5	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA			
1.5.1	Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana			
1.5.1.1	Drenagem Urbana Entorno Bairro Dom José	025/2022-SEINFRA	Concluído	559.650,85
1.5.1.2	Drenagem Urbana Bairro Renato Parente	093/2022-SEINFRA	Concluído	3.633.106,92
1.5.1.3	Drenagem Urbana Bairro Vila União	101/2022-SEINFRA	Concluído	1.557.993,14
1.5.1.4	Drenagem Urbana Bairro Padre Ibiapina (entorno da lagoa Rua da Ressurreição)	025/2023-SEINFRA	Concluído	2.923.223,87

ORD	DESCRIÇÃO	CONTRATO	SITUACIONAL	
			STATUS	VALOR (R\$)
1.5.1.5	Pavimentação asfáltica dos trechos atendidos pela drenagem dos bairros Renato Parente e Vila União, Município de Sobral/CE	029/2024-SEINFRA	Concluído	1.719.796,46
SUBTOTAL				10.393.771,24
TOTAL COMPONENTE 1				192.720.280,16
2.0	GESTÃO AMBIENTAL			
2.1	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			
2.1.1	Requalificação de Parques Urbanos			
2.1.1.1	Urbanização do Alto do Cristo	032/2018-SECOMP	Concluído	51.819,06
2.1.1.2	Reforma do Parque da Cidade	035/2020-SEINFRA	Concluído	333.319,13
2.1.1.3	Parque Lagoa da Fazenda	052/2018-SECOMP	Concluído	135.214,00
2.1.1.4	Parque Estação Ferroviária	001/2021-SEINFRA	Concluído	126.230,91
SUBTOTAL				646.583,10
2.1.2	Estudos de Planejamento Ambiental e Mudanças Climáticas			
2.1.3	Construção e Requalificação de Praças Públicas			
2.1.3.1	Construção da Praça no Distrito de Patos	090/2018-SECOMP	Concluído	79.412,00
SUBTOTAL				79.412,00
2.1.4	Implantação de Projeto de Eficiência Energética			
2.1.4.1	Iluminação Pública com LED	009/2021-SCSP	Concluído	8.767.567,32
SUBTOTAL				8.767.567,32
2.1.5	Implementação do Plano de Arborização			
2.1.5.1	Corredores Verdes – Etapa I	002/2020-SEUMA	Concluído	711.702,60
2.1.5.2	Corredores Verdes – Etapa I - Manutenção	008/2020-SEUMA	Concluído	1.500.000,00
2.1.5.3	Implementação do Plantio nas Áreas Verdes (Etapa I)	013/2020-SEUMA	Concluído	945.678,62
2.1.5.4	Implementação do Plantio nas Áreas Verdes (Etapa II)	014/2020-SEUMA	Concluído	437.442,61
2.1.5.5	Corredores Verdes – Etapa II - Manutenção	045/2022-SEUMA	Concluído	293.314,00
SUBTOTAL				3.888.137,83
2.2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
2.2.1	Recuperação de Matas Ciliares			
2.2.2	Instalação de Jardins Filtrantes			
2.2.2.1	Jardins Filtrantes - Riacho Pajeú	031/2018-SEINFRA	Concluído	852.441,78
2.2.2.2	Jardins Filtrantes - Riacho Pajeú (complementar)	020/2019-SEINFRA	Concluído	1.348.647,16
2.2.2.3	Urbanização do Riacho do Urubu	047/2020-SEINFRA	Concluído	1.236.484,54
2.2.2.4	Serviços de Vídeo Inspeção Robotizada e Realização de Testes de Fumaça e Corante de modo a investigar a existência de Ligações Irregulares às Redes de Saneamento e ao Diagnóstico das Redes; Limpeza/Desobstrução das Redes de Saneamento, Recuperação de Galerias e Demais Componentes	026/2023-SEUMA	Concluído	3.994.206,07
SUBTOTAL				7.431.779,55
2.3	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			

ORD	DESCRIÇÃO	CONTRATO	SITUACIONAL	
			STATUS	VALOR (R\$)
2.3.1	Implementação do Programa de Educação Socioambiental de Sobral	026/2020-SEUMA	Concluído	1.295.856,00
SUBTOTAL				1.295.856,00
TOTAL COMPONENTE 2				22.109.335,80
3.0	MOBILIDADE URBANA			
3.1	ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS			
3.1.1	Padronização de Calçadas com Piso Concreto Estampado e Piso Intertravado	045/2018-SECOMP	Concluído	49.582,10
SUBTOTAL				49.582,10
3.2	UNIVERSALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS			
3.2.1	Pavimentação em Pedra Tosca, Paralelepípedo e Piso Intertravado	071/2020-SEINFRA	Concluído	2.830.088,08
SUBTOTAL				2.830.088,08
3.3	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA			
3.3.1	Estruturação de Ciclovias e Ciclofaixas	052/2019-SEINF	Concluído	567.931,99
SUBTOTAL				567.931,99
3.4	MOBILIÁRIO URBANO			
3.4.1	Aquisição e Instalação de Mobiliário Urbano			
3.4.1.1	Aquisição e Instalação de Abrigos nos Pontos de Parada de Ônibus	001/2023-SETRAN	Concluído	589.200,00
SUBTOTAL				589.200,00
TOTAL COMPONENTE 3				4.036.802,17
4.0	INFRAESTRUTURA SOCIAL			
4.1	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			
4.1.1	Construção de Núcleos de Formação Esportiva			
4.1.1.1	Areninha – Parque Pajeú	019/2018-SEINFRA	Concluído	1.546.781,27
4.1.1.2	Areninha – Margem Esquerda	013/2019-SEINFRA	Concluído	1.055.431,06
4.1.1.3	Areninha – Distrito Aracatiaçu (localidade Areinha)	032/2019-SEINFRA	Concluído	496.361,51
4.1.1.4	Areninha – Distrito Patriarca	040/2019-SEINFRA	Concluído	256.434,99
4.1.1.5	Campinho – Sumaré	049/2020-SEINFRA	Concluído	340.779,97
4.1.1.6	Areninha – CEI/Mucambinho	085/2018-SEINFRA	Concluído	1.246.662,31
4.1.1.7	Campinho – Alto do Cristo	054/2020-SEINFRA	Concluído	212.158,06
4.1.1.8	Campinho – Gerardo Cristino	024/2020-SECJEL	Concluído	287.559,77
4.1.1.9	Areninha – Cohab II - Sinhá Sabóia	061/2021-SEINFRA	Concluído	1.758.330,02
4.1.1.10	Areninha – José Euclides	029/2022-SEINFRA	Concluído	1.623.721,16
4.1.1.11	Campinho – Dom Expedito	010/2020-SEINFRA	Concluído	307.871,83
SUBTOTAL				9.132.091,95
4.2	PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA CIDADANIA			
4.2.1	Construção do Centro de Saúde da Família do Residencial Nova Caiçara	021/2018-SEINFRA	Concluído	1.435.706,54
4.2.2	Aquisição de Academias ao Ar Livre	001/2018-SECOMP	Concluído	317.609,41
4.2.3	Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde do Bairro Sinhá Sabóia	147/2020-SMS	Concluído	2.494.988,73

ORD	DESCRIÇÃO	CONTRATO	SITUACIONAL	
			STATUS	VALOR (R\$)
4.2.4	Construção do Centro de Saúde da Família do Centro	193/2022-SMS	Concluído	2.605.430,88
4.2.5	Construção do Centro de Saúde da Família do Distrito São José do Torto	307/2022-SMS	Concluído	1.211.698,69
4.2.6	Reforma do Centro de Imagens do Hospital Dr. Estevam	449/2021-SMS	Concluído	347.947,57
4.2.7	Reforma UTI do Hospital Dr. Estevam	019/2022-SMS	Concluído	1.184.296,59
4.2.8	Reforma e Ampliação do Hospital Dr. Estevam	054/2023-SMS	Concluído	14.254.379,59
SUBTOTAL				23.852.058,00
TOTAL COMPONENTE 4				32.984.149,95
5.0	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
5.1	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ			
5.1.1	Aquisição de 5 viaturas para Guarda Municipal	052/2017-SESEC	Concluído	384.983,30
5.1.2	Aquisição de 13 motocicletas para Guarda Municipal	012/2018-SESEC	Concluído	307.955,44
5.1.3	Aquisição de 2 viaturas para Guarda Municipal	013/2018-SESEC	Concluído	153.993,32
5.1.4	Aquisição de 80 (oitenta) terminais portáteis TPH 900 e 01 (hum) sistema avl com tecnologia tetrapol	001/2018-SESEC	Concluído	612.579,28
5.1.5	Curso "A Cultura da Mediação e a sua Implementação Social", na Forma Virtual e Presencial, para 25 (vinte e cinco) servidores	050/2021-SESEC	Concluído	67.650,00
5.1.6	Aquisição de equipamentos de videomonitoramento para Guarda Municipal	011/2020-SESEC	Concluído	477.840,40
SUBTOTAL				2.005.001,74
TOTAL COMPONENTE 5				2.005.001,74
6.0	GESTÃO DO PROGRAMA			
6.1	Supervisão Técnica e Ambiental de Obras			
6.1.1	Supervisão Técnica e Ambiental de Obras	015/2019-SEUMA	Concluído	7.183.693,98
SUBTOTAL				7.183.693,98
6.2	Auditoria Externa			
6.2.1	Auditoria Externa	014/2019-SEUMA	Concluído	250.000,00
6.4	Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa			
6.4.1	Elaboração de estudos e projetos para o sistema viário de Sobral	048/2017-SECOMP	Concluído	116.896,00
SUBTOTAL				116.896,00
TOTAL COMPONENTE 6				7.550.589,98
TOTAL DOS COMPONENTES				261.406.159,80

Figura 01 – Especialização das Ações do Programa (concluídas e em execução até junho/2025).



Fonte: SEUMA, 2025.

Prefeitura Municipal de Sobral – CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-060 – Contato: (88) 3677-1100

4. ASPECTOS FINANCEIROS DO PROGRAMA

No que se refere aos aspectos financeiros do Programa, a administração e a execução financeira utilizam-se dos métodos preconizados no Contrato de Empréstimo, na Carta de Desembolso do Empréstimo e nas Diretrizes de Desembolso para Programas financiados pela CAF.

Os recursos são desembolsados diretamente em dólar (US\$) e convertidos em reais (R\$) para movimentação através das seguintes contas: Conta do Empréstimo (em US\$, Conta Corrente Nº 43.890-0, Agência Nº 1498, Banco Itaú); Conta Designada (em R\$, Conta Corrente Nº 28765-2, Agência Nº 4272, no Banco do Brasil, em Sobral) e Conta do Tesouro Municipal (em R\$, Conta Corrente Nº 25-8, Agência Nº 0554, Caixa Econômica Federal, em Sobral).

O *Quadro 03* apresenta uma descrição, em dólar, do controle dos desembolsos e valores não desembolsados, considerando o 1º Desembolso solicitado em 25/01/2019, 1º Reembolso solicitado em 22/03/2019, 3º Desembolso solicitado em 24/09/2019, 4º Desembolso solicitado em 18/03/2020, 5º Desembolso solicitado dia 21/09/2020, 6º Desembolso solicitado dia 26/01/2021, 7º Desembolso solicitado dia 16/06/2021, 8º Desembolso solicitado dia 07/10/2021, 9º Desembolso solicitado dia 03/05/2022, 10º Desembolso solicitado dia 28/10/2022, 2º Reembolso solicitado dia 31/03/2023, 12º Desembolso solicitado dia 16/05/2023, 13º Desembolso solicitado dia 08/08/2023, 14º Desembolso solicitado dia 12/01/2024, 15º Desembolso solicitado dia 03/05/2024, 16º Desembolso solicitado dia 17/10/2024 e 3º Reembolso solicitado dia 11/02/2025.

Quadro 03 – Controle dos Desembolsos e Justificativas de Fundos. Fonte: PRODESOL, 2025.

MUTUÁRIO:		PREFEITURA DE SOBRAL					
ÓRGÃO EXECUTOR:		Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente - SEUMA					
NOME DO PROJETO:		Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL (010569)					
MONTANTE APROVADO:		US\$ 50.000.000					
<i>O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até 84 (oitenta e quatro) meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados a partir da data de assinatura do Contrato (14/11/2018).</i>							
Modalidade	Desembolsos por Número	Solicitação de desembolso		Montante restante por desembolsar	Justificativas de Adiantamento de Fundos		Montante restante por justificar
		DATA	MONTANTE (US\$)		DATA	MONTANTE	
A.F.	1	25/01/2019	1.525.000	48.475.000			1.525.000
C.F.	1	25/01/2019	425.000	48.050.000	25/01/2019	425.000	0
G.A	1	25/01/2019	50.000	48.000.000	25/01/2019	50.000	0
T.D.	2	22/03/2019	590.818	47.409.182	22/03/2019	590.818	0
A.F.	1				05/06/2019	634.579,15	890.420,85
A.F.	1				25/10/2019	890.420,85	0
A.F.	3	24/09/2019	2.000.000	45.409,182			2.000.000
A.F.	3				25/10/2019	4.226,23	1.995.773,77
A.F.	3				24/01/2020	1.003.520,26	992.253,51
A.F.	3				08/05/2020	992.253,51	0
A.F.	4	18/03/2020	3.500.000	41.909.182			3.500.000
A.F.	4				13/07/2020	1.193.142,71	2.306.857,29
A.F.	4				12/01/2021	2.306.857,29	0

A.F.	5	21/09/2020	3.000.000	38.909.182			3.000.000
A.F.	5				19/01/2021	2.230.837,16	769.162,84
A.F.	5				20/04/2021	769.162,84	0
A.F.	6	26/01/2021	3.300.000	35.609.182			3.300.000
A.F.	6				26/05/2021	1.698.727,32	1.601.272,68
A.F.	6				30/07/2021	1.578.455,61	22.817,07
A.F.	6				03/06/2022	22.817,07	0
A.F.	7	16/06/2021	3.000.000	32.609.182			3.000.000
A.F.	7				22/09/2021	1.529.051,79	1.470.948,21
A.F.	7				14/12/2021	1.470.948,21	0
A.F.	8	07/10/2021	4.700.000	27.909.182			4.700.000
A.F.	8				01/02/2022	2.544.525,10	2.155.474,90
A.F.	8				03/06/2022	2.155.474,90	0
A.F.	9	03/05/2022	4.000.000	23.909.182			4.000.000
A.F.	9				02/09/2022	2.409.673,89	1.590.326,11
A.F.	10	28/10/2022	4.000.000	19.909.182			4.000.000
A.F.	10				23/02/2023	2.322.132,52	1.677.867,48
A.F.	10				17/05/2023	1.677.867,48	0
T.D.	11	31/03/2023	505.595	19.403.587	31/03/2023	505.595	0
A.F.	12	16/05/2023	4.000.000	15.403.587			4.000.000
A.F.	12				07/08/2023	2.542.774,94	1.457.225,06
A.F.	12				11/09/2023	1.457.225,06	0
A.F.	13	08/08/2023	4.000.000	11.403.587			4.000.000
A.F.	13				12/12/2023	2.670.568,68	1.329.431,32
A.F.	13				26/01/2024	1.329.431,32	0
A.F.	14	12/01/2024	3.000.000	8.403.587			3.000.000
A.F.	14				03/05/2024	2.667.092,14	332.907,86
A.F.	14				10/07/2024	332.907,86	0
A.F.	15	03/05/2024	4.000.000	4.403.587			4.000.000
A.F.	15				17/09/2024	2.913.594,65	1.086.405,35
A.F.	15				06/11/2024	1.086.405,35	0
A.F.	16	17/10/2024	2.000.000	2.403.587			2.000.000
A.F.	16				30/01/2025	1.625.403,09	374.597,91
A.F.	16				24/06/2025	374.597,91	0
T.D.	17	11/02/2025	950.471,40	1.453.115,60	11/02/2025	950.471,40	0

Quadro 04 – Montante a Desembolsar (em US\$). Fonte: PRODESOL, 2025.

VALOR DO EMPRÉSTIMO CAF	US\$ 50.000.000,00
(-) VALOR DESEMBOLSADO	US\$ 48.546.884,40
VALOR A DESEMBOLSAR CAF	US\$ 1.453.115,60

VALOR DO ÚLTIMO DESEMBOLSO RECEBIDO (18/07/2025)	US\$ 718.000,00
(-) VALOR EXECUTADO	US\$ 0,00
VALOR A EXECUTAR	US\$ 718.000,00

4.1. PEDIDOS DE REEMBOLSO FINANCEIRO

O CAF, a pedido do Mutuário e/ou do Órgão Executor, poderá reembolsar investimentos e gastos do Programa realizados com recursos próprios entre a data de aprovação do financiamento e o primeiro desembolso, conforme o orçamento do Programa. Esse reembolso está limitado a 20% do total do empréstimo e abrange apenas gastos elegíveis pela CAF, como obras, bens, consultorias e serviços vinculados ao Programa conforme Anexo “B” (Quadro de Usos e Fontes).

Gastos com estudos de pré-investimento realizados até 18 meses antes da aprovação da operação pela CAF também poderão ser reconhecidos. Adicionalmente, investimentos e gastos elegíveis como contrapartida local, executados em obras do Programa entre 29 de novembro de 2017 (data da Resolução nº 15/0122 da COFLEX) e o primeiro desembolso, poderão ser reconhecidos pela CAF.

O pedido de desembolso pode ser feito a qualquer momento, desde que o montante mínimo seja de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares). O pedido do 1º reembolso foi realizado em 22/03/2019, no valor de USD 590.818,00 (quinhentos e noventa mil oitocentos e dezoito dólares), enquanto o 2º reembolso foi solicitado em 31/03/2023, no valor de USD 505.595,00 (quinhentos e cinco mil quinhentos e noventa e cinco dólares) e o 3º reembolso foi solicitado em 11/02/2025, no valor de USD 950.471,40 (novecentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e um dólares e quarenta centavos de dólar). Todos os valores foram considerados elegíveis e repassados ao Município por meio de Transferência Direta.

4.2. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE CONTRAPARTIDA

No *Quadro 05* são apresentados os gastos reconhecidos como contrapartida, a partir de 29/11/2017, conforme disposto na Cláusula 8 do Contrato de Empréstimo (Condições Particulares), e o percentual de reconhecimento de cada componente. Cabe ressaltar que o 11º pedido de reconhecimento de contrapartida foi solicitado em 24/06/2025, através do Ofício nº 407/2025-SEUMA e teve sua aprovação em 18/07/2025, sendo, portanto, considerado abaixo.

Quadro 05 – Montante Reconhecido como Contrapartida por componente. Fonte: PRODESOL, 2025.

ITENS	COMPONENTES/INTERVENÇÕES	PROJETADO - MATRIZ DE INVESTIMENTO (US\$)	REALIZADO (US\$)	REALIZADO ACUMULADO (%)
		PMS		
1.	SANEAMENTO AMBIENTAL	4.132.015,00	3.806.505,45	92,10%
2	GESTÃO AMBIENTAL	5.269.273,00	4.694.780,57	89,10%
3	MOBILIDADE URBANA	1.300.000,00	1.175.296,13	90,40%

4.	INFRAESTRUTURA SOCIAL	913.712,00	913.712,00	100%
5.	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	600.000,00	600.000,00	100%
6.	GESTÃO DO PROGRAMA	285.000,00	1.57.057,17	55,10%
7.	CUSTOS DE FINANCIAMENTO	-	-	-
TOTAL		12.500.000,00	11.347.351,32	90,80%

O valor remanescente a ser justificado para alcançar a execução integral corresponde a USD 700.679,61 (setenta mil seiscientos e setenta e nove dólares e sessenta e um centavos de dólar), vinculado diretamente ao Componente 6 - Gestão do Programa. Esse montante refere-se à conclusão dos serviços de Supervisão Técnica e Socioambiental, cuja finalização está programada para o encerramento do Programa. Destaca-se que o atendimento a essa cláusula contratual está previsto para constar no Relatório Final, não representando, portanto, qualquer risco ao seu integral cumprimento.

Quadro 06 – Demonstrativo dos Investimentos orçados e realizados. Fonte: PRODESOL, 2025.

ITENS	COMPONENTES/ INTERVENÇÕES	PLANEJADO (U\$S)			EXECUTADO (U\$S)			SALDO A EXECUTAR (U\$S)			REALIZAÇÃO (%T)		
		PREFEITURA	CAF	TOTAL	PREFEITURA	CAF	TOTAL	PREFEITURA	CAF	TOTAL	PREFEITURA	CAF	TOTAL
1.	SANEAMENTO AMBIENTAL	4.132.015,00	36.613.136,00	40.745.152,00	4.132.015,00	35.895.136,00	40.027.151,00	-	718.000,00	718.000,00	100%	98,03%	95,72%
2.	GESTÃO AMBIENTAL	5.269.273,00	4.123.455,00	9.392.727,00	5.269.273,00	3.388.339,40	8.657.612,40	-	735.115,60	735.115,60	100%	82,17%	80,56%
3.	MOBILIDADE URBANA	1.300.000,00	260.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	260.000,00	1.560.000,00	-	-	-	100%	100%	83,96%
4.	INFRAESTRUTURA SOCIAL	913.712,00	6.023.409,00	6.937.121,00	913.712,00	6.023.409,00	6.937.121,00	-	-	-	100%	100%	99,64%
5.	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	100%	-	100%
6.	GESTÃO DO PROGRAMA	285.000,00	2.505.000,00	2.790.000,00	214.320,39	2.505.000,00	2.719.320,39	70.679,61	-	70.679,61	75,20%	100%	87,88%
7.	CUSTOS DE FINANCIAMENTO	-	475.000,00	475.000,00	-	475.000,00	475.000,00	-	-	-	-	100%	100%
TOTAL		12.500.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00	12.429.320,39	48.546.884,40	60.976.204,79	70.679,61	1.453.115,60	1.523.795,21	99,43%	97,09%	97,56%

5. PANORAMA GERAL FINANCEIRO

O panorama abaixo apresenta a execução financeira do contrato do programa em questão, que abrange dois componentes financeiros: o contrato de empréstimo com o CAF, no valor de US\$ 50.000.000,00, e a contrapartida municipal de US\$ 12.500.000,00. Os Quadros 07 e 08 detalham os valores projetados, realizados e os saldos remanescentes, tanto em dólares quanto em reais, para cada componente/intervenção.

Quadro 07 – Execução Financeira do Empréstimo (US\$ 50.000.000,00). Fonte: PRODESOL, 2025.

COMPONENTE	PROJETADO (US\$)	REALIZADO (US\$)	SALDO (US\$)	EXECUÇÃO (%)
SANEAMENTO AMBIENTAL	36.613.136,00	35.895.136,00	718.000,00	98,03%
GESTÃO AMBIENTAL	4.123.455,00	3.388.339,40	735.115,60	82,17%
MOBILIDADE URBANA	260.000,00	260.000,00	-	100%
INFRAESTRUTURA SOCIAL	6.023.409,00	6.023.409,00	-	100%
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-
GESTÃO DO PROGRAMA	2.505.000,00	2.505.000,00	-	100%
CUSTOS DE FINANCIAMENTO	475.000,00	475.000,00	-	100%
TOTAL	50.000.000,00	48.546.884,40	1.453.115,60	97,09%

Quadro 08 – Execução Da Contrapartida Municipal (US\$ 12.500.000,00). Fonte: PRODESOL, 2025.

COMPONENTE	PROJETADO (US\$)	REALIZADO (US\$)	SALDO (US\$)	EXECUÇÃO (%)
SANEAMENTO AMBIENTAL	4.132.015,00	4.132.015,00	-	100%
GESTÃO AMBIENTAL	5.269.273,00	5.269.273,00	-	100%
MOBILIDADE URBANA	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100%
INFRAESTRUTURA SOCIAL	913.712,00	913.712,00	-	100%
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	600.000,00	600.000,00	-	100%
GESTÃO DO PROGRAMA	285.000,00	214.320,39	70.679,61	75,20%
CUSTOS DE FINANCIAMENTO	-	-	-	-
TOTAL	12.500.000,00	12.429.320,39	70.679,61	99,43%

O saldo remanescente de cada componente representa valores ainda disponíveis para execução, tanto provenientes do empréstimo quanto da contrapartida municipal. Ressaltamos os seguintes pontos, considerando os valores executados até 30/06/2025:

1. Transferência entre componentes: Os saldos não podem ser transferidos de um componente para outro sem a formalização de um aditivo junto ao banco financiador;
2. Execução financeira: Tanto o empréstimo quanto a contrapartida apresentaram uma boa execução financeira até a data mencionada, alcançando percentuais de 97,09% e 99,43%, respectivamente, evidenciando a harmonia e o progresso satisfatório na execução do programa.

6. JUROS E AMORTIZAÇÕES

O contrato de empréstimo firmado no âmbito do PRODESOL prevê o pagamento do principal e dos juros conforme as condições descritas nas Cláusulas Nona e Décima.

Amortização: A amortização é realizada em parcelas semestrais (vide *Quadro 09*) consecutivas e iguais, acrescidas dos juros no vencimento. O pagamento da primeira parcela ocorreu 66 meses após a assinatura do contrato, dia 14/05/2024. Eventuais atrasos no pagamento das parcelas podem acarretar a incidência de juros de mora e outras penalidades previstas em contrato.

Juros: Os juros são calculados semestralmente sobre o saldo devedor do empréstimo, à taxa anual variável, composta pela soma da taxa SORF de seis meses e uma margem fixa de 1,85%.

Quadro 09 – Demonstrativo de Amortização em 2025. Fonte: PRODESOL, 2025.

DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (US\$)	VALOR PAGO (R\$)	SALDO DEVEDOR (US\$)
14/05/2019	4,5933	24.856,07	3,9915
14/11/2019	4,4370	142.240,13	4,1750
14/05/2020	3,8104	183.737,00	5,8120
14/11/2020	2,5086	176.471,41	5,4125
14/05/2021	2,1014	197.705,75	5,2720
14/11/2021	2,0401	226.167,78	5,4725
14/05/2022	2,0695	274.656,90	4,7790
14/11/2022	3,8551	531.322,39	5,3400
14/05/2023	7,0063	1.088.758,80	5,0300
14/11/2023	7,7073	1.344.275,96	4,8700
14/05/2024	7,6928	1.568.862,26	5,1325
14/11/2024	7,5946	1.663.653,40	5,7650
14/05/2025	6,6909	1.468.321,07	5,6400

No ano de 2024, foram pagas as duas primeiras parcelas de amortização do principal, totalizando USD 3.971.968,29, o equivalente a R\$ 21.702.500,31, sendo uma parcela quitada em maio e outra em novembro, conforme o *Quadro 10*.

Quadro 10 – Demonstrativo de Amortização em 2025. Fonte: PRODESOL, 2025.

DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (US\$)	VALOR PAGO (R\$)	SALDO DEVEDOR (US\$)
14/05/2024	1.890.746,05	9.704.254,10	48.109.253,95
14/11/2024	2.081.222,24	11.998.246,21	46.028.031,71
14/05/2025	2.228.745,81	12.570.126,37	43.799.285,90

- **Total Pago em 2024:** USD 3.971.968,29 (equivalente a R\$ 21.702.500,31)
- **Saldo Devedor Atualizado:** USD 46.028.031,71

7. CONTROLE FÍSICO E FINANCEIRO DO CONTRATOS EM EXECUÇÃO

O acompanhamento físico e financeiro dos contratos em execução, compreendendo o período abrangido por este relatório, é apresentado no *Quadro 11*, com uma descrição das atividades por categoria, contendo os valores previstos e efetivamente pagos, a situação atual de cada atividade e o percentual de avanço físico e financeiro de cada contrato.

Quadro 11 – Controle Físico e Financeiro das atividades em execução. Fonte: PRODESOL, 2025.

PROJETOS EM EXECUÇÃO	EMPRESA CONTRATADA CNPJ	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)	ORDEM DE SERVIÇO	TEMPO DECORRIDO (DIAS)	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (%)
OBRAS										
Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Alto da Expectativa	Construtora Santa Beatriz LTDA - 11.962.967/0001-70	26/2023 SEINFRA	2.792.854,30	1.517.556,18	1.275.298,12	OS 18/05/23	774	11/08/25	Em execução	54,34%
Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Alto Grande	São Jorge Construções LTDA - 04.929.389/0001-05	56/2024 SEINFRA	5.479.750,59	1.555.794,65	3.923.955,94	OS 09/09/24	294	12/07/25	Em execução	28,40%
BENS										
Aquisições De Lixeiras Urbanas De Tipo I E Tipo II, Com Instalação Inclusa	O M Barbosa Comércio e Serviços-33.783.588/0001-56	001/2023 SEUMA	339.999,00	160.050,00	179.949,00	OS 19/01/23	720	18/01/25	Em execução	47,07%
SERVIÇOS E CONSULTORIAS										
Auditoria Externa	Sá Leitão Auditores S/S - 35.330.125/0001-64.	0014/2019 SEUMA	250.000,00	250.000,00	0,00	OS 02/10/19	2098	05/09/25	Concluído	100%
Elaboração do Diagnóstico e Cadastramento das Redes Públicas de Saneamento (Água, Esgoto e Drenagem) da Área Urbana da Sede Do Município de Sobral e na Sede do Distrito de Aracatiçu	Consórcio TP PRODESOL	0043/2022 SEUMA	3.387.751,83	3.002.958,60	0,00	OS 06/07/22	1090	08/09/25	Concluído	100%

Supervisora Técnica E Socioambiental De Obras	Consórcio Comol/Certare. CNPJ: 50.465.592/0001-95	005/2023 SEUMA	7.227.752,49	5.790.496,01	1.437.256,48	OS 15/05/23	777	15/07/26	Em execução	82%
Serviços de vídeo inspeção robotizada e realização de testes de fumaça e corante de modo a investigar a existência de ligações irregulares às redes de saneamento e ao diagnóstico das redes; limpeza/desobstrução das redes de saneamento, recuperação de galerias e demais componentes.	Azimuth Tech Inspeção e Tecnologia Ltda - CNPJ: 26.599.349/0001-85	026/2023 SEUMA	5.330.386,92	3.994.206,07	0,00	OS 11/01/24	536	13/07/25	concluído	100%
Programa de Educação Socioambiental de Sobral - Etapa II	Maestria Projetos e Eventos Ltda. CNPJ: 08.638.883/0001-71	010/2024 SEUMA	1.471.644,00	883.164,00	588.480,00	OS 05/04/24	451	07/10/25	Em execução	60%
Plano de Melhoramento Institucional e Operacional (PMIO) do SAAE	Hoperações Consultoria e Assessoria em Saneamento - 02.094.271/0001-89	011/2024 SEUMA	1.687.514,66	421.878,66	1.265.636,00	OS 05/09/24	298	07/12/25	Em execução	25%

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

A administração, coordenação e supervisão do Programa são realizadas por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, integrante da estrutura organizacional e física do Órgão Executor, a Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente - SEUMA.

Para cumprir com suas funções e responsabilidades, a UGP foi estruturada de acordo com o Decreto Municipal Nº 2101 de 17 de agosto de 2018 (*Figura 02*).

Figura 02 - Organograma da UGP. Fonte: SEUMA, 2025.



Composta por 5 Coordenadorias, dentre elas uma Especial Geral, a UGP do PRODESOL possui a composição de membros conforme mostra o *Quadro 12*, a seguir.

Quadro 12 – Descrição da UGP com seus membros atuais e seus endereços eletrônicos. Fonte: PRODESOL, 2025.

ITEM	NOME	CARGO	E-MAIL	TELEFONE
1	Paulo Giovani Saraiva de Oliveira	Coordenador Geral	paulogiovani@sobral.ce.gov.br	(88) 3677.1252
2	Jalsey Pereira de Nazareno*	Coordenador de Saneamento	jalseynazareno@sobral.ce.gov.br	(88) 3677.1252
3	Lívia Alves de Souza	Coordenadora Socioambiental	liviaalves@sobral.ce.gov.br	(88) 3677.1252
4	Francisco Nailton de Meneses	Coordenador Administrativo Financeiro	nailton.meneses@sobral.ce.gov.br	(88) 3677.1252
5	Yvo Gabriel Sousa Galvão	Coordenadora de Monitoramento e Controle	yvogalvao@sobral.ce.gov.br	(88) 3677.1252

*Para o período coberto por este relatório, destaca-se a saída do então Coordenador de Saneamento - Jalsey Pereira de Nazareno, ainda em maio do ano corrente, conforme Diário Oficial do Município nº 2055 de 06 de maio de 2025.

Além da SEUMA, outras secretarias e órgãos da estrutura organizacional da Prefeitura de Sobral fornecem apoio ao Programa nas matérias que lhes competem, entre as quais destacam-se:

- Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA): realiza o acompanhamento e fiscalização das obras do Programa e presta assessoria técnica à UGP;
- Secretaria de Serviços Públicos (SESEP): atua no acompanhamento das ações referentes aos resíduos sólidos do Programa;
- Secretaria de Finanças (SEFIN): compartilha a responsabilidade pela execução financeira do Programa, nas funções de empenho, pagamento e contabilidade, não executadas diretamente, mas demandadas e acompanhadas pelo Coordenador Administrativo-Financeiro da UGP;

- d) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL): atua no acompanhamento das ações referentes à implementação dos equipamentos de esporte e lazer;
- e) Secretaria Municipal da Saúde (SMS): atua no acompanhamento das ações referentes à implementação dos equipamentos de saúde;
- f) Secretaria Municipal da Educação (SME): atua no acompanhamento das ações referentes à educação ambiental;
- g) Secretaria do Trânsito e Transporte (SETRAN): atua no acompanhamento das ações referentes à mobilidade;
- h) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE): autarquia municipal que administra os sistemas de água e esgoto do município, presta assessoria técnica à UGP e valida os projetos;
- i) Agência Municipal de Meio Ambiente (AMA): atua no acompanhamento das ações referentes ao Plano de Arborização e Educação Ambiental; e no licenciamento das obras; e
- j) Comissão Central de Licitações (CELIC): compõe a estrutura da Prefeitura, sendo responsável pela realização de todas as licitações do Programa.

Ademais, o acompanhamento das obras do Programa também é realizado por intermédio de supervisão técnica e ambiental contratada para este fim, executada inicialmente pelo Consórcio MBS, constituído pelas empresas Magna Engenharia LTDA. e Beck de Souza Engenharia LTDA., mediante o Contrato nº 015/2019-SEUMA; e, a partir de maio de 2023, a supervisão técnica passou a ser executada pelo Consórcio Comol-Certare, constituído pelas empresas Comol Construções e Consultoria Moreira Lima LTDA. e Certare Engenharia e Consultoria LTDA., mediante o Contrato nº 005/2023-SEUMA.