

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: Urbanização do Entorno da Estação Ferroviária para a implantação do Parque da Estação, no município de Sobral.

DATA: 08/05/2018

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		7 MESES		8 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	12,50%	R\$31.638,90	3,61%	R\$ 253.111,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$194.069,07	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,77%	R\$ 194.069,07
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	80,00%	R\$44.593,08	20,00%	R\$11.148,27	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,79%	R\$ 55.741,35
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$21.604,32	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,31%	R\$ 21.604,32
5	EDIFICAÇÕES DA FEIRA (BOX E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO)	10,00%	R\$92.083,70	20,00%	R\$184.167,40	20,00%	R\$184.167,40	20,00%	R\$184.167,40	10,00%	R\$92.083,70	10,00%	R\$92.083,70	10,00%	R\$92.083,70	0,00%	R\$0,00	13,13%	R\$ 920.837,00
6	MURETAS DOS JARDINS / CANTEIROS	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$6.154,97	20,00%	R\$12.309,93	20,00%	R\$12.309,93	20,00%	R\$12.309,93	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$12.309,93	10,00%	R\$6.154,97	0,88%	R\$ 61.549,65
7	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE	20,00%	R\$18.765,25	30,00%	R\$28.147,87	40,00%	R\$37.530,49	10,00%	R\$9.382,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,34%	R\$ 93.826,23
8	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS (MEIO FIO E MURETAS)	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$58.608,76	20,00%	R\$39.072,51	20,00%	R\$39.072,51	10,00%	R\$19.536,25	10,00%	R\$19.536,25	10,00%	R\$19.536,25	2,79%	R\$ 195.362,53
9	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$383.923,66	20,00%	R\$383.923,66	20,00%	R\$383.923,66	20,00%	R\$383.923,66	10,00%	R\$191.961,83	10,00%	R\$191.961,83	27,38%	R\$ 1.919.618,32
10	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE (PALYGROUND COLORIDO / PLAYGROUND PRE-MOLDADO) / ESTRUTURAS TENSIONADAS	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$150.330,04	20,00%	R\$150.330,04	20,00%	R\$150.330,04	10,00%	R\$75.165,02	10,00%	R\$75.165,02	10,00%	R\$75.165,02	10,00%	R\$75.165,02	10,72%	R\$ 751.650,21
11	CAMPO SOCYTE (PADRÃO ARENINHA)	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$180.746,17	20,00%	R\$180.746,17	20,00%	R\$180.746,17	20,00%	R\$180.746,17	10,00%	R\$90.373,09	10,00%	R\$90.373,09	12,89%	R\$ 903.730,87
12	QUADRA POLIESPORTIVA / PISTA DE SKYTE	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$116.136,78	40,00%	R\$232.273,56	20,00%	R\$116.136,78	10,00%	R\$58.068,39	10,00%	R\$58.068,39	8,28%	R\$ 580.683,90
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$69.558,03	20,00%	R\$69.558,03	20,00%	R\$69.558,03	10,00%	R\$34.779,01	10,00%	R\$34.779,01	10,00%	R\$34.779,01	10,00%	R\$34.779,01	4,96%	R\$ 347.790,14
14	HIDRÁULICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$76.982,40	20,00%	R\$76.982,40	20,00%	R\$76.982,40	20,00%	R\$76.982,40	10,00%	R\$38.491,20	10,00%	R\$38.491,20	5,49%	R\$ 384.912,01
15	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	10,00%	R\$29.568,57	20,00%	R\$59.137,14	20,00%	R\$59.137,14	20,00%	R\$59.137,14	30,00%	R\$88.705,72	4,22%	R\$ 295.685,72
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$31.562,00	0,45%	R\$ 31.562,00
PARCIAIS		5,74%	R\$402.754,32	6,86%	R\$481.145,47	16,91%	R\$1.185.795,79	18,31%	R\$1.283.817,02	17,37%	R\$1.218.112,02	15,26%	R\$1.070.129,05	10,03%	R\$703.544,47	9,50%	R\$666.436,38		
TOTAIS		5,74%	R\$402.754,32	12,61%	R\$883.899,79	29,52%	R\$2.069.695,58	47,83%	R\$3.353.512,60	65,20%	R\$4.571.624,62	80,46%	R\$5.641.753,67	90,50%	R\$6.345.298,14	100,00%	R\$7.011.734,52	100,00%	R\$7.011.734,52

ANTONIO NAZARENO DA SILVA  
TECGº DA CONST. CIVIL  
CREA: 330466-D