

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO CENTRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 29/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PRA
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 66.822,51	50,00%	R\$ 66.822,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 378.395,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.230,71	50,00%	R\$ 23.230,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.767,13	50,00%	R\$ 14.767,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 152.561,36	30,00%	R\$ 152.561,36	40,00%	R\$ 203.415,15	0,00%	R\$ 0,00	
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.481,70	50,00%	R\$ 55.481,70	
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.878,73	
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.726,18	50,00%	R\$ 22.726,18	
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 145.002,10	
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
SIMPLES	2,95%	R\$ 74.700,36	18,82%	R\$ 476.326,34	7,84%	R\$ 198.437,05	6,92%	R\$ 175.206,34	11,44%	R\$ 289.500,87	10,63%	R\$ 268.966,55	
ACUMULADO	2,95%	R\$ 74.700,36	21,77%	R\$ 551.026,70	29,61%	R\$ 749.463,75	36,54%	R\$ 924.670,09	47,97%	R\$ 1.214.170,96	58,60%	R\$ 1.483.137,51	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CI)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 29/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ZOS														
	210 DIAS			240 DIAS			270 DIAS			300 DIAS			330 DIAS		
	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	50,00%	R\$ 59.298,41	50,00%	R\$ 59.298,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
9 VIDROS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.833,95	50,00%	R\$ 6.833,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
10 COBERTURA	0,00%	50,00%	R\$ 37.878,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
12 REVESTIMENTOS	0,00%	50,00%	R\$ 145.002,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
13 PISOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.935,44	50,00%	R\$ 55.935,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 80.804,61	50,00%	R\$ 80.804,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.811,19	50,00%	R\$ 18.811,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.853,56	50,00%	R\$ 2.853,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 42.178,07	30,00%	R\$ 42.178,07	40,00%	R\$ 56.237,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00		
21 PINTURA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.624,94	50,00%	R\$ 40.624,94		
22 ANEXOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00		
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00		
SIMPLES	2,95%	9,88%	R\$ 250.057,08	6,80%	R\$ 172.123,70	9,09%	R\$ 229.983,40	8,10%	R\$ 204.927,85	2,50%	R\$ 63.191,54	5,04%	R\$ 63.191,54		
ACUMULADO	2,95%	68,48%	R\$ 1.733.194,59	75,28%	R\$ 1.905.318,29	84,37%	R\$ 2.135.301,69	92,47%	R\$ 2.340.229,54	94,96%	R\$ 2.403.421,08	100,00%	R\$ 2.403.421,08		



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CI)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 29/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	360 DIAS		%	TOTALS (R\$)	
	%	R\$			
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			8,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133.645,02
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 378.395,28
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.461,41
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.534,26
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 508.537,88
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110.963,40
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 118.596,81
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.667,90
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.757,45
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.452,35
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 290.004,20
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 111.870,87
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 161.609,21
15	PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.622,37
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.707,12
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 140.593,55
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.377,51
21	PINTURA	0,00%	R\$ 40.624,94	100,00%	R\$ 81.249,88
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 67.240,15	100,00%	R\$ 67.240,15
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 11.663,98	100,00%	R\$ 11.663,98
	SIMPLES	2,95%	R\$ 127.444,75		R\$ 2.530.865,83
	ACUMULADO	2,95%	R\$ 2.530.865,83		

Clévio V. Mendes
Clévio Gomes V. Mendes
Engº Agrimensor e Civil
CREA-CE 55908
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

