

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
OBRA: ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MENINO DEUS -SOBRAL -IPHAN											
Duração de cada Etapa : 30 dias											
Prazo Global para conclusão dos serviços e obras: 120 dias(4 meses)											
Item		Valor (R\$)	Etapa 01 (30 DIAS)	VALOR	Etapa 02 (60 DIAS)	VALOR	Etapa 03 (90 DIAS)	VALOR	Etapa 04 (120 DIAS)	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.958,58	100%	13.958,58	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	66.749,68	25%	16.687,42	25%	16.687,42	25%	16.687,42	25%	16.687,42	
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.148,81	65%	1.396,72	35%	752,08	0%	0,00	0%	0,00	
4	FUNDAÇÃO	444,94	40%	177,98	50%	222,47	10%	44,49	0%	0,00	
5	ESTRUTURA	5.349,33	0%	0,00	30%	1.604,80	50%	2.674,66	20%	1.069,87	
6	PAREDES E PAINÉIS	642,30	5%	32,12	50%	321,15	45%	289,04	0%	0,00	
7	PAVIMENTAÇÃO	15.374,27	0%	0,00	30%	4.612,28	50%	7.687,13	20%	3.074,85	
8	REVESTIMENTO	877,99	0%	0,00	40%	351,19	50%	438,99	10%	87,80	
11	PINTURA	2.228,53	0%	0,00	20%	445,71	50%	1.114,26	30%	668,56	
12	DIVERSOS	12.756,38	0%	0,00	50%	6.378,19	45%	5.740,37	5%	637,82	
13	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	2.723,37	0%	0,00	0%	0,00	30%	817,01	70%	1.906,36	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.253,17	5%	1.062,66	35%	7.438,61	45%	9.563,93	15%	3.187,98	
15	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	767,12	5%	38,36	35%	268,49	50%	383,56	10%	76,71	
	TOTAL GLOBAL (R\$)	145.274,46									
ETAPAS			Etapa 01 (%)	Etapa 01 (R\$)	Etapa 02 (%)	Etapa 02 (R\$)	Etapa 03 (%)	Etapa 03 (R\$)	Etapa 04 (%)	Etapa 04 (R\$)	
TOTAL DA PARCELA			22,96%	33.353,84	26,90%	39.082,39	31,28%	45.440,87	18,86%	27.397,36	
TOTAL ACUMULADO			22,96%	33.353,84	49,86%	72.436,23	81,14%	117.877,10	100,00%	145.274,46	

Gilvana F. Bezerra Simas

Gilvana F. Bezerra Simas
Engenheira Civil
RN 060768777-0
CREA 10523/D-CE

