

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ÁGUAS SERVIDAS, NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 11/10/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 20.005,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.005,86
2	REDE COLETORA - SERVIÇOS	10,00%	R\$ 26.915,83	30,00%	R\$ 80.747,49	30,00%	R\$ 80.747,49	30,00%	R\$ 80.747,49	100,00%	R\$ 269.158,30
3	REDE COLETORA - MATERIAL	10,00%	R\$ 6.162,94	30,00%	R\$ 18.488,81	30,00%	R\$ 18.488,81	30,00%	R\$ 18.488,81	100,00%	R\$ 61.629,36
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 22.669,80	50,00%	R\$ 56.674,49	30,00%	R\$ 34.004,69	100,00%	R\$ 113.348,98
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.085,06	50,00%	R\$ 7.712,65	30,00%	R\$ 4.627,59	100,00%	R\$ 15.425,30
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,07%	R\$ 2.113,93	26,06%	R\$ 4.977,39	34,12%	R\$ 6.515,80	28,75%	R\$ 5.490,20	100,00%	R\$ 19.097,32
	SIMPLES	11,07%	R\$ 55.198,56	26,06%	R\$ 129.968,54	34,12%	R\$ 170.139,24	28,75%	R\$ 143.358,78	100,00%	R\$ 498.665,12
	ACUMULADO	11,07%	R\$ 55.198,56	37,13%	R\$ 185.167,10	71,25%	R\$ 355.306,34	100,00%	R\$ 498.665,12		

DAVID MACHADO BASTOS

SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - DEPT. A
SOMENTE PARA ASSINATURA

