

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS																(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,00%	R\$ 3.555,47	1,15%	R\$ 683,91	2,92%	R\$ 1.732,27	6,11%	R\$ 3.621,71	20,01%	R\$ 11.863,08	22,60%	R\$ 13.397,58	19,78%	R\$ 11.723,14	21,42%	R\$ 12.697,83	100,00%	R\$ 59.275,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 12.315,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.315,66
3	DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 72.824,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 72.824,06
4	INFRAESTRUTURA	10,00%	R\$ 3.406,46	#####	R\$ 17.032,30	40,00%	R\$ 13.625,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.064,59
5	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 29.514,99	40,00%	R\$ 59.029,98	40,00%	R\$ 59.029,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 147.574,96
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 65.638,30	50,00%	R\$ 65.638,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131.276,59
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 48.395,92	40,00%	R\$ 32.263,95	100,00%	R\$ 80.659,87
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 24.102,35	70,00%	R\$ 56.238,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 80.341,18
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.976,30	40,00%	R\$ 5.952,60	40,00%	R\$ 5.952,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.881,51
10	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 26.618,13	60,00%	R\$ 79.854,40	20,00%	R\$ 26.618,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133.090,66
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 60.122,94	50,00%	R\$ 60.122,94	100,00%	R\$ 120.245,88
12	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 67.434,34	60,00%	R\$ 101.151,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 168.585,84
13	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	#####	R\$ 17.911,93	100,00%	R\$ 17.911,93
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 12.690,31	40,00%	R\$ 12.690,31	20,00%	R\$ 6.345,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.725,77
15	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 18.475,53	40,00%	R\$ 36.951,06	20,00%	R\$ 18.475,53	20,00%	R\$ 18.475,53	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 92.377,64
16	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 132.390,45	60,00%	R\$ 198.585,68	100,00%	R\$ 330.976,13
17	COMBATE A INCENDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	#####	R\$ 7.345,08	100,00%	R\$ 7.345,08
18	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	#####	R\$ 11.878,33	100,00%	R\$ 11.878,33
19	EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	#####	R\$ 138.853,71	100,00%	R\$ 138.853,71
		5,46%	R\$ 92.101,65	1,05%	R\$ 17.716,21	2,66%	R\$ 44.873,10	5,56%	R\$ 93.817,53	18,22%	R\$ 307.303,85	20,58%	R\$ 347.053,89	18,01%	R\$ 303.678,72	28,45%	R\$ 479.659,45		R\$ 1.686.204,39
		5,46%	R\$ 92.101,65	6,51%	R\$ 109.817,86	9,17%	R\$ 154.690,95	14,74%	R\$ 248.508,48	32,96%	R\$ 555.812,33	53,54%	R\$ 902.866,22	71,55%	R\$ 1.206.544,94	#####	R\$ 1.686.204,39		

Documento assinado digitalmente
WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE
Data: 06/05/2025 15:09:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>