

SES DO BAIRRO JUNCO - SOBRAL-CE  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUNCO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PREVISTO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL (R\$)
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	0,69% R\$ 67.946,61	100,00%						100,00% R\$ 67.946,61
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	3,94% R\$ 387.988,64							0,00% R\$ 0,00
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	0,78% R\$ 76.632,00							0,00% R\$ 0,00
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	13,17% R\$ 1.298.669,72		10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	75,00% R\$ 974.002,29
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	2,43% R\$ 239.269,45		10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	75,00% R\$ 179.452,09
6	REDE COLETORA - SERVIÇO	71,70% R\$ 7.067.849,85	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	55,00% R\$ 3.887.317,42
7	REDE COLETORA - MATERIAL	3,33% R\$ 328.472,16	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	55,00% R\$ 180.659,69
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,97% R\$ 390.986,04	4,62%	9,44%	11,06%	11,06%	10,25%	9,44%	55,87% R\$ 218.454,68
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>		<b>100% R\$ 9.857.814,47</b>	<b>4,62% R\$ 455.842,59</b>	<b>9,44% R\$ 930.325,19</b>	<b>11,06% R\$ 1.090.470,89</b>	<b>11,06% R\$ 1.090.470,89</b>	<b>10,25% R\$ 1.010.398,04</b>	<b>9,44% R\$ 930.325,19</b>	<b>55,87% R\$ 5.507.832,78</b>

ITEM	SERVIÇO	PREVISTO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL (R\$)
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	0,69% R\$ 67.946,61							100,00% R\$ 67.946,61
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	3,94% R\$ 387.988,64	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00% R\$ 387.988,64
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	0,78% R\$ 76.632,00	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00% R\$ 76.632,00
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	13,17% R\$ 1.298.669,72	10,00%	10,00%	5,00%				100,00% R\$ 1.298.669,72
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	2,43% R\$ 239.269,45	10,00%	10,00%	5,00%				100,00% R\$ 239.269,45
6	REDE COLETORA - SERVIÇO	71,70% R\$ 7.067.849,85	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00% R\$ 7.067.849,85
7	REDE COLETORA - MATERIAL	3,33% R\$ 328.472,16	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00% R\$ 328.472,16
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,97% R\$ 390.986,04	10,42%	10,42%	9,61%	4,64%	4,64%	4,40%	100,00% R\$ 390.986,04
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>		<b>100% R\$ 9.857.814,47</b>	<b>10,42% R\$ 1.027.087,14</b>	<b>10,42% R\$ 1.027.087,14</b>	<b>9,61% R\$ 947.014,29</b>	<b>4,64% R\$ 457.661,21</b>	<b>4,64% R\$ 457.661,21</b>	<b>4,40% R\$ 433.470,72</b>	<b>100,00% R\$ 9.857.814,47</b>

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JUNIOR  
ENÇ. CIVIL - FISCAL DE OBRAS  
CREA CE - 50343

Francisco de Assis M. Goiana Junior  
Engenheiro de Fisco de Obras de Sanitação  
CREA-CE-50343  
Secretaria da Infraestrutura - SEINF  
Prefeitura Municipal de Sobral