


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRA											
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 66.822,51	50,00%	R\$ 66.822,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 442.658,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.230,71	50,00%	R\$ 23.230,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.767,13	50,00%	R\$ 14.767,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 152.561,36	30,00%	R\$ 152.561,36	40,00%	R\$ 203.415,15	0,00%	R\$ 0,00
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.481,70	50,00%	R\$ 55.481,70
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.878,73
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.726,18	50,00%	R\$ 22.726,18
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 145.002,10
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	2,88%	R\$ 74.700,36	20,83%	R\$ 540.589,32	7,65%	R\$ 198.437,05	6,75%	R\$ 175.206,34	11,16%	R\$ 289.500,87	10,36%	R\$ 268.966,55
ACUMULADO	2,88%	R\$ 74.700,36	23,71%	R\$ 615.289,68	31,36%	R\$ 813.726,73	38,11%	R\$ 988.933,07	49,26%	R\$ 1.278.433,94	59,63%	R\$ 1.547.400,49




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CI)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ZOS														
	210 DIAS			240 DIAS			270 DIAS			300 DIAS			330 DIAS		
	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	50,00%	R\$ 59.298,41	50,00%	R\$ 59.298,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
9 VIDROS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.833,95	50,00%	R\$ 6.833,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
10 COBERTURA	0,00%	50,00%	R\$ 37.878,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
12 REVESTIMENTOS	0,00%	50,00%	R\$ 145.002,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
13 PISOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.935,44	50,00%	R\$ 55.935,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 80.804,61	50,00%	R\$ 80.804,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.811,19	50,00%	R\$ 18.811,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.853,56	50,00%	R\$ 2.853,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 42.178,07	30,00%	R\$ 42.178,07	40,00%	R\$ 56.237,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00		
21 PINTURA	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.624,94	50,00%	R\$ 40.624,94		
22 ANEXOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00		
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
SIMPLES	2,88%	9,64%	R\$ 250.057,08	6,63%	R\$ 172.123,70	8,86%	R\$ 229.983,40	7,90%	R\$ 204.927,85	2,44%	R\$ 63.191,54	4,91%	R\$ 121.383,08		
ACUMULADO	2,88%	69,26%	R\$ 1.797.457,57	75,90%	R\$ 1.969.581,27	84,76%	R\$ 2.199.564,67	92,65%	R\$ 2.404.492,52	95,09%	R\$ 2.467.684,06	100,00%	R\$ 2.467.684,06		




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CI)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	360 DIAS		(%)	TOTAIS (R\$)
		%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.915,68	100,00%	R\$ 94.572,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133.645,02
3	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 442.658,26
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.461,41
5	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.534,26
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 508.537,88
7	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110.963,40
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 118.596,81
9	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.667,90
10	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.757,45
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.452,35
12	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 290.004,20
13	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 111.870,87
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 161.609,21
15	PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.622,37
16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.707,12
17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 140.593,55
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71
20	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.377,51
21	PINTURA	0,00%	R\$ 40.624,94	100,00%	R\$ 81.249,88
22	ANEXOS	0,00%	R\$ 67.240,15	100,00%	R\$ 67.240,15
23	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 11.663,98	100,00%	R\$ 11.663,98
	SIMPLES	2,88%	R\$ 127.444,75		R\$ 2.595.128,81
	ACUMULADO	2,88%	R\$ 2.595.128,81		


 Clévio Gomes V. Mendes
 Engº Agrimensor e Civil
 CREA-CE 55908
 Secretária da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral

