

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONOU O TEATRO APOLO EM SOBRAL
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
DATA BASE: mai/19
TABELAS: SINAPI MAR 19 DESONERADA E SEINFRA 026.1 DESONERADA



Prefeitura
de Sobral



VALOR				MESES								
				1º	2º	3º	4º	%				
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,61	R\$ 26.221,80	25,00%	6.555,45	25,00%	6.555,45	25,00%	6.555,45	25,00%	6.555,45	100,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,42	R\$ 8.451,26	100,00%	8.451,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
3.	MOVIMENTO DE TERRA	2,08	R\$ 5.126,51	100,00%	5.126,51	-	-	-	-	-	-	100,00%
4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	24,14	R\$ 59.647,97	50,00%	29.823,99	50,00%	29.823,99	-	-	-	-	100,00%
5.	PAREDES E PAINÉIS	1,70	R\$ 4.192,27	-	-	50,00%	2.096,14	50,00%	2.096,14	-	-	100,00%
6.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9,66	R\$ 23.872,08	-	-	-	50,00%	11.936,04	50,00%	11.936,04	-	100,00%
7.	COBERTURA	13,42	R\$ 33.149,43	-	-	-	25,00%	8.287,36	75,00%	24.862,07	-	100,00%
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	0,56	R\$ 1.372,39	-	-	-	-	-	100,00%	1.372,39	-	100,00%
9.	REVESTIMENTOS	7,22	R\$ 17.826,43	-	-	-	75,00%	13.369,82	25,00%	4.456,61	-	100,00%
10.	PISOS	7,72	R\$ 19.067,00	-	25,00%	4.766,75	50,00%	9.533,50	25,00%	4.766,75	-	100,00%
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,14	R\$ 15.181,33	-	25,00%	3.795,33	50,00%	7.590,67	25,00%	3.795,33	-	100,00%
12.	LOUÇAS E METAIS	1,61	R\$ 3.968,48	-	-	-	50,00%	1.984,24	50,00%	1.984,24	-	100,00%
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS	9,49	R\$ 23.450,48	-	25,00%	5.862,62	50,00%	11.725,24	25,00%	5.862,62	-	100,00%
14.	PINTURA	1,15	R\$ 2.836,95	-	-	-	50,00%	1.418,48	50,00%	1.418,48	-	100,00%
15.	DIVERSOS	1,05	R\$ 2.585,67	-	-	-	25,00%	646,42	75,00%	1.939,25	-	100,00%
16.	LIMPEZA FINAL	0,04	R\$ 108,39	-	-	-	-	-	100,00%	108,39	-	100,00%
	TOTAL SIMPLES	100,00	R\$ 247.058,44	20,22	R\$ 49.957,21	21,41	R\$ 52.900,28	30,42	R\$ 75.143,36	27,95	R\$ 69.057,62	
BDI=	26,78%		R\$ 66.162,25		R\$ 13.378,54		R\$ 14.166,69		R\$ 20.123,39		R\$ 18.493,63	
	TOTAL		R\$ 313.220,69		R\$ 63.335,75		R\$ 67.066,97		R\$ 95.266,75		R\$ 87.551,25	