


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/05/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27,00%	R\$ 998,79	33,00%	R\$ 1.220,75	40,00%	R\$ 1.479,70	100,00%	R\$ 3.699,24
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 7.172,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.172,97
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 1.640,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.640,64
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 8.567,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.567,75
5	ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	50,00%	R\$ 7.796,07	50,00%	R\$ 7.796,07	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.592,14
6	PISOS	20,00%	R\$ 10.096,76	50,00%	R\$ 25.241,90	30,00%	R\$ 15.145,14	100,00%	R\$ 50.483,80
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	20,00%	R\$ 1.469,38	50,00%	R\$ 3.673,46	30,00%	R\$ 2.204,08	100,00%	R\$ 7.346,92
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.933,44	100,00%	R\$ 8.933,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 7.924,21	70,00%	R\$ 18.489,83	100,00%	R\$ 26.414,04
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 286,58	70,00%	R\$ 668,70	100,00%	R\$ 955,28
11	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.170,69	100,00%	R\$ 6.170,69
SIMPLES		27,55%	R\$ 37.742,37	33,69%	R\$ 46.142,98	38,76%	R\$ 53.091,57	100,00%	R\$ 136.976,91
ACUMULADO		27,55%	R\$ 37.742,37	61,24%	R\$ 83.885,34	100,00%	R\$ 136.976,91		

  
Yan Frota F. Marques  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 333596

