

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA HORIZONTAL DE 12 SALAS EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO PADRE PALHANO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 06/02/2023




ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 454.574,06	30,00%	R\$ 454.574,06	40,00%	R\$ 606.098,74	0,00%	R\$ 0,00
3 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 130.297,86	30,00%	R\$ 130.297,86	40,00%	R\$ 173.730,48
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 70.416,74
5 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 230.663,76
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA S/GÁS/SPDA/INCÊNDIO/DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12 PINTURAS GERAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15 IMPLANTAÇÃO	30,00%	R\$ 617.826,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 LIMPEZA DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	6,53%	R\$ 649.695,90	4,89%	R\$ 486.443,73	6,20%	R\$ 616.741,59	7,72%	R\$ 768.266,28	5,09%	R\$ 506.680,65
	6,53%	R\$ 649.695,90	11,42%	R\$ 1.136.139,63	17,61%	R\$ 1.752.881,21	25,33%	R\$ 2.521.147,49	30,43%	R\$ 3.027.828,14

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA HORIZONTAL DE 12 SALAS EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO PADRE PALHANO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 06/02/2023



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS									
		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30,00%	R\$ 70.416,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	COBERTURA	40,00%	R\$ 307.551,68	30,00%	R\$ 230.663,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%	R\$ 37.395,53	50,00%	R\$ 37.395,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 385.773,14	40,00%	R\$ 385.773,14	20,00%	R\$ 192.886,57	0,00%	R\$ 0,00
9	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 105.420,44	30,00%	R\$ 158.130,66	40,00%	R\$ 210.840,88
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA S/GÁS/SPDA/INCÊNDIO/DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 42.204,36	20,00%	R\$ 84.408,72
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	PINTURAS GERAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		4,49%	R\$ 447.233,62	6,89%	R\$ 685.702,09	5,26%	R\$ 523.063,25	4,27%	R\$ 425.091,26	3,29%	R\$ 327.119,28
		34,92%	R\$ 3.475.061,76	41,81%	R\$ 4.160.763,85	47,07%	R\$ 4.683.827,10	51,34%	R\$ 5.108.918,37	54,63%	R\$ 5.436.037,64


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA HORIZONTAL DE 12 SALAS EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO PADRE PALHANO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 06/02/2023



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									
	330 DIAS		360 DIAS		390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 93.888,99	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 69.668,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9 PISOS	10,00%	R\$ 52.710,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA S/GÁS/SPDA/INCÊNDIO/DRENAGEM	40,00%	R\$ 168.817,45	30,00%	R\$ 126.613,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	10,00%	R\$ 75.032,70	20,00%	R\$ 150.065,41	40,00%	R\$ 300.130,82	30,00%	R\$ 225.098,11	0,00%	R\$ 0,00
12 PINTURAS GERAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 112.006,69	50,00%	R\$ 112.006,69	0,00%	R\$ 0,00
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.584,76	0,00%	R\$ 0,00
14 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 388.831,76
15 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16 LIMPEZA DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	3,30%	R\$ 328.430,04	3,10%	R\$ 308.548,17	6,11%	R\$ 607.564,95	3,81%	R\$ 379.559,23	4,23%	R\$ 420.701,44
	57,93%	R\$ 5.764.467,68	61,03%	R\$ 6.073.015,85	67,13%	R\$ 6.680.580,80	70,95%	R\$ 7.060.140,03	75,17%	R\$ 7.480.841,47


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA HORIZONTAL DE 12 SALAS EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO PADRE PALHANO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 06/02/2023



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	480 DIAS		510 DIAS		540 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	5,56%	R\$ 31.869,67	R\$ 573.654,08
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.515.246,86
3 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 434.326,20
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 234.722,48
5 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 69.668,78
6 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 768.879,19
7 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 74.791,05
8 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 964.432,85
9 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 527.102,20
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA S/GÁS/SPDA/INCÊNDIO/DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 422.043,62
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 750.327,04
12 PINTURAS GERAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 224.013,38
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.584,76
14 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M)	40,00%	R\$ 518.442,35	30,00%	R\$ 388.831,76	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.296.105,88
15 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 823.768,30	30,00%	R\$ 617.826,23	R\$ 2.059.420,75
16 LIMPEZA DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.030,85	R\$ 26.030,85
	5,53%	R\$ 550.312,02	12,51%	R\$ 1.244.469,74	6,79%	R\$ 675.726,75	R\$ 9.951.349,97
	80,70%	R\$ 8.031.153,49	93,21%	R\$ 9.275.623,22	100,00%	R\$ 9.951.349,97	


Wisley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral