

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

DATA: 24/08/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PRAZOS												TOTALIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		%		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$18.014,71	10,87%	R\$ 1.957,96	5,02%	R\$ 1.093,67	14,99%	R\$ 2.700,42	29,71%	R\$ 5.351,30	38,42%	R\$ 6.921,35	100,00%	R\$ 18.014,71	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$21.796,32	100,00%	R\$ 21.796,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.796,32	
3 REFORÇO ESTRUTURAL	R\$11.630,26	10,00%	R\$ 11.630,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.630,26	
4 PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$4.922,77	10,00%	R\$ 492,28	30,00%	R\$ 1.476,83	30,00%	R\$ 1.476,83	30,00%	R\$ 1.476,83	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.922,77	
5 REVESTIMENTO	R\$20.647,52	10,00%	R\$ 2.064,75	30,00%	R\$ 6.194,26	30,00%	R\$ 6.194,26	30,00%	R\$ 6.194,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.647,52	
6 PISOS	R\$27.258,62	10,00%	R\$ 2.725,86	30,00%	R\$ 8.177,59	30,00%	R\$ 8.177,59	30,00%	R\$ 8.177,59	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.258,62	
7 ESQUADRIAS	R\$27.673,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 4.151,05	35,00%	R\$ 9.665,78	50,00%	R\$ 13.836,94	100,00%	R\$ 27.673,67	
8 PINTURA	R\$63.832,65	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.149,80	30,00%	R\$ 19.149,80	40,00%	R\$ 25.533,06	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 63.832,65	
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$18.205,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 4.551,25	25,00%	R\$ 4.551,25	30,00%	R\$ 5.461,50	20,00%	R\$ 3.641,00	100,00%	R\$ 18.205,00	
10 REDE FRIGORÍGENA	R\$39.626,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.813,26	50,00%	R\$ 19.813,26	100,00%	R\$ 39.626,51	
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$2.376,85	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 475,37	25,00%	R\$ 594,21	35,00%	R\$ 831,90	20,00%	R\$ 475,37	100,00%	R\$ 2.376,85	
12 LOUÇAS E METAIS	R\$11.048,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.524,15	50,00%	R\$ 5.524,15	100,00%	R\$ 11.048,30	
13 LIMPEZA	R\$2.718,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.718,15	
		15,08%	R\$ 40.667,45	15,24%	R\$ 41.108,76	17,42%	R\$ 46.995,40	32,64%	R\$ 86.049,62	19,62%	R\$ 52.930,11	100,00%	R\$ 269.751,33	
		15,08%	R\$ 40.667,45	30,32%	R\$ 81.776,20	47,74%	R\$ 126.771,61	80,38%	R\$ 216.821,22	100,00%	R\$ 269.751,33	100,00%	R\$ 269.751,33	

*Reimburse no rate*

Reinaldo Norberto V. Sousa  
Diretor Geral de Planejamento Orçamentário  
Secretário de Planejamento Orçamentário  
Prefeitura Municipal de Sobral - Ceará

