

**ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

OBJETO		SERVIÇOS DE INTERNALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL													
LOCAL:		MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE													
DATA:		17/06/2021													
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								PRAZOS				(%)	TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS				
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00%	R\$ 1.282,39	5,90%	R\$ 7.566,10	6,40%	R\$ 8.207,30	19,00%	R\$ 24.365,41	33,00%	R\$ 42.318,87	34,70%	R\$ 44.498,93	100,00%	R\$ 128.239,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 8.478,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.478,04
3	TRÂNSITO E SEGURANÇA	25,00%	R\$ 5.607,52	25,00%	R\$ 5.607,52	25,00%	R\$ 5.607,52	25,00%	R\$ 5.607,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.430,07
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25,00%	R\$ 18.194,24	25,00%	R\$ 18.194,24	25,00%	R\$ 18.194,24	25,00%	R\$ 18.194,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 72.776,94
5	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	R\$ 21.674,45	10,00%	R\$ 8.669,78	15,00%	R\$ 13.004,67	15,00%	R\$ 13.004,67	15,00%	R\$ 13.004,67	20,00%	R\$ 17.339,56	100,00%	R\$ 86.697,81
6	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 34.372,55	15,00%	R\$ 51.558,83	15,00%	R\$ 51.558,83	30,00%	R\$ 103.117,66	30,00%	R\$ 103.117,66	100,00%	R\$ 343.725,53
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 158.161,85	5,00%	R\$ 158.161,85	20,00%	R\$ 632.647,41	35,00%	R\$ 1.107.132,96	35,00%	R\$ 1.107.132,96	100,00%	R\$ 3.163.237,04
8	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.533,33	100,00%	R\$ 15.533,33
<b>SIMPLES</b>		1,44%	R\$ 55.236,64	6,05%	R\$ 232.572,04	6,63%	R\$ 254.734,40	19,41%	R\$ 745.378,07	32,95%	R\$ 1.265.574,16	33,52%	R\$ 1.287.622,45		<b>R\$ 3.841.117,76</b>
<b>ACUMULADO</b>		1,44%	R\$ 55.236,64	6,05%	R\$ 232.572,04	8,07%	R\$ 309.971,04	19,41%	R\$ 745.378,07	41,02%	R\$ 1.575.545,20	52,93%	R\$ 2.033.000,52		

Sobral-CE, 26 de Julho de 2021.

**YURY PONTES**  
Coordenador de Iluminação Pública - SESEP  
Eng. Eletricista – CREA CE 343913

