

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA (ORGULHO TROPICAL II)

LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA. BAIRRO CIDADE JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES. SEDE - SOBRAL/CE


DATA: 01/10/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS							
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	R\$ 70.654,62	20,00%	R\$ 17.663,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 7.076,92	30,00%	R\$ 3.032,96	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 46.252,91	50,00%	R\$ 77.088,20	20,00%	R\$ 30.635,28
4	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 37.220,03	60,00%	R\$ 89.328,07
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAR	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 31.510,79
6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.802,12	0,00%	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇ	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 15.160,61	40,00%	R\$ 15.160,61
15	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRIC	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
25	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	3,05%	70.654,62	3,06%	70.993,49	8,09%	187.303,92	7,20%	166.834,75
	ACUMULADO	3,05%	70.654,62	6,11%	141.648,11	14,20%	328.952,03	7,20%	166.834,75



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, BAIRRO CIDADE JOS
DATA: 01/10/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS									
		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	SUPERESTRUTURA	15,00%	R\$ 22.332,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARTE INTERNA)	40,00%	R\$ 31.510,79	20,00%	R\$ 15.755,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 112.142,77	50,00%	R\$ 112.142,77	0,00%	R\$ 0,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 122.861,02	30,00%	R\$ 122.861,02
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	40,00%	R\$ 112.706,32	40,00%	R\$ 112.706,32	20,00%	R\$ 56.353,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 97.882,57	50,00%	R\$ 97.882,57
11	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 30.246,35	30,00%	R\$ 30.246,35
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.294,00	50,00%	R\$ 20.293,99	0,00%	R\$ 0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20,00%	R\$ 7.580,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 95.565,84	50,00%	R\$ 95.565,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
24	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
25	MURO DE CONTORNO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	7,52%	174.129,43	9,67%	224.027,56	12,28%	284.355,78	16,55%	383.426,70	10,84%	454.812,14
	ACUMULADO	14,72%	340.964,18	24,39%	564.991,74	12,28%	284.355,78	28,83%	667.782,48	39,67%	1.042.604,62



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, BAIRRO CIDADE JOGOS
DATA: 01/10/2018

LOCAL: RESIDENCIAL NOVA CAIARA, DISTRITO DE CAIARA, MUNICÍPIO DE CAIARA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL											
DATA: 01/10/2018											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)		
			300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 88.318,28	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.109,88	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 154.176,39	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 148.880,12	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.776,98	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAR	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 224.285,54	
6	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 409.536,75	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 122.861,03	40,00%	R\$ 163.814,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.802,12	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 281.765,80	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 195.765,15	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO	R\$ 97.882,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.821,19	
11	PINTURA	R\$ 30.246,36	40,00%	R\$ 40.328,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40.587,99	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.360,86	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.180,43	50,00%	R\$ 9.180,43	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.901,52	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 50.927,27	100,00%	R\$ 50.927,27	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38	0,00%	R\$ 6.551,38	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.551,38	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.642,83	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.821,41	50,00%	R\$ 19.821,42	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 191.131,69	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.040,20	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.040,20	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 52.154,54	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.077,27	50,00%	R\$ 26.077,27	100,00%	R\$ 3.106,69	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.106,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.702,90	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.702,90	100,00%	R\$ 86.714,71	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 43.357,36	50,00%	R\$ 43.357,36	100,00%	R\$ 3.817,50	
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.817,50	100,00%	R\$ 6.412,08	
25	MURO DE CONTORNO	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.282,42	70,00%	R\$ 4.488,46	10,00%	R\$ 641,20	100,00%	R\$ 2.316.290,36	
SIMPLES		250.989,97	10,12%	234.427,44	5,29%	122.623,21	6,33%	146.523,50	100,00%		
ACUMULADO		918.772,45	10,12%	234.427,44	15,41%	357.050,65	21,74%	503.574,15			

