

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ - 2ª ETAPA

LOCAL: BAIRRO CENTRO- MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/05/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	R\$ 5.110,00	20,00%	R\$ 5.110,00	20,00%	R\$ 5.110,00	20,00%	R\$ 5.110,00	20,00%	R\$ 5.110,00	100,00%	R\$ 25.550,00
2 INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 5.717,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.717,28
3 SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	R\$ 34.302,78	40,00%	R\$ 54.884,45	35,00%	R\$ 48.023,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 137.211,13
4 PISOS	15,00%	R\$ 75.917,04	30,00%	R\$ 151.834,09	30,00%	R\$ 151.834,09	15,00%	R\$ 75.917,04	10,00%	R\$ 50.611,36	100,00%	R\$ 506.113,62
5 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 5.152,72	35,00%	R\$ 6.011,51	35,00%	R\$ 6.011,51	100,00%	R\$ 17.175,73
6 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.813,48	100,00%	R\$ 10.813,48
SIMPLES	17,23%	R\$ 121.047,11	30,15%	R\$ 211.828,54	29,91%	R\$ 210.120,70	12,39%	R\$ 87.038,55	10,33%	R\$ 72.546,35		R\$ 702.581,24
ACUMULADO	17,23%	R\$ 121.047,11	47,38%	R\$ 332.875,64	77,29%	R\$ 542.996,34	89,67%	R\$ 630.034,89	100,00%	R\$ 702.581,24		


João Paulo de Sousa Arruda
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 060814642-0

