

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRA DE RESTAURAÇÃO DO TEATRO APOLO
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
 DATA BASE: mai/19
 TABELAS: SINAPI MAR. 19 DESONERADA E SEINFRA 026.3 DESONERADA



Prefeitura
de Sobral



TABELAS:				VALOR		MENS									
						1º		2º		3º		4º		%	
				10,61	R\$ 26.221,80	25,00%	6.555,45	25,00%	6.555,45	25,00%	6.555,45	25,00%	6.555,45	100,00%	
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,42	R\$ 8.451,26	100,00%	8.451,26									100,00%	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,08	R\$ 5.126,51	100,00%	5.126,51									100,00%	
3.	MOVIMENTO DE TERRA	24,14	R\$ 59.647,97	50,00%	29.823,99	50,00%	29.823,99							100,00%	
4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1,70	R\$ 4.192,27			50,00%	2.096,14	50,00%	2.096,14					100,00%	
5.	PAREDES E PAINÉIS	9,66	R\$ 23.872,08					50,00%	11.936,04	50,00%	11.936,04			100,00%	
6.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13,42	R\$ 33.149,43					25,00%	8.287,36	75,00%	24.862,07			100,00%	
7.	COBERTURA	0,56	R\$ 1.372,39							100,00%	1.372,39			100,00%	
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	7,22	R\$ 17.826,43					75,00%	13.369,82	25,00%	4.456,61			100,00%	
9.	REVESTIMENTOS	7,72	R\$ 19.067,00			25,00%	4.766,75	50,00%	9.533,50	25,00%	4.766,75			100,00%	
10.	PISOS	6,14	R\$ 15.181,33			25,00%	3.795,33	50,00%	7.590,67	25,00%	3.795,33			100,00%	
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,61	R\$ 3.968,48					50,00%	1.984,24	50,00%	1.984,24			100,00%	
12.	LOUÇAS E METAIS	9,49	R\$ 23.450,48			25,00%	5.862,62	50,00%	11.725,24	25,00%	5.862,62			100,00%	
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS	1,15	R\$ 2.836,95					50,00%	1.418,48	50,00%	1.418,48			100,00%	
14.	PINTURA	1,05	R\$ 2.585,67					25,00%	646,42	75,00%	1.939,25			100,00%	
15.	DIVERSOS	0,04	R\$ 108,39							100,00%	108,39			100,00%	
16.	LIMPÉZA FINAL														