

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO DE CAIOCA

LOCAL: DISTRITO DE CAIOCA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/02/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	R\$ 1.731,30	8,00%	R\$ 1.385,04	17,00%	R\$ 2.943,21	29,00%	R\$ 5.020,77	23,00%	R\$ 3.981,99	13,00%	R\$ 2.250,69	100,00%	R\$ 17.313,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 26.413,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.413,60
3	DEMILICÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 8.142,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.142,71
4	PAREDES E ESTRUTURAS	20,00%	R\$ 6.615,22	50,00%	R\$ 21.539,04	30,00%	R\$ 12.922,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.076,08
5	PISOS	20,00%	R\$ 6.732,00	50,00%	R\$ 16.830,00	30,00%	R\$ 10.098,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.660,00
6	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.808,74	50,00%	R\$ 27.808,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.617,48
7	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 31.190,98	50,00%	R\$ 31.190,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 62.381,96
8	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 4.302,34	40,00%	R\$ 5.736,45	30,00%	R\$ 4.302,34	100,00%	R\$ 14.341,12
9	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.491,27	50,00%	R\$ 10.491,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.982,53
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 12.960,44	40,00%	R\$ 8.640,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.600,73
11	MOBILIÁRIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 39.497,05	50,00%	R\$ 39.497,05	100,00%	R\$ 78.994,10
12	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.473,27	50,00%	R\$ 7.473,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.946,53
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.845,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.845,28
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.293,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.293,66
15	COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.494,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.494,90
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.904,45	50,00%	R\$ 13.904,45	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.808,90
17	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 18.690,09	40,00%	R\$ 24.796,78	30,00%	R\$ 18.690,09	100,00%	R\$ 61.966,96
18	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 885,47	100,00%	R\$ 885,47
		10,15%	R\$ 51.634,83	7,81%	R\$ 39.753,08	16,70%	R\$ 84.963,75	29,95%	R\$ 152.376,17	22,51%	R\$ 114.511,54	12,88%	R\$ 65.525,63	100,00%	R\$ 508.765,00
		10,15%	R\$ 51.634,83	17,96%	R\$ 91.387,91	34,66%	R\$ 176.351,66	29,95%	R\$ 152.376,17	52,46%	R\$ 266.887,71	65,34%	R\$ 332.413,35		

*Wisley G. C. Parente*  
Wisley G. C. Parente  
Engenheiro Civil  
CREA - 336235 CE

