

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS LOCALIZADA NA AV. IDELFONSO CAVALCANTE

LOCAL: AV IDELFOLSO CAVALCANTE / RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA - BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/08/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	R\$ 4.714,75	25,00%	R\$ 4.714,75	25,00%	R\$ 4.714,75	25,00%	R\$ 4.714,75	100,00%	R\$ 18.859,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.656,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.656,33
3 CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 11.803,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.803,88
4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 17.266,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.266,97
5 PISOS	25,00%	R\$ 44.550,00	25,00%	R\$ 44.550,00	50,00%	R\$ 89.100,01	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 178.200,01
6 DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$ 15.890,40	50,00%	R\$ 15.890,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.780,79
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 23.774,09	25,00%	R\$ 23.774,09	50,00%	R\$ 47.548,17	100,00%	R\$ 95.096,34
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 740,03	25,00%	R\$ 740,03	50,00%	R\$ 1.480,06	100,00%	R\$ 2.960,11
9 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.674,82	50,00%	R\$ 24.674,82	100,00%	R\$ 49.349,63
10 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.716,39	100,00%	R\$ 2.716,39
SIMPLES	24,87%	R\$ 103.882,33	21,47%	R\$ 89.669,26	34,24%	R\$ 143.003,68	19,42%	R\$ 81.134,18		R\$ 417.689,45
ACUMULADO	24,87%	R\$ 103.882,33	46,34%	R\$ 193.551,59	80,58%	R\$ 336.555,27	100,00%	R\$ 417.689,45		

Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

