



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES, BAIRRO DO JUNCO, SOBRAL

DATA: 01/06/2017

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
	20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS	33,34%	R\$ 4.066,39	33,33%	R\$ 4.065,17	33,33%	R\$ 4.065,17	100,00%	R\$ 12.196,73
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 37.728,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.728,65
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	100,00%	R\$ 2.123,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.123,64
MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 348,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 348,66
PISOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 14.318,71	80,00%	R\$ 57.274,85	100,00%	R\$ 71.593,56
DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.233,73	80,00%	R\$ 8.934,91	100,00%	R\$ 11.168,63
CONCRETO	20,00%	R\$ 118,04	80,00%	R\$ 472,17	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 590,21
GRAMADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 962,83	100,00%	R\$ 962,83
PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 376,83	100,00%	R\$ 376,83
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 44.345,11	100,00%	R\$ 44.345,11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 6.440,32	80,00%	R\$ 25.761,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.201,61
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20,00%	R\$ 448,58	80,00%	R\$ 1.794,31	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.242,89
LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.189,71	100,00%	R\$ 1.189,71
<b>SIMPLES</b>	<b>23,62%</b>	<b>51.274,28</b>	<b>22,41%</b>	<b>48.645,38</b>	<b>53,97%</b>	<b>117.149,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 217.069,07</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>23,62%</b>	<b>51.274,28</b>	<b>46,03%</b>	<b>99.919,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>217.069,07</b>		

217.069,07

23,62%

22,41%

53,97%

R\$ 0,00

José Stenio Araújo Mendes  
Engenheiro Civil  
CREA CE 52694