

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO CREAS MANOEL VIEIRA LINHARES

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 02/05/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS						TOTALS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,82%	R\$ 2.343,79	12,87%	R\$ 2.512,33	15,76%	R\$ 3.125,05	35,23%	R\$ 6.965,70	22,00%	R\$ 4.362,38	2,52%	R\$ 499,69	100,00%	R\$ 19.829,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 13.305,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.305,42
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 22.586,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.586,77
4	PAREDES E ESTRUTURAS	20,00%	R\$ 22.824,36	50,00%	R\$ 57.310,90	30,00%	R\$ 34.386,54	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 114.621,79
5	PISOS	20,00%	R\$ 7.258,59	50,00%	R\$ 18.148,98	30,00%	R\$ 10.689,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.297,95
6	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 36.220,63	50,00%	R\$ 36.220,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 72.441,26
7	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.365,87	50,00%	R\$ 4.365,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.731,74
8	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 5.635,46	40,00%	R\$ 7.613,95	30,00%	R\$ 5.635,46	100,00%	R\$ 18.784,87
9	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 26.141,30	50,00%	R\$ 26.141,30	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 52.282,59
10	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 25.136,09	40,00%	R\$ 16.757,99	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 41.893,48
11	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.954,88	50,00%	R\$ 4.954,88	100,00%	R\$ 9.909,76
12	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.062,96	50,00%	R\$ 24.062,96	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 48.125,90
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.966,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.966,12
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.422,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.422,89
15	COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.422,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.422,92
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.857,92	50,00%	R\$ 37.857,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.715,84
17	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 3.888,49	40,00%	R\$ 4.888,65	30,00%	R\$ 3.888,49	100,00%	R\$ 12.221,62
18	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 432,94	100,00%	R\$ 432,94
		11,86%	R\$ 68.919,93	13,53%	R\$ 77.972,20	15,44%	R\$ 88.987,47	34,50%	R\$ 198.884,39	21,96%	R\$ 126.639,41	2,63%	R\$ 15.189,46	100,00%	R\$ 576.492,86
		11,86%	R\$ 68.919,93	25,48%	R\$ 146.892,13	40,92%	R\$ 235.879,60	34,50%	R\$ 198.884,39	56,46%	R\$ 325.423,80	69,08%	R\$ 340.613,26		


Wesley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

