

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE BARACHO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,44%	R\$ 7.556,97	11,01%	R\$ 7.969,95	11,16%	R\$ 8.080,20	10,71%	R\$ 7.758,91	16,21%	R\$ 11.737,46	12,01%	R\$ 8.697,50	13,52%	R\$ 9.788,46	14,95%	R\$ 10.825,59	100,00%	R\$ 72.415,04
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 34.017,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.017,24
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 10.499,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.499,66
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 67.733,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.733,59
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,00%	R\$ 77.504,21	50,00%	R\$ 193.760,52	30,00%	R\$ 116.256,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 387.521,04
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 29.316,80	30,00%	R\$ 43.975,20	50,00%	R\$ 73.292,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 146.583,99
7	MURO E MURETA	30,00%	R\$ 23.456,96	40,00%	R\$ 31.275,95	30,00%	R\$ 23.456,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.189,88
8	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 33.716,96	60,00%	R\$ 101.150,89	20,00%	R\$ 33.716,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 168.584,82
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 44.087,67	40,00%	R\$ 58.783,56	30,00%	R\$ 44.087,67	100,00%	R\$ 146.958,91
10	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 61.780,26	50,00%	R\$ 102.967,10	20,00%	R\$ 41.186,84	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 205.934,19
11	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 35.344,29	30,00%	R\$ 35.344,29	40,00%	R\$ 47.125,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 117.814,30
12	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 93.214,31	50,00%	R\$ 93.214,31	100,00%	R\$ 186.428,61
13	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.982,51	50,00%	R\$ 23.982,51	100,00%	R\$ 47.965,01
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 28.588,56	30,00%	R\$ 42.882,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 71.471,39	100,00%	R\$ 142.942,78
15	INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 6.650,12	30,00%	R\$ 9.975,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.625,31	100,00%	R\$ 33.250,62
16	HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 21.199,91	50,00%	R\$ 35.333,19	20,00%	R\$ 14.133,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 70.666,37
17	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 17.772,62	40,00%	R\$ 23.696,82	30,00%	R\$ 17.772,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 59.242,05
18	REDE FRIGORÍGENA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 6.151,94	40,00%	R\$ 8.202,59	30,00%	R\$ 6.151,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.506,48
19	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 48.699,60	50,00%	R\$ 48.699,60	100,00%	R\$ 97.399,20
20	OXIGÊNIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 5.253,69	40,00%	R\$ 7.004,92	30,00%	R\$ 5.253,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.512,30
21	COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 5.985,52	50,00%	R\$ 5.985,52	100,00%	R\$ 11.971,04
22	SERVIÇOS AUXILIARES	20,00%	R\$ 3.167,19	20,00%	R\$ 3.167,19	20,00%	R\$ 3.167,19	20,00%	R\$ 3.167,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.167,19	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.835,95
23	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.902,87	100,00%	R\$ 5.902,87
		10,44%	R\$ 223.935,82	11,01%	R\$ 236.173,61	11,16%	R\$ 239.440,70	10,71%	R\$ 229.919,89	16,21%	R\$ 347.816,33	12,01%	R\$ 257.733,15	13,52%	R\$ 290.061,68	14,95%	R\$ 320.794,76		R\$ 2.145.875,94
		10,44%	R\$ 223.935,82	21,44%	R\$ 460.109,43	32,60%	R\$ 699.550,14	43,31%	R\$ 929.470,03	59,52%	R\$ 1.277.286,36	71,53%	R\$ 1.535.019,51	85,05%	R\$ 1.825.081,18	100,00%	R\$ 2.145.875,94		