


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS-JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/01/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			TOTAIS (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,83%	R\$ 1.752,15	20,49%	R\$ 6.154,81	22,29%	R\$ 6.692,76	25,05%	R\$ 7.521,80	18,75%	R\$ 5.632,43	7,59%	R\$ 2.278,05	100,00%	R\$ 30.032,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 20.785,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.785,36
3	DEMILHÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 8.852,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.852,22
4	MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	R\$ 17.091,95	70,00%	R\$ 39.881,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 56.973,18
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 16.924,15	50,00%	R\$ 16.924,15	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.848,30
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.995,99	80,00%	R\$ 15.983,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.979,97
7	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.064,64	100,00%	R\$ 36.064,64
8	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.843,36	100,00%	R\$ 9.843,36
9	QUADRA	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 129.194,08	30,00%	R\$ 155.032,90	25,00%	R\$ 129.194,08	20,00%	R\$ 103.355,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 516.776,32
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 818,98	50,00%	R\$ 818,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.637,96
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 28.001,17	50,00%	R\$ 28.001,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 56.002,33
12	GALPÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 27.692,94	40,00%	R\$ 18.461,96	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.154,90
13	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.682,63	100,00%	R\$ 15.682,63
14	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 842,12	100,00%	R\$ 842,12
		5,68%	R\$ 48.481,68	20,53%	R\$ 175.230,11	22,33%	R\$ 190.545,80	25,09%	R\$ 214.149,11	18,79%	R\$ 160.357,78	7,58%	R\$ 64.710,80	100,00%	R\$ 853.475,29
		5,68%	R\$ 48.481,68	26,21%	R\$ 223.711,80	48,54%	R\$ 414.257,60	73,63%	R\$ 628.406,71	92,42%	R\$ 788.764,49	100,00%	R\$ 853.475,29		



Wisley Guimarães Camilo Parente  
 Gerente de Orçamento de Obras  
 Secretaria da Infraestrutura  
 Prefeitura Municipal de Sobral

