




PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Infraestrutura




**BOLETIM DE FATURAMENTO – DESCRIÇÃO
DOS QUANTITATIVOS TOTAL, MEDIDOS E
SALDOS.**

MS



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1		INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO						81.317,42						
1.1		CANTEIRO DE OBRA						53.063,25						
1.1.1	C0372	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3			UN	1,00	12.422,71	12.422,71	0,00	0,00	1,00	12.422,71	0,00	0,00
1.1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO			M2	60,00	111,87	6.712,20	0,00	0,00	48,00	5.369,76	12,00	1.342,44
1.1.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS			M2	18,00	183,83	3.308,94	0,00	0,00	18,00	3.308,94	0,00	0,00
1.1.4	C2936	REFEITÓRIOS			M2	40,00	252,11	10.084,40	0,00	0,00	32,00	8.067,52	8,00	2.016,88
1.1.5	C0043	ALOJAMENTO			M2	60,00	232,20	13.932,00	0,00	0,00	60,00	13.932,00	0,00	0,00
1.1.6	CXXXX	74039/001 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250			M	100,00	31,95	3.195,00	0,00	0,00	100,00	3.195,00	0,00	0,00
1.1.7	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE			KM	800,00	2,13	1.704,00	0,00	0,00	300,00	639,00	500,00	1.065,00
1.1.8	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE			KM	800,00	2,13	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.704,00
1.2		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA						7.459,09						
1.2.1	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA			UN	1,00	1.530,53	1.530,53	0,00	0,00	1,00	1.530,53	0,00	0,00
1.2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA			UN	1,00	900,14	900,14	0,00	0,00	1,00	900,14	0,00	0,00
1.2.3	CXXXX	98066 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L.			UN	1,00	3.275,09	3.275,09	0,00	0,00	1,00	3.275,09	0,00	0,00
1.2.4	CXXXX	98094 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M².			UN	1,00	1.753,33	1.753,33	0,00	0,00	1,00	1.753,33	0,00	0,00
1.3		PLACA DE OBRA						20.795,08						
1.3.1	CXXXX	74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			M2	68,00	305,81	20.795,08	0,00	0,00	24,00	7.339,44	44,00	13.455,64
2		LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO						212.499,32						
2.1		LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - COMPLEMENTO DE REDE 01						37.166,58						
2.1.1		RAMAL INTRADOMICILIAR						37.166,58						
2.1.1.1	C3740	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm			M	148,50	10,28	1.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	1.526,58



OBRAS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020				
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo		
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor
2.1.1.2	C3741	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm				M	1.782,0	20,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		TUBO DE VENTILAÇÃO							4.517,37				
2.2.1	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)				UN	99,00	45,63	4.517,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		CAIXA							27.510,94				
2.3.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm				UN	198,00	132,58	26.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm				UN	10,00	126,01	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA CAIXA DE INSPEÇÃO							1.937,43				
2.4.1	C4074	CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO				UN	99,00	19,57	1.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		BOTA FORA							1.831,62				
2.5.1	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3				M3	45,54	18,65	849,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM				M3	45,54	21,57	982,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		RAMAL INTRADOMICILIAR							39.419,10				
2.6.1	C3740	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm				M	157,50	10,28	1.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	C3741	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm				M	1.890,0	20,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		TUBO DE VENTILAÇÃO							4.791,15				
2.7.1	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)				UN	105,00	45,63	4.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		CAIXA							29.227,91				
2.8.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm				UN	210,00	132,58	27.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm				UN	11,00	126,01	1.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9		CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA CAIXA DE INSPEÇÃO							2.054,85				
2.9.1	C4074	CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO				UN	105,00	19,57	2.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
2.10		BOTA FORA						1.942,63						
2.10.1	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			M3	48,30	18,65	900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	900,80
2.10.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	48,30	21,57	1.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	1.041,83
2.11		RAMAL INTRADOMICILIAR						9.385,50						
2.11.1	C3740	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm			M	37,50	10,28	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	385,50
2.11.2	C3741	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm			M	450,00	20,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9.000,00
2.12		TUBO DE VENTILAÇÃO						1.140,75						
2.12.1	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)			UN	25,00	45,63	1.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.140,75
2.13		CAIXA						7.007,03						
2.13.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm			UN	50,00	132,58	6.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.629,00
2.13.2	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm			UN	3,00	126,01	378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	378,03
2.14		CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA CAIXA DE INSPEÇÃO						489,25						
2.14.1	C4074	CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO			UN	25,00	19,57	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	489,25
2.15		BOTA FORA						462,54						
2.15.1	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			M3	11,50	18,65	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	214,48
2.15.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	11,50	21,57	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	248,06
2.16		RAMAL INTRADOMICILIAR						4.880,46						
2.16.1	C3740	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm			M	19,50	10,28	200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	200,46
2.16.2	C3741	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm			M	234,00	20,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	4.680,00
2.17		TUBO DE VENTILAÇÃO						593,19						
2.17.1	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)			UN	13,00	45,63	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	593,19
2.18		CAIXA						3.699,10						



COHAB II
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
2.18.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm			UN	26,00	132,58	3.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3.447,08
2.18.2	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm			UN	2,00	126,01	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	252,02
2.19		CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA CAIXA DE INSPEÇÃO						254,41						
2.19.1	C4074	CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO			UN	13,00	19,57	254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	254,41
2.20		BOTA FORA						240,52						
2.20.1	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			M3	5,98	18,65	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	111,53
2.20.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	5,98	21,57	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	128,99
2.21		RAMAL INTRADOMICILIAR						16.518,48						
2.21.1	C3740	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm			M	66,00	10,28	678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	678,48
2.21.2	C3741	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm			M	792,00	20,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	15.840,00
2.22		TUBO DE VENTILAÇÃO						2.007,72						
2.22.1	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)			UN	44,00	45,63	2.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2.007,72
2.23		CAIXA						12.171,08						
2.23.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm			UN	88,00	132,58	11.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	11.667,04
2.23.2	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm			UN	4,00	126,01	504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	504,04
2.24		CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA CAIXA DE INSPEÇÃO						861,08						
2.24.1	C4074	CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO			UN	44,00	19,57	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	861,08
2.25		BOTA FORA						814,06						
2.25.1	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			M3	20,24	18,65	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	377,48
2.25.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	20,24	21,57	436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	436,58
2.26		RAMAL INTRADOMICILIAR						750,84						

213
COOAJUR

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtđ	Val. Unitário	Total	Qtđ	Valor	Qtđ	Valor	Qtđ	Valor
2.26.1	C3740	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm			M	3,00	10,28	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,84
2.26.2	C3741	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 100mm			M	36,00	20,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	720,00
2.27		TUBO DE VENTILAÇÃO						91,26						
2.27.1	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)			UN	2,00	45,63	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	91,26
2.28		CAIXA						656,33						
2.28.1	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm			UN	4,00	132,58	530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	530,32
2.28.2	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm			UN	1,00	126,01	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	126,01
2.29		CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO NA CAIXA DE INSPEÇÃO						39,14						
2.29.1	C4074	CHUMBAMENTO DE RAMAL INTRA-DOMICILIAR DN 100 NA CAIXA DE INSPEÇÃO			UN	2,00	19,57	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	39,14
2.30		BOTA FORA						37,00						
2.30.1	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3			M3	0,92	18,65	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	17,16
2.30.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	0,92	21,57	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	19,84
3		LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL						43.143,86						
3.1		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - COMPLEMENTO DE REDE 01						14.830,70						
3.1.1	CXXXX	00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	148,50	2,91	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	432,14
3.1.2	CXXXX	00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	1.782,0	8,08	14.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	14.398,56
3.2		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - COMPLEMENTO DE REDE 02						15.729,53						
3.2.1	CXXXX	00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	157,50	2,91	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	458,33
3.2.2	CXXXX	00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	1.890,0	8,08	15.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	15.271,20
3.3		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - COMPLEMENTO DE REDE 03						3.745,13						

(Handwritten signature)

PMS
SEINF
24
COOP JUR.

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
3.3.1	CXXXX	00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	37,50	2,91	109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	109,13
3.3.2	CXXXX	00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	450,00	8,08	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.636,00
3.4		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - COMPLEMENTO DE REDE 04						1.947,47						
3.4.1	CXXXX	00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	19,50	2,91	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	56,75
3.4.2	CXXXX	00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	234,00	8,08	1.890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	1.890,72
3.5		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - COMPLEMENTO DE REDE 05						6.591,42						
3.5.1	CXXXX	00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	66,00	2,91	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	192,06
3.5.2	CXXXX	00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	792,00	8,08	6.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	6.399,36
3.6		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - COMPLEMENTO DE REDE 06						299,61						
3.6.1	CXXXX	00009835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	3,00	2,91	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,73
3.6.2	CXXXX	00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	36,00	8,08	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	290,88
4		LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO						374.072,06						
4.1		RAMAL PREDIAL						125.174,40						
4.1.1	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO			M	1.560,0	80,24	125.174,40	0,00	0,00	478,64	38.406,08	1.081,36	86.768,32
4.2		PAVIMENTAÇÃO						0,00						
4.2.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA						1.486,99						
4.3.1	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.			M2	62,40	23,83	1.486,99	0,00	0,00	43,92	1.046,62	18,48	440,37
4.4		CAIXA						51.750,40						
4.4.1	CXXXX	74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -			UN	260,00	199,04	51.750,40	0,00	0,00	189,00	37.618,56	71,00	14.131,84

PMS
SEINF
25

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim						
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020						
Orçamento						Medido		Acumulado		Saldo					
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
FORNECIMENTO E INSTALACAO															
4.5		CADASTRO DE LIGAÇÃO							704,60						
4.5.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO				UN	260,00	2,71	704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	704,60
4.6		RAMAL PREDIAL							64.512,96						
4.6.1	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO				M	804,00	80,24	64.512,96	0,00	0,00	738,55	59.261,25	65,45	5.251,71
4.7		PAVIMENTAÇÃO							0,00						
4.7.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm				M2	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA							766,37						
4.8.1	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.				M2	32,16	23,83	766,37	0,00	0,00	22,80	543,32	9,36	223,05
4.9		CAIXA							26.671,36						
4.9.1	CXXXX	74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	134,00	199,04	26.671,36	0,00	0,00	95,00	18.908,80	39,00	7.762,56
4.10		CADASTRO DE LIGAÇÃO							363,14						
4.10.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO				UN	134,00	2,71	363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	363,14
4.11		RAMAL PREDIAL							27.216,00						
4.11.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO				M	480,00	56,70	27.216,00	0,00	0,00	14,00	793,80	466,00	26.422,20
4.12		PAVIMENTAÇÃO							0,00						
4.12.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm				M2	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA							457,54						
4.13.1	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.				M2	19,20	23,83	457,54	0,00	0,00	0,48	11,44	18,72	446,10
4.14		CAIXA							15.923,20						
4.14.1	CXXXX	74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	80,00	199,04	15.923,20	0,00	0,00	2,00	398,08	78,00	15.525,12
4.15		CADASTRO DE LIGAÇÃO							216,80						

PMS
SEINF
216

BOLETIM DE FATURAMENT

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont		SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
4.15.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO			UN	80,00	2,71	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	216,80
4.16		RAMAL PREDIAL						10.110,24						
4.16.1	C2916	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO			M	126,00	80,24	10.110,24	0,00	0,00	39,00	3.129,36	87,00	6.980,88
4.17		PAVIMENTAÇÃO						0,00						
4.17.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA						120,10						
4.18.1	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.			M2	5,04	23,83	120,10	0,00	0,00	1,92	45,75	3,12	74,35
4.19		CAIXA						4.179,84						
4.19.1	CXXXX	74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	21,00	199,04	4.179,84	0,00	0,00	8,00	1.592,32	13,00	2.587,52
4.20		CADASTRO DE LIGAÇÃO						56,91						
4.20.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO			UN	21,00	2,71	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	56,91
4.21		RAMAL PREDIAL						26.875,80						
4.21.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO			M	474,00	56,70	26.875,80	0,00	0,00	77,90	4.416,93	396,10	22.458,87
4.22		PAVIMENTAÇÃO						0,00						
4.22.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.23		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA						451,82						
4.23.1	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.			M2	18,96	23,83	451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	451,82
4.24		CAIXA						15.724,16						
4.24.1	CXXXX	74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	79,00	199,04	15.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	15.724,16
4.25		CADASTRO DE LIGAÇÃO						214,09						
4.25.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO			UN	79,00	2,71	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	214,09
4.26		RAMAL PREDIAL						680,40						

15

PMS
SEINF
217
GOVERNADOR

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
4.26.1	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO			M	12,00	56,70	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	680,40
4.27		PAVIMENTAÇÃO						0,00						
4.27.1	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.28		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA						11,44						
4.28.1	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.			M2	0,48	23,83	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	11,44
4.29		CAIXA						398,08						
4.29.1	CXXXX	74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN	2,00	199,04	398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	398,08
4.30		CADASTRO DE LIGAÇÃO						5,42						
4.30.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO			UN	2,00	2,71	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,42
5		LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL						76.970,88						
5.1		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						15.631,20						
5.1.1	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)			M	1.560,0	10,02	15.631,20	0,00	0,00	478,64	4.795,98	1.081,36	10.835,22
5.2		FORNECIMENTO DE CONEXÃO						17.279,60						
5.2.1	CXXXX	00042699 - SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	260,00	15,46	4.019,60	0,00	0,00	114,00	1.762,44	146,00	2.257,16
5.2.2	CXXXX	38423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	260,00	31,71	8.244,60	0,00	0,00	114,00	3.614,94	146,00	4.629,66
5.2.3	CXXXX	00001858 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	260,00	19,29	5.015,40	0,00	0,00	114,00	2.199,06	146,00	2.816,34
5.3		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						1.833,00						
5.3.1	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100			UN	780,00	2,35	1.833,00	0,00	0,00	342,00	803,70	438,00	1.029,30
5.4		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						8.056,08						
5.4.1	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)			M	804,00	10,02	8.056,08	0,00	0,00	609,80	6.110,20	194,20	1.945,88
5.5		FORNECIMENTO DE CONEXÃO						8.905,64						
5.5.1	CXXXX	00042699 - SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	134,00	15,46	2.071,64	0,00	0,00	127,00	1.963,42	7,00	108,22

10



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
5.5.2	CXXXX	38423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	134,00	31,71	4.249,14	0,00	0,00	127,00	4.027,17	7,00	221,97
5.5.3	CXXXX	00001858 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	134,00	19,29	2.584,86	0,00	0,00	127,00	2.449,83	7,00	135,03
5.6		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						944,70						
5.6.1	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100			UN	402,00	2,35	944,70	0,00	0,00	356,00	836,60	46,00	108,10
5.7		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						4.809,60						
5.7.1	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)			M	480,00	10,02	4.809,60	0,00	0,00	142,75	1.430,36	337,25	3.379,24
5.8		FORNECIMENTO DE CONEXÃO						5.316,80						
5.8.1	CXXXX	00042699 - SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	80,00	15,46	1.236,80	0,00	0,00	35,00	541,10	45,00	695,70
5.8.2	CXXXX	38423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	80,00	31,71	2.536,80	0,00	0,00	35,00	1.109,85	45,00	1.426,95
5.8.3	CXXXX	00001858 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	80,00	19,29	1.543,20	0,00	0,00	35,00	675,15	45,00	868,05
5.9		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						564,00						
5.9.1	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100			UN	240,00	2,35	564,00	0,00	0,00	105,00	246,75	135,00	317,25
5.10		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						1.262,52						
5.10.1	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)			M	126,00	10,02	1.262,52	0,00	0,00	39,00	390,78	87,00	871,74
5.11		FORNECIMENTO DE CONEXÃO						1.395,66						
5.11.1	CXXXX	00042699 - SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	21,00	15,46	324,66	0,00	0,00	8,00	123,68	13,00	200,98
5.11.2	CXXXX	38423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	21,00	31,71	665,91	0,00	0,00	8,00	253,68	13,00	412,23
5.11.3	CXXXX	00001858 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	21,00	19,29	405,09	0,00	0,00	8,00	154,32	13,00	250,77
5.12		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						148,05						
5.12.1	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100			UN	63,00	2,35	148,05	0,00	0,00	24,00	56,40	39,00	91,65
5.13		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						4.749,48						
5.13.1	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)			M	474,00	10,02	4.749,48	0,00	0,00	77,90	780,56	396,10	3.968,92

PMS
SEINF
219
COOAJUR.

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
5.14		FORNECIMENTO DE CONEXÃO						5.250,34						
5.14.1	CXXXX	00042699 - SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	79,00	15,46	1.221,34	0,00	0,00	19,00	293,74	60,00	927,60
5.14.2	CXXXX	38423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	79,00	31,71	2.505,09	0,00	0,00	19,00	602,49	60,00	1.902,60
5.14.3	CXXXX	00001858 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	79,00	19,29	1.523,91	0,00	0,00	19,00	366,51	60,00	1.157,40
5.15		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						556,95						
5.15.1	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100			UN	237,00	2,35	556,95	0,00	0,00	57,00	133,95	180,00	423,00
5.16		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						120,24						
5.16.1	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)			M	12,00	10,02	120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120,24
5.17		FORNECIMENTO DE CONEXÃO						132,92						
5.17.1	CXXXX	00042699 - SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	2,00	15,46	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,92
5.17.2	CXXXX	38423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	2,00	31,71	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	63,42
5.17.3	CXXXX	00001858 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)			UN	2,00	19,29	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38,58
5.18		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						14,10						
5.18.1	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100			UN	6,00	2,35	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14,10
6		REDE COLETORA - SERVIÇO						1.519.534,8						
6.1		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 01						965.005,42						
6.1.1	CXXXX	99063 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO			M	1.916,4	3,10	5.940,96	0,00	0,00	1.104,12	3.422,77	812,32	2.518,19
6.1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	10,00	11,46	114,60	0,00	0,00	6,00	68,76	4,00	45,84
6.1.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	689,84	4,71	3.249,15	0,00	0,00	188,58	888,21	501,26	2.360,94
6.1.4	CXXXX	74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			M	317,95	2,32	737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	317,95	737,64
6.1.5	CXXXX	74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES			M2	18,00	56,24	1.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.012,32
6.1.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ			M3	192,07	37,80	7.260,25	0,00	0,00	78,11	2.952,55	113,96	4.307,70



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.1.7	C2789	1.50m ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m			M3	960,33	6,75	6.482,23	0,00	0,00	382,43	2.581,40	577,90	3.900,83
6.1.8	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m			M3	48,02	8,96	430,26	0,00	0,00	5,32	47,67	42,70	382,59
6.1.9	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m			M3	720,24	15,60	11.235,74	0,00	0,00	343,25	5.354,70	376,99	5.881,04
6.1.10	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO			M3	480,15	220,82	106.026,72	0,00	0,00	238,53	52.672,19	241,62	53.354,53
6.1.11	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS			M2	958,22	5,50	5.270,21	0,00	0,00	552,08	3.036,45	406,14	2.233,76
6.1.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	1.041,9	20,11	20.953,82	0,00	0,00	422,23	8.491,04	619,73	12.462,78
6.1.13	CXXXX	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.			M3	446,55	22,95	10.248,32	0,00	0,00	180,93	4.152,35	265,62	6.095,97
6.1.14	CXXXX	94328 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.			M3	686,80	67,96	46.674,93	0,00	0,00	314,55	21.376,83	372,25	25.298,10
6.1.15	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			M3	432,14	18,65	8.059,41	0,00	0,00	200,47	3.738,77	231,67	4.320,64
6.1.16	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	480,15	21,70	10.419,26	0,00	0,00	238,53	5.176,10	241,62	5.243,16
6.1.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	432,14	21,57	9.321,26	0,00	0,00	200,47	4.324,13	231,67	4.997,13
6.1.18	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,87X + 0,90)			T	480,15	2,55	1.224,38	0,00	0,00	238,53	608,24	241,62	616,14
6.1.19	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M			M2	679,34	23,12	15.706,34	0,00	0,00	164,31	3.798,85	515,03	11.907,49
6.1.20	C2800	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M			M2	169,83	37,56	6.378,81	0,00	0,00	11,81	443,58	158,02	5.935,23
6.1.21	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a			H	240,00	4,16	998,40	0,00	0,00	187,00	777,92	53,00	220,48
6.1.22	C2922	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS (POÇOS DE VISITA)			PTxDI	7,00	24,51	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	171,57
6.1.23	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS			M	389,00	27,30	10.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	10.619,70
6.1.24	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm			M	1.916,4	3,95	7.569,94	0,00	0,00	1.104,12	4.361,27	812,32	3.208,67

105



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.1.25	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			M3	191,64	79,66	15.266,04	0,00	0,00	110,42	8.796,06	81,22	6.469,98
6.1.26	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA			M2	222,02	8,55	1.898,27	0,00	0,00	219,86	1.879,80	2,16	18,47
6.1.27	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	888,06	23,57	20.931,57	0,00	0,00	621,04	14.637,91	267,02	6.293,66
6.1.28	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			M2	1.250,7	15,61	19.524,83	0,00	0,00	231,00	3.605,91	1.019,79	15.918,92
6.1.29	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	11.304,	47,60	538.071,83	0,00	0,00	5.649,92	268.936,19	5.654,11	269.135,64
6.1.30	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm			UN	5,00	371,22	1.856,10	0,00	0,00	3,00	1.113,66	2,00	742,44
6.1.31	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm			UN	21,00	965,69	20.279,49	0,00	0,00	11,00	10.622,59	10,00	9.656,90
6.1.32	C0012	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm			M	15,59	338,96	5.284,39	0,00	0,00	3,58	1.213,48	12,01	4.070,91
6.1.33	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)			M	1.916,4	1,56	2.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,44	2.989,65
6.1.34	CXXXX	COMP.EXT_03 - ESPLAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESR = 5CM			M3	565,20	16,82	9.506,66	0,00	0,00	282,50	4.751,65	282,70	4.755,01
6.1.35	CXXXX	96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.			M2	11.304,	1,34	15.147,40	0,00	0,00	5.649,92	7.570,89	5.654,11	7.576,51
6.1.36	CXXXX	95303 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M3XK	16.956,	1,07	18.142,97	0,00	0,00	8.475,00	9.068,26	8.481,05	9.074,71
6.2		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 02						270.563,88						
6.2.1	CXXXX	99063 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO			M	465,68	3,10	1.443,61	0,00	0,00	407,58	1.263,50	58,10	180,11
6.2.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	3,46	11,46	39,65	0,00	0,00	3,46	39,65	0,00	0,00
6.2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	167,68	4,71	789,77	0,00	0,00	167,68	789,77	0,00	0,00
6.2.4	CXXXX	74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			M	77,29	2,32	179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	179,31
6.2.5	CXXXX	74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES			M2	3,00	56,24	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	168,72
6.2.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	43,80	37,80	1.655,64	0,00	0,00	43,80	1.655,64	0,00	0,00

Handwritten signature



BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim			
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020			
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo	
Conta	Comp.	Descrição	Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.2.7	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	219,00	6,75	1.478,25	0,00	0,00	150,38	1.015,07	68,62	463,18
6.2.8	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	M3	10,95	8,96	98,11	0,00	0,00	2,95	26,43	8,00	71,68
6.2.9	C2796	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	164,25	15,60	2.562,30	0,00	0,00	101,34	1.580,90	62,91	981,40
6.2.10	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO	M3	109,50	220,82	24.179,79	0,00	0,00	55,80	12.321,76	53,70	11.858,03
6.2.11	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	232,84	5,50	1.280,62	0,00	0,00	203,79	1.120,85	29,05	159,77
6.2.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	237,62	20,11	4.778,54	0,00	0,00	154,85	3.114,03	82,77	1.664,51
6.2.13	CXXXX	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	101,84	22,95	2.337,23	0,00	0,00	66,36	1.522,97	35,48	814,26
6.2.14	CXXXX	94328 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	153,25	67,96	10.414,87	0,00	0,00	73,15	4.971,28	80,10	5.443,59
6.2.15	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	98,55	18,65	1.837,96	0,00	0,00	52,71	983,04	45,84	854,92
6.2.16	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	109,50	21,70	2.376,15	0,00	0,00	55,80	1.210,86	53,70	1.165,29
6.2.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	98,55	21,57	2.125,72	0,00	0,00	52,71	1.136,95	45,84	988,77
6.2.18	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,87X + 0,90)	T	109,50	2,55	279,23	0,00	0,00	55,80	142,29	53,70	136,94
6.2.19	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M	M2	163,96	23,12	3.790,76	0,00	0,00	105,78	2.445,64	58,18	1.345,12
6.2.20	C2800	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M	M2	40,98	37,56	1.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	1.539,21
6.2.21	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	60,00	4,16	249,60	0,00	0,00	49,00	203,84	11,00	45,76
6.2.22	C2922	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS (POÇOS DE VISITA)	PTxDI	3,00	24,51	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	73,53
6.2.23	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	186,51	27,30	5.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51	5.091,72
6.2.24	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	465,68	3,95	1.839,44	0,00	0,00	407,58	1.609,95	58,10	229,49

PMS
SEINF
223
COOP JUR.

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.2.25	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			M3	46,57	79,66	3.709,77	0,00	0,00	40,76	3.246,94	5,81	462,83
6.2.26	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA			M2	74,51	8,55	637,06	0,00	0,00	37,22	318,23	37,29	318,83
6.2.27	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	298,04	23,57	7.024,80	0,00	0,00	295,93	6.975,07	2,11	49,73
6.2.28	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			M2	372,55	15,61	5.815,51	0,00	0,00	305,17	4.763,71	67,38	1.051,80
6.2.29	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	3.366,8	47,60	160.263,01	0,00	0,00	2.794,45	133.015,82	572,42	27.247,19
6.2.30	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm			UN	2,00	371,22	742,44	0,00	0,00	2,00	742,44	0,00	0,00
6.2.31	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm			UN	8,00	965,69	7.725,52	0,00	0,00	5,00	4.828,45	3,00	2.897,07
6.2.32	C0012	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm			M	1,66	338,96	562,67	0,00	0,00	0,15	50,84	1,51	511,83
6.2.33	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)			M	465,68	1,56	726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	465,68	726,46
6.2.34	CXXXX	COMP.EXT_03 - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.=5CM			M3	168,34	16,82	2.831,48	0,00	0,00	139,72	2.350,09	28,62	481,39
6.2.35	CXXXX	96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.			M2	3.366,8	1,34	4.511,61	0,00	0,00	2.794,45	3.744,56	572,42	767,05
6.2.36	CXXXX	95303 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA			M3XK	5.050,3	1,07	5.403,82	0,00	0,00	4.191,60	4.485,01	858,70	918,81
6.3		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 03						137.051,76						
6.3.1	CXXXX	99063 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO			M	244,36	3,10	757,52	0,00	0,00	155,40	481,74	88,96	275,78
6.3.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	2,00	11,46	22,92	0,00	0,00	1,00	11,46	1,00	11,46
6.3.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	87,71	4,71	413,11	0,00	0,00	20,00	94,20	67,71	318,91
6.3.4	CXXXX	74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			M	40,42	2,32	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	93,77
6.3.5	CXXXX	74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES			M2	3,00	56,24	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	168,72
6.3.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	22,99	37,80	869,02	0,00	0,00	14,97	565,87	8,02	303,15

Lucas Daniel



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.3.7	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m			M3	114,95	6,75	775,91	0,00	0,00	74,84	505,17	40,11	270,74
6.3.8	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m			M3	5,75	8,96	51,52	0,00	0,00	3,74	33,51	2,01	18,01
6.3.9	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m			M3	86,21	15,60	1.344,88	0,00	0,00	62,38	973,13	23,83	371,75
6.3.10	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO			M3	57,47	220,82	12.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	12.690,53
6.3.11	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS			M2	122,18	5,50	671,99	0,00	0,00	77,70	427,35	44,48	244,64
6.3.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	124,72	20,11	2.508,12	0,00	0,00	82,95	1.668,12	41,77	840,00
6.3.13	CXXXX	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.			M3	53,45	22,95	1.226,68	0,00	0,00	35,55	815,87	17,90	410,81
6.3.14	CXXXX	94328 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.			M3	80,44	67,96	5.466,70	0,00	0,00	21,89	1.487,64	58,55	3.979,06
6.3.15	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3			M3	51,73	18,65	964,76	0,00	0,00	21,89	408,25	29,84	556,51
6.3.16	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	57,47	21,70	1.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	1.247,10
6.3.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	51,73	21,57	1.115,82	0,00	0,00	21,89	472,17	29,84	643,65
6.3.18	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,87X + 0,90)			T	57,47	2,55	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	146,55
6.3.19	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a			H	40,00	4,16	166,40	0,00	0,00	25,00	104,00	15,00	62,40
6.3.20	C0286	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm			M	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.21	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			M3	24,44	79,66	1.946,89	0,00	0,00	15,54	1.237,92	8,90	708,97
6.3.22	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA			M2	39,10	8,55	334,31	0,00	0,00	29,60	253,08	9,50	81,23
6.3.23	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	156,39	23,57	3.686,11	0,00	0,00	94,72	2.232,55	61,67	1.453,56
6.3.24	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			M2	195,49	15,61	3.051,60	0,00	0,00	68,88	1.075,22	126,61	1.976,38
6.3.25	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO			M2	1.766,7	47,60	84.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,72	84.095,87



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont		SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020						
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo				
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor		
		(CBUQ), ESP. = 5cm													
6.3.26	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm				UN	5,00	965,69	4.828,45	0,00	0,00	1,00	965,69	4,00	3.862,76
6.3.27	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm				UN	1,00	371,22	371,22	0,00	0,00	1,00	371,22	0,00	0,00
6.3.28	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)				M	244,36	1,56	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	381,20
6.3.29	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm				M	244,36	3,95	965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	965,22
6.3.30	CXXXX	COMP.EXT_03 - ESPLAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESR = 5CM				M3	88,34	16,82	1.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	1.485,88
6.3.31	CXXXX	96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.				M2	1.766,7	1,34	2.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,72	2.367,40
6.3.32	CXXXX	95303 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA E 23/03/2020.				M3XK	2.650,0	1,07	2.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08	2.835,59
6.4		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 04						84.307,00							
6.4.1	CXXXX	99063 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO				M	152,02	3,10	471,26	0,00	0,00	105,73	327,76	46,29	143,50
6.4.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA				UN	2,00	11,46	22,92	0,00	0,00	2,00	22,92	0,00	0,00
6.4.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS				M	54,54	4,71	256,88	0,00	0,00	38,06	179,26	16,48	77,62
6.4.4	CXXXX	74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA				M	25,14	2,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	58,32
6.4.5	CXXXX	74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES				M2	2,00	56,24	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	112,48
6.4.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				M3	14,29	37,80	540,16	0,00	0,00	7,09	268,00	7,20	272,16
6.4.7	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m				M3	71,44	6,75	482,22	0,00	0,00	35,46	239,36	35,98	242,86
6.4.8	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m				M3	3,57	8,96	31,99	0,00	0,00	1,77	15,86	1,80	16,13
6.4.9	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m				M3	53,58	15,60	835,85	0,00	0,00	26,58	414,65	27,00	421,20
6.4.10	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO				M3	35,72	220,82	7.887,69	0,00	0,00	17,73	3.915,14	17,99	3.972,55
6.4.11	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS				M2	76,01	5,50	418,06	0,00	0,00	52,86	290,73	23,15	127,33

PMS
SEINF
Mo
COOP JUR.

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020

Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo	
Conta	Comp.	Descrição	Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.4.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	77,51	20,11	1.558,73	0,00	0,00	38,47	773,63	39,04	785,10
6.4.13	CXXXX	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	33,22	22,95	762,40	0,00	0,00	16,48	378,22	16,74	384,18
6.4.14	CXXXX	94328 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	49,98	67,96	3.396,64	0,00	0,00	21,24	1.443,47	28,74	1.953,17
6.4.15	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	32,15	18,65	599,60	0,00	0,00	15,95	297,47	16,20	302,13
6.4.16	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	35,72	21,70	775,12	0,00	0,00	17,73	384,74	17,99	390,38
6.4.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	32,15	21,57	693,48	0,00	0,00	15,95	344,04	16,20	349,44
6.4.18	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,87X + 0,90)	T	35,72	2,55	91,09	0,00	0,00	17,73	45,21	17,99	45,88
6.4.19	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	20,00	4,16	83,20	0,00	0,00	13,80	57,41	6,20	25,79
6.4.20	C0286	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm	M	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.21	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,20	79,66	1.210,83	0,00	0,00	10,57	842,01	4,63	368,82
6.4.22	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	24,32	8,55	207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	207,94
6.4.23	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	97,29	23,57	2.293,13	0,00	0,00	84,58	1.993,55	12,71	299,58
6.4.24	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	121,61	15,61	1.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121,61	1.898,33
6.4.25	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	1.099,1	47,60	52.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,10	52.317,16
6.4.26	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm	UN	2,00	965,69	1.931,38	0,00	0,00	2,00	1.931,38	0,00	0,00
6.4.27	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	UN	1,00	371,22	371,22	0,00	0,00	1,00	371,22	0,00	0,00
6.4.28	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	152,02	1,56	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02	237,15
6.4.29	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE	M	152,02	3,95	600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02	600,48

10



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
		DN 150mm												
6.4.30	CXXXX	COMP.EXT_03 - ESPLAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESR = 5CM			M3	54,96	16,82	924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	924,43
6.4.31	CXXXX	96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.			M2	1.099,1	1,34	1.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,10	1.472,79
6.4.32	CXXXX	95303 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA E 23/03/2020.			M3XK	1.648,6	1,07	1.764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,66	1.764,07
6.5		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 05						44.564,64						
6.5.1	CXXXX	99063 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO			M	78,43	3,10	243,13	0,00	0,00	56,40	174,84	22,03	68,29
6.5.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	1,00	11,46	11,46	0,00	0,00	1,00	11,46	0,00	0,00
6.5.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	28,24	4,71	133,01	0,00	0,00	20,30	95,61	7,94	37,40
6.5.4	CXXXX	74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA			M	13,02	2,32	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	30,21
6.5.5	CXXXX	74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES			M2	1,00	56,24	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	56,24
6.5.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	7,36	37,80	278,21	0,00	0,00	4,33	163,67	3,03	114,54
6.5.7	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m			M3	36,82	6,75	248,54	0,00	0,00	21,66	146,21	15,16	102,33
6.5.8	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m			M3	1,84	8,96	16,49	0,00	0,00	1,08	9,68	0,76	6,81
6.5.9	C2796	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			M3	27,62	15,60	430,87	0,00	0,00	16,24	253,34	11,38	177,53
6.5.10	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO			M3	18,41	220,82	4.065,30	0,00	0,00	10,83	2.391,48	7,58	1.673,82
6.5.11	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS			M2	39,22	5,50	215,71	0,00	0,00	28,20	155,10	11,02	60,61
6.5.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	39,95	20,11	803,39	0,00	0,00	23,50	472,59	16,45	330,80
6.5.13	CXXXX	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.			M3	17,12	22,95	392,90	0,00	0,00	10,07	231,11	7,05	161,79
6.5.14	CXXXX	94328 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM			M3	25,76	67,96	1.750,65	0,00	0,00	13,93	946,68	11,83	803,97

PMS
SEINF
228

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim						
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020						
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo				
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.															
6.5.15	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	16,57	18,65	309,03	0,00	0,00	9,74	181,65	6,83	127,38			
6.5.16	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,41	21,70	399,50	0,00	0,00	10,83	235,01	7,58	164,49			
6.5.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	16,57	21,57	357,41	0,00	0,00	9,74	210,09	6,83	147,32			
6.5.18	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,87X + 0,90)	T	18,41	2,55	46,95	0,00	0,00	10,83	27,62	7,58	19,33			
6.5.19	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	2,00	4,16	8,32	0,00	0,00	1,69	7,03	0,31	1,29			
6.5.20	C0286	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm	M	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.5.21	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	7,84	79,66	624,53	0,00	0,00	5,64	449,28	2,20	175,25			
6.5.22	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	12,55	8,55	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	107,30			
6.5.23	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	50,19	23,57	1.182,98	0,00	0,00	45,12	1.063,48	5,07	119,50			
6.5.24	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	62,74	15,61	979,37	0,00	0,00	45,12	704,32	17,62	275,05			
6.5.25	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	567,05	47,60	26.991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	26.991,58			
6.5.26	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm	UN	2,00	965,69	1.931,38	0,00	0,00	1,00	965,69	1,00	965,69			
6.5.27	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	UN	1,00	371,22	371,22	0,00	0,00	1,00	371,22	0,00	0,00			
6.5.28	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	78,43	1,56	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	122,35			
6.5.29	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	78,43	3,95	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	309,80			
6.5.30	CXXXX	COMP.EXT_03 - ESPLAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESR = 5CM	M3	28,35	16,82	476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	476,85			
6.5.31	CXXXX	96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	567,05	1,34	759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	759,85			

LD




OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim						
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020						
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo				
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
		RR-2C.													
6.5.32	CXXXX	95303 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA E 23/03/2020.				M3XK	850,57	1,07	910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	850,57	910,11
6.6		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 06							18.042,10						
6.6.1	CXXXX	99063 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO				M	30,91	3,10	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	95,82
6.6.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA				UN	1,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,46
6.6.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS				M	11,19	4,71	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	52,70
6.6.4	CXXXX	74221/001 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA				M	5,16	2,32	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	11,97
6.6.5	CXXXX	74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES				M2	0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				M3	2,93	37,80	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	110,75
6.6.7	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m				M3	14,65	6,75	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	98,89
6.6.8	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m				M3	0,73	8,96	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	6,54
6.6.9	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m				M3	10,98	15,60	171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	171,29
6.6.10	C2778	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO				M3	7,32	220,82	1.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	1.616,40
6.6.11	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS				M2	15,46	5,50	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	85,03
6.6.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA				M3	15,89	20,11	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	319,55
6.6.13	CXXXX	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.				M3	6,81	22,95	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	156,29
6.6.14	CXXXX	94328 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.				M3	10,27	67,96	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	697,95
6.6.15	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3				M3	6,59	18,65	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	122,90
6.6.16	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE				M3	7,32	21,70	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	158,84



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim			
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020			
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo	
Conta	Comp.	Descrição	Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
6.6.17	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	6,59	21,57	142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	142,15
6.6.18	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,87X + 0,90)	T	7,32	2,55	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	18,67
6.6.19	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	8,00	4,16	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	33,28
6.6.20	C0286	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm	M	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.21	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	3,09	79,66	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	246,15
6.6.22	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4,95	8,55	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	42,32
6.6.23	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	19,78	23,57	466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	466,21
6.6.24	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	24,73	15,61	386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	386,04
6.6.25	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	223,48	47,60	10.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	223,48	10.637,65
6.6.26	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm	UN	1,00	965,69	965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	965,69
6.6.27	C2907	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00m, D= 600mm	UN	1,00	371,22	371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	371,22
6.6.28	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	30,91	1,56	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	48,22
6.6.29	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	30,91	3,95	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	122,09
6.6.30	CXXXX	COMP.EXT_03 - ESPLAMENTO E COMPACTAÇÃO DE CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESR = 5CM	M3	11,17	16,82	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	187,88
6.6.31	CXXXX	96402 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	223,48	1,34	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	223,48	299,46
6.6.32	CXXXX	95303 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA E 23/03/2020.	M3XK	335,22	1,07	358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	335,22	358,69
7		REDE COLETORA - MATERIAL				91.476,17						
7.1		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 01				58.624,66						
7.1.1	I3064	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)	M	1.916,4	26,69	51.149,78	0,00	0,00	1.104,12	29.468,97	812,32	21.680,81



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
7.1.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE			UN	5,00	302,05	1.510,25	0,00	0,00	3,00	906,15	2,00	604,10
7.1.3	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			UN	21,00	284,03	5.964,63	0,00	0,00	11,00	3.124,33	10,00	2.840,30
7.2		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 02						15.305,34						
7.2.1	I3064	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)			M	465,68	26,69	12.429,00	0,00	0,00	407,58	10.878,31	58,10	1.550,69
7.2.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE			UN	2,00	302,05	604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	604,10
7.2.3	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			UN	8,00	284,03	2.272,24	0,00	0,00	7,00	1.988,21	1,00	284,03
7.3		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 03						8.244,17						
7.3.1	I3064	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)			M	244,36	26,69	6.521,97	0,00	0,00	155,40	4.147,63	88,96	2.374,34
7.3.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE			UN	1,00	302,05	302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	302,05
7.3.3	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			UN	5,00	284,03	1.420,15	0,00	0,00	2,00	568,06	3,00	852,09
7.4		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 04						4.927,52						
7.4.1	I3064	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)			M	152,02	26,69	4.057,41	0,00	0,00	105,73	2.821,93	46,29	1.235,48
7.4.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE			UN	1,00	302,05	302,05	0,00	0,00	1,00	302,05	0,00	0,00
7.4.3	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			UN	2,00	284,03	568,06	0,00	0,00	2,00	568,06	0,00	0,00
7.5		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 05						2.963,41						
7.5.1	I3064	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)			M	78,43	26,69	2.093,30	0,00	0,00	56,40	1.505,32	22,03	587,98
7.5.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE			UN	1,00	302,05	302,05	0,00	0,00	1,00	302,05	0,00	0,00
7.5.3	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			UN	2,00	284,03	568,06	0,00	0,00	1,00	284,03	1,00	284,03

PMS
SEINF
232
CONSTR.

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020				
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo		
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor
7.6		REDE COLETORA - PVC OCRE DN 150mm - COMPLEMENTO DE REDE 06							1.411,07				
7.6.1	I3064	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362)				M	30,91	26,69	824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE				UN	1,00	302,05	302,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.3	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO				UN	1,00	284,03	284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - SERVIÇO							339.398,23				
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							795,12				
8.1.1	C3508	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (RESERVATÓRIO APOIADO, ELEVATÓRIA E CAIXA DE AREIA)				M2xA	50,94	14,38	732,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	CXXXX	73859/001 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS				M2	447,11	0,14	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		LOCAÇÃO							312,79				
8.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO				M2	53,93	5,80	312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3		MOVIMENTO DE TERRA							11.191,68				
8.3.1	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M				M2	109,93	23,12	2.541,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	CXXXX	83338 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3				M3	116,77	2,74	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	CXXXX	72915 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA				M3	14,77	10,17	150,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO				M3	17,47	192,31	3.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.5	CXXXX	93361 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA				M3	57,04	11,48	654,82	0,00	0,00	0,00	0,00

PMS
SEINF
233
COPIA

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8.3.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	57,89	20,87	1.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	1.208,16
8.3.7	CXXXX	74010/001 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG			M3	57,89	1,49	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	86,26
8.3.8	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	17,47	3,84	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	67,08
8.3.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	115,78	21,57	2.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	115,78	2.497,37
8.3.10	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,62X + 0,90)			T	45,42	6,75	306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	306,59
8.4		ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO						1.687,89						
8.4.1	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a			H	176,00	4,16	732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	732,16
8.4.2	C2924	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS CONCRETO			PTxDI	62,02	15,41	955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	955,73
8.5								115.918,50						
8.5.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL			M3	6,23	350,53	2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	2.183,80
8.5.2	C3274	CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)			M3	35,33	352,04	12.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	12.437,57
8.5.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm			KG	1.024,7	7,36	7.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,75	7.542,16
8.5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm			KG	1.738,1	7,89	13.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,12	13.713,77
8.5.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm			KG	1.768,0	8,77	15.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,03	15.505,62
8.5.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X			M2	524,80	110,58	58.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	58.032,38
8.5.7	C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL			M3	35,33	59,63	2.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	2.106,73
8.5.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO			M3	35,33	124,44	4.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	4.396,47
8.6		IMPERMEABILIZAÇÃO						3.317,95						
8.6.1	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES			M2	79,72	41,62	3.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	3.317,95
8.7		COBERTA						2.652,37						


Handwritten signature



ORÇAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim
02272019PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020	

Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo	
Conta	Comp.	Descrição	Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8.7.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	20,48	52,89	1.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	1.083,19
8.7.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	20,48	76,62	1.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	1.569,18
8.8		PINTURA				723,07						
8.8.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	172,16	4,20	723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16	723,07
8.9		MONTAGEM				9.550,28						
8.9.1	C3497	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 À 10 l/s	UN	2,00	2.600,20	5.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.200,40
8.9.2	C3453	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s	UN	2,00	2.174,94	4.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.349,88
8.10		INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				1.062,26						
8.10.1	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	2,00	531,13	1.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.062,26
8.11		CALÇADA/PISO				29.493,28						
8.11.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	22,00	212,23	4.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	4.669,06
8.11.2	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	31,38	23,83	747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	747,79
8.11.3	CXXXX	94265 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	M	15,84	26,68	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	422,61
8.11.4	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	379,25	62,37	23.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	379,25	23.653,82
8.12		LEITO DE SECAGEM				452,43						
8.12.1	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	0,51	763,26	389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	389,26
8.12.2	C3401	COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O LEITO FILTRANTE	M3	0,75	84,22	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	63,17
8.13		ELEVATÓRIA - OUTROS ELEMENTOS				63.810,31						
8.13.1	C2776	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1"	M	17,00	143,47	2.438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2.438,99
8.13.2	C4747	GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M	M	32,00	500,79	16.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16.025,28
8.13.3	C4750	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL	M2	6,33	961,85	6.088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6.088,51




OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim			
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020			
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo	
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8.13.4	C4898	DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE			M2	1,00	841,76	841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM FERRO CHATO, COM BARRAS DE 10MMX40MM (1.1/4"x1/2") COM ESPAÇAMENTO E=20MM									1,00	841,76
8.13.5	C4855	CESTO DE LIMPEZA EM AÇO INOX PARA GRADE DE ENTRADA DO POÇO DE SUÇÃO D=70X30X30CM			UN	1,00	698,94	698,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.6	C0823	COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO			M2	3,71	404,92	1.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.7	C4744	CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ESGOTO W:6" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			UN	1,00	2.439,34	2.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.8	19445	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO C/ CAP. 5M³, INCLUSIVE O FRETE			UN	1,00	4.585,57	4.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.9	CXXXX	COMPOSIÇÃO 02 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO (0° A 360°) COM COLUNA, LANÇA 3,00M			UN	1,00	20.294,40	20.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.10	C3464	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T			UN	1,00	6.315,33	6.315,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.11	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm			UN	1,00	965,69	965,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.12	C0012	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm			M	1,55	338,96	525,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.13	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm			M2	1,69	163,91	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13.14	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM			M2	6,82	119,04	811,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.14		URBANIZAÇÃO						24.154,87				
8.14.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			M	91,57	222,63	20.386,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.14.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2) m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO			UN	1,00	2.936,61	2.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8.14.3	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2) m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO			UN	1,00	832,03	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8.15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						74.275,43				




OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
8.15.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA			UN	1,00	2.151,38	2.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.151,38
8.15.2	I6994	GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 2 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04			UN	1,00	27.774,13	27.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27.774,13
8.15.3	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO			UN	1,00	160,33	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	160,33
8.15.4	CXXXX	09512/ORSE - QUADRO GERAL, COM BARRAMENTO - 15 kV, METÁLICO CHAPA 11MSG, PINTURA EPÓXI, 2,30 x 1,00 x 2,00 - INSTALADO (CCM E CGBT) - CONFORME PROJETO			UN	1,00	22.853,22	22.853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22.853,22
8.15.5	C0634	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO			UN	2,00	438,96	877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	877,92
8.15.6	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A			UN	5,00	72,58	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	362,90
8.15.7	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A			UN	3,00	83,58	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	250,74
8.15.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A			UN	1,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,58
8.15.9	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A			UN	1,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,58
8.15.10	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A			UN	1,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,58
8.15.11	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A			UN	1,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,58
8.15.12	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")			M	179,40	13,80	2.475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	2.475,72
8.15.13	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")			M	10,61	24,12	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	255,91
8.15.14	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")			M	11,40	20,44	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	233,02
8.15.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2			M	541,16	5,33	2.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16	2.884,38
8.15.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2			M	3,60	6,26	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	22,54
8.15.17	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2			M	34,20	7,55	258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	258,21
8.15.18	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2			M	39,60	10,01	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	396,40
8.15.19	C0522	CABO COBRE NU 6MM2			M	7,20	8,15	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	58,68



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim						
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020						
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo				
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor		
8.15.20	CXXXX	91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				M	11,00	9,07	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	99,77
8.15.21	G0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M				UN	7,00	212,37	1.486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.486,59
8.15.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN	4,00	16,98	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	67,92
8.15.23	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				UN	3,00	14,76	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	44,28
8.15.24	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W				UN	2,00	83,39	166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	166,78
8.15.25	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W				UN	2,00	130,37	260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,74
8.15.26	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO				UN	4,00	317,04	1.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.268,16
8.15.27	G4791	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE				UN	4,00	2.306,36	9.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9.225,44
8.15.28	18452	CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 2,5 mm²				M	84,75	3,61	305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	305,95
9		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - MATERIAL							171.697,98						
9.1		FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS							164.608,17						
9.1.1	CXXXX	10589 - BOMBA SUBMERSÍVEL P=2,00CV, Q=8,25L/s, Hman=6,08mca, Rot=1.800rpm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)				UN	2,00	3.892,73	7.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7.785,46
9.1.2	I4667	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1550				UN	1,00	1.130,78	1.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.130,78
9.1.3	I4006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200				UN	1,00	3.461,56	3.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.461,56
9.1.4	I3994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10				UN	1,00	824,41	824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	824,41
9.1.5	I5330	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN10				UN	1,00	2.637,58	2.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.637,58
9.1.6	I3797	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10				UN	1,00	387,10	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	387,10
9.1.7	I4869	COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200				UN	3,00	22.342,50	67.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	67.027,50
9.1.8	I4896	HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m				UN	13,30	1.791,32	23.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	23.824,56
9.1.9	I4987	PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1				UN	4,00	5.824,66	23.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	23.298,64
9.1.10	I4084	REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN10				UN	1,00	284,10	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	284,10



COOP JUR.
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRA	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRA01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
9.1.11	I4462	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2930			UN	2,00	1.264,90	2.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.529,80
9.1.12	I3425	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10			UN	2,00	166,77	333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	333,54
9.1.13	I4458	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=850			UN	2,00	684,27	1.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.368,54
9.1.14	I8744	VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 100 P/ESGOTO			UN	2,00	1.044,26	2.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.088,52
9.1.15	I5164	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16			UN	2,00	1.704,98	3.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.409,96
9.1.16	I3992	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10			UN	2,00	364,06	728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	728,12
9.1.17	I4010	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100			UN	2,00	1.565,90	3.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.131,80
9.1.18	I3363	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100			UN	1,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	176,90
9.1.19	I4646	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2180			UN	1,00	877,42	877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	877,42
9.1.20	I3645	TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10			UN	2,00	369,21	738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	738,42
9.1.21	I4458	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=840			UN	1,00	676,22	676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	676,22
9.1.22	I4666	TUBO FoFo C/ PONTA DN 200 PN10 - L=580			UN	1,00	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	532,40
9.1.23	I4646	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1970			UN	1,00	792,90	792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	792,90
9.1.24	I3425	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10			UN	1,00	166,77	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	166,77
9.1.25	I3992	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10			UN	2,00	364,06	728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	728,12
9.1.26	I5164	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16			UN	1,00	1.704,98	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.704,98
9.1.27	I4010	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100			UN	1,00	1.565,90	1.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.565,90
9.1.28	I4648	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=3190			UN	1,00	1.080,95	1.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.080,95
9.1.29	I3548	TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200			UN	1,00	377,18	377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	377,18
9.1.30	I4178	CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200			UN	1,00	198,02	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	198,02
9.1.31	I4669	TUBO FoFo C/ PONTAS DN 200 PN10 - L=2300			UN	1,00	1.338,53	1.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.338,53
9.1.32	I4669	TUBO FoFo C/PONTAS DN 200 PN10 - L=1270			UN	1,00	1.165,76	1.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.165,76
9.1.33	I5166	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16			UN	2,00	3.043,07	6.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6.086,14
9.1.34	I3654	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10			UN	1,00	644,04	644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	644,04

105



BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont		SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
9.1.35	13365	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200			UN	1,00	295,74	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	295,74
9.1.36	CXXXX	00009837 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	5,40	7,15	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	38,61
9.1.37	13180	TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100			M	1,50	16,68	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	25,02
9.1.38	12208	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8') - (NBR 7362)			M	0,92	44,88	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	41,29
9.1.39	16525	TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 200 (NBR-7665-07/03/07)			M	15,09	73,22	1.104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	1.104,89
9.2		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						3.784,32						
9.2.1	14161	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ESGOTO			UN	2,00	98,44	196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	196,88
9.2.2	14142	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ESGOTO			UN	6,00	50,06	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	300,36
9.2.3	14144	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ESGOTO			UN	19,00	121,24	2.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	2.303,56
9.2.4	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80			UN	56,00	2,58	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	144,48
9.2.5	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90			UN	152,00	5,52	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	839,04
9.3		FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LEITO DE SECAGEM						3.305,49						
9.3.1	CXXXX	00004730 - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)			M3	45,60	51,48	2.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	2.347,49
9.3.2	CXXXX	00004723 - PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			M3	17,10	53,71	918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	918,44
9.3.3	11341	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm			M2	2,28	17,35	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	39,56
10		CASA DO GERADOR - SERVIÇO						36.846,11						
10.1		LOCAÇÃO						171,10						
10.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO			M2	29,50	5,80	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	171,10
10.2		MOVIMENTO DE TERRA						598,08						
10.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			M3	8,43	37,80	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	318,65
10.2.2	CXXXX	93361 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM			M3	2,53	11,48	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	29,04

PMS
SEINF
240

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020				
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo		
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA													
10.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE				M3	5,90	20,87	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM				M3	5,90	21,57	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		ALVENARIA							6.870,27				
10.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				M3	4,50	382,08	1.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4				M3	1,12	501,28	561,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)				M2	88,00	49,58	4.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4	CXXXX	73937/003 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)				M2	2,57	88,11	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		CONCRETO							5.164,50				
10.4.1	CXXXX	94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L				M3	2,35	287,40	675,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.2	CXXXX	73990/001 - ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO				UN	2,35	515,63	1.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.3	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X				M2	28,20	100,88	2.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.4	C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL				M3	2,35	59,63	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO				M3	2,35	124,44	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		COBERTA							7.573,04				
10.5.1	CXXXX	74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA				M2	18,50	59,23	1.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2	CXXXX	74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,				M2	11,50	59,23	681,15	0,00	0,00	0,00	0,00

LD



COOR. JUR.
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020				
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo		
Conta	Comp.	Descrição				Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor
		C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA											
10.5.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)				M2	44,50	130,25	5.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		REVESTIMENTO							7.143,90				
10.6.1	CXXXX	87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L				M2	205,00	2,78	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				M2	195,00	29,86	5.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.3	CXXXX	87536 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS				M2	10,00	23,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.4	CXXXX	87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES				M2	10,00	51,38	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7		PISO							1.722,66				
10.7.1	CXXXX	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL				M3	2,95	324,35	956,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	CXXXX	87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2				M2	2,50	44,20	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.				M2	27,50	23,83	655,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		ESQUADRIAS							3.308,99				
10.8.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA				UN	1,00	642,54	642,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.2	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)m				UN	1,00	702,11	702,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.3	CXXXX	73933/001 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO				M2	4,20	467,70	1.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo (Número não disponível)



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020				
Orçamento						Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	
GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES													
10.9		PINTURA						2.063,83					
10.9.1	CXXXX	84657 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO			M2	6,72	6,83	45,90	0,00	0,00	0,00	6,72	45,90
10.9.2	CXXXX	84659 - PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS			M2	6,72	13,35	89,71	0,00	0,00	0,00	6,72	89,71
10.9.3	CXXXX	73924/001 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA			M2	8,40	21,06	176,90	0,00	0,00	0,00	8,40	176,90
10.9.4	CXXXX	73445 - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS			M2	195,00	7,73	1.507,35	0,00	0,00	0,00	195,00	1.507,35
10.9.5	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO			UN	1,00	243,97	243,97	0,00	0,00	0,00	1,00	243,97
10.10		CALÇADA						820,44					
10.10.1	CXXXX	94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO			M2	12,00	68,37	820,44	0,00	0,00	0,00	12,00	820,44
10.11		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.409,30					
10.11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")			M	7,50	17,71	132,83	0,00	0,00	0,00	7,50	132,83
10.11.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")			M	5,00	23,45	117,25	0,00	0,00	0,00	5,00	117,25
10.11.3	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")			UN	1,00	83,85	83,85	0,00	0,00	0,00	1,00	83,85
10.11.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")			UN	1,00	83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	1,00	83,86
10.11.5	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L			UN	1,00	211,54	211,54	0,00	0,00	0,00	1,00	211,54
10.11.6	I2122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')			UN	1,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	1,00	30,15
10.11.7	CXXXX	86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	1,00	342,49	342,49	0,00	0,00	0,00	1,00	342,49
10.11.8	CXXXX	86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	1,00	171,49	171,49	0,00	0,00	0,00	1,00	171,49
10.11.9	CXXXX	00007608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5			UN	1,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	1,00	3,36

LD



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim						
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020						
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo				
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	
		' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA													
10.11.1	CXXXX	00011717	- CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 30 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA			UN	1,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21,18
10.11.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO			UN	1,00	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41,04	
10.11.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")			M	0,65	11,87	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	7,72	
10.11.1	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")			M	7,00	16,32	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	114,24	
10.11.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')			M	1,67	28,92	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	48,30	
11		LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - SERVIÇO						236.444,68							
11.1		LINHA DE RECALQUE PVC DEFFO DN 150						53.289,32							
11.1.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM			M	631,82	2,55	1.611,14	0,00	0,00	69,00	175,95	562,82	1.435,19	
11.1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	6,00	11,46	68,76	0,00	0,00	1,00	11,46	5,00	57,30	
11.1.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	287,34	4,71	1.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	287,34	1.353,37	
11.1.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA			M	132,32	2,13	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,32	281,84	
11.1.5	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA			M2	12,01	40,05	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	481,00	
11.1.6	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	357,87	23,57	8.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,87	8.435,00	
11.1.7	CXXXX	83338 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3			M3	418,97	2,74	1.147,98	0,00	0,00	48,02	131,57	370,95	1.016,41	
11.1.8	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a			H	100,00	4,16	416,00	0,00	0,00	11,00	45,76	89,00	370,24	
11.1.9	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M			M2	143,36	23,12	3.314,48	0,00	0,00	15,66	362,06	127,70	2.952,42	
11.1.10	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm			M	631,82	3,95	2.495,69	0,00	0,00	69,00	272,55	562,82	2.223,14	
11.1.11	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			M3	31,59	79,66	2.516,46	0,00	0,00	3,45	274,83	28,14	2.241,63	
11.1.12	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	194,93	24,24	4.725,10	0,00	0,00	21,39	518,49	173,54	4.206,61	
11.1.13	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	194,93	20,11	3.920,04	0,00	0,00	21,39	430,15	173,54	3.489,89	
11.1.14	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	22,71	20,87	473,96	0,00	0,00	2,76	57,60	19,95	416,36	
11.1.15	CXXXX	74010/001 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E			M3	22,71	1,49	33,84	0,00	0,00	2,76	4,11	19,95	29,73	



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
		PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG												
11.1.16	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	45,42	21,57	979,71	0,00	0,00	5,52	119,07	39,90	860,64
11.1.17	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa			M3	0,44	557,71	245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	245,39
11.1.18	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	505,46	23,57	11.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	505,46	11.913,69
11.1.19	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			M2	505,46	15,61	7.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	505,46	7.890,23
11.1.20	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)			M	631,82	1,56	985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	631,82	985,64
11.2		EMISSÁRIO GRAVITÁRIO PVC DEFFO DN 150						75.213,08						
11.2.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM			M	100,20	2,55	255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	255,51
11.2.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	1,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,46
11.2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	50,35	4,71	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	237,15
11.2.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA			M	23,19	2,13	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	49,39
11.2.5	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA			M2	2,10	40,05	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	84,11
11.2.6	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	55,11	23,57	1.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	1.298,94
11.2.7	CXXXX	83338 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3			M3	60,35	2,74	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	165,36
11.2.8	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a			H	100,00	4,16	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	416,00
11.2.9	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm			M	100,20	3,95	395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	395,79
11.2.10	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			M3	5,01	79,66	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	399,10
11.2.11	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	27,92	24,24	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	676,78
11.2.12	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	27,92	20,11	561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	561,47
11.2.13	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	7,06	20,87	147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	147,34



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont		SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim				
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor		
11.2.14	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	7,06	21,57	152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	152,28
11.2.15	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa			M3	0,08	557,71	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	44,62
11.2.16	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	80,16	23,57	1.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	1.889,37
11.2.17	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			M2	80,16	15,61	1.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	1.251,30
11.2.18	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	1.408,0	47,60	67.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	67.020,80
11.2.19	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)			M	100,20	1,56	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	156,31
11.3		EXTRAVASOR PVC DEFFO DN 200						107.942,28						
11.3.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM			M	557,97	2,55	1.422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	557,97	1.422,82
11.3.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA			UN	5,00	11,46	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	57,30
11.3.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS			M	223,38	4,71	1.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	223,38	1.052,12
11.3.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA			M	102,86	2,13	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	219,09
11.3.5	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA			M2	9,34	40,05	374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	374,07
11.3.6	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA			M2	410,53	23,57	9.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	410,53	9.676,19
11.3.7	CXXXX	83338 - ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3			M3	644,77	2,74	1.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	644,77	1.766,67
11.3.8	CXXXX	72915 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			M3	81,76	10,17	831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	831,50
11.3.9	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a			H	100,00	4,16	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	416,00
11.3.10	C2799	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M			M2	1.084,3	23,12	25.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,36	25.070,40
11.3.11	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			M3	55,80	79,66	4.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	4.445,03
11.3.12	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS			M2	144,77	5,50	796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	796,24
11.3.13	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS			M	169,63	27,30	4.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63	4.630,90
11.3.14	C0284	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE			M	557,97	5,29	2.951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	557,97	2.951,66

Recibo (Número não disponível)

215

PMS
SEINF
246
COOP JUR.

BOLETIM DE FATURAMENTO

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


Cont SECOMP		Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019PSOBRAL		0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
		DN 200mm												
11.3.15	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	310,66	24,24	7.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66	7.530,40
11.3.16	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA			M3	310,66	20,11	6.247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	310,66	6.247,37
11.3.17	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE			M3	60,86	20,87	1.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	1.270,15
11.3.18	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			M3	60,86	21,57	1.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	1.312,75
11.3.19	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm			M2	492,63	47,60	23.449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	492,63	23.449,19
11.3.20	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm			UN	13,00	965,69	12.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12.553,97
11.3.21	C0012	ACRÉSCIMO DE CÂMARA EM PV C/ANÉIS DE CONCRETO D=1000mm			M	1,66	338,96	562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	562,67
11.3.22	CXXXX	73856/001 - BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE			UN	1,00	435,36	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	435,36
11.3.23	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)			M	557,97	1,56	870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	557,97	870,43
12		LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - MATERIAL						115.720,57						
12.1		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						47.456,00						
12.1.1	I6524	TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07)			M	631,82	75,11	47.456,00	0,00	0,00	69,00	5.182,59	562,82	42.273,41
12.2		FORNECIMENTO DE CONEXÕES						3.423,35						
12.2.1	I3426	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10			UN	1,00	265,90	265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	265,90
12.2.2	I3375	CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10			UN	5,00	285,74	1.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.428,70
12.2.3	I3392	CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10			UN	5,00	345,75	1.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.728,75
12.3		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						5.272,05						
12.3.1	I4160	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ESGOTO			UN	105,00	50,21	5.272,05	0,00	0,00	11,00	552,31	94,00	4.719,74
12.4		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						7.526,02						
12.4.1	I6524	TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07)			M	100,20	75,11	7.526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	7.526,02



OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Cont	SECOMP	Contr	Contratante	Contratada	Cidade	Código Obra	Med N°	Data	Data Fim					
02272019	PSOBRAL	0020/2019-	PREFEITURA DE	CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA	SOBRAL	02272019PSOBRAL01	12	01/11/2020	30/11/2020					
Orçamento							Medido		Acumulado		Saldo			
Conta	Comp.	Descrição			Unid.	Qtd	Val. Unitário	Total	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12.5		FORNECIMENTO DE CONEXÕES						917,23						
12.5.1	I3375	CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10			UN	2,00	285,74	571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	571,48
12.5.2	I3392	CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10			UN	1,00	345,75	345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	345,75
12.6		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						853,57						
12.6.1	I4160	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ESGOTO			UN	17,00	50,21	853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	853,57
12.7		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO						41.909,13						
12.7.1	I6524	TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07)			M	557,97	75,11	41.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	557,97	41.909,13
12.8		FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO						4.669,53						
12.8.1	I4160	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ESGOTO			UN	93,00	50,21	4.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	4.669,53
12.9		FORNECIMENTO DE TAMPÃO						3.693,69						
12.9.1	CXXXX	00011301 - TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO			UN	13,00	284,13	3.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3.693,69
13		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						72.236,00						
13.1		PESSOAL						72.236,00						
13.1.1	CXXXX	AD001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	100,00	722,36	72.236,00	0,00	0,00	33,85	24.451,87	66,15	47.784,13

[Handwritten signature]



Resumo

Valor Atual da Obra		3.371.358,08
	% Realizado	Valor
Anterior	31,24	1.053.217,01
Na Medição	0,00	0,00
Acumulado	31,24	1.053.217,01
	% Saldo	Valor Saldo
	68,76	2.318.141,07

Lucas Daniel de C. Santos
Lucas Daniel de C. Santos
Coord. de Saneamento/CREA-CE 341668
Secretaria da Infraestrutura - SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral