

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE MACAPÁ, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/01/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.330,75	33,33%	R\$1.330,75	33,34%	R\$1.331,15	100,00%	R\$ 3.992,64
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$6.788,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 6.788,44
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$3.449,49	50,00%	R\$3.449,49	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 6.898,98
4	PISOS	30,00%	R\$9.778,81	70,00%	R\$22.817,21	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 32.596,02
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	R\$7.784,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 7.784,97
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	20,00%	R\$2.270,45	50,00%	R\$5.676,14	30,00%	R\$3.405,68	100,00%	R\$ 11.352,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$15.664,95	50,00%	R\$15.664,95	100,00%	R\$ 31.329,90
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$479,31	50,00%	R\$479,31	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 958,61
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$287,41	50,00%	R\$287,41	100,00%	R\$ 574,82
SIMPLES		31,17%	R\$31.882,21	48,60%	R\$49.705,25	20,23%	R\$20.689,19	100,00%	R\$ 102.276,65
ACUMULADO		31,17%	R\$31.882,21	79,77%	R\$81.587,46	100,00%	R\$102.276,65		


Yan Freta F. Marques
 Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
 GE:333596
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral