

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO DOM EXPEDITO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 66.822,51	50,00%	R\$ 66.822,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 462.265,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 23.230,71	50,00%	R\$ 23.230,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.767,13	50,00%	R\$ 14.767,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 152.561,36	30,00%	R\$ 152.561,36	40,00%	R\$ 203.415,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.481,70	50,00%	R\$ 55.481,70	0,00%
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.878,73	50,00%
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.726,18	50,00%	R\$ 22.726,18	0,00%
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 145.002,10	50,00%
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
SIMPLES	2,86%	R\$ 74.700,36	21,42%	R\$ 560.196,21	7,59%	R\$ 198.437,05	6,70%	R\$ 175.206,34	11,07%	R\$ 289.500,87	10,29%	R\$ 268.966,55	9,56%
ACUMULADO	2,86%	R\$ 74.700,36	24,28%	R\$ 634.896,57	31,87%	R\$ 833.333,62	38,57%	R\$ 1.008.539,96	49,64%	R\$ 1.298.040,83	59,93%	R\$ 1.567.007,38	69,49%

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,33%	R\$ 7.877,85	8,37%	R\$ 7.915,68	100,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 59.298,41	50,00%	R\$ 59.298,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
9 VIDROS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.833,95	50,00%	R\$ 6.833,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 37.878,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 145.002,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
13 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 55.935,44	50,00%	R\$ 55.935,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 80.804,61	50,00%	R\$ 80.804,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 18.811,19	50,00%	R\$ 18.811,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.853,56	50,00%	R\$ 2.853,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.836,52	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 42.178,07	30,00%	R\$ 42.178,07	40,00%	R\$ 56.237,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.506,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 14.688,76	0,00%	R\$ 0,00	100,00%
21 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.624,94	50,00%	R\$ 40.624,94	100,00%
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.240,15	100,00%
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.663,98	100,00%
SIMPLES	2,86%	R\$ 250.057,08	6,58%	R\$ 172.123,70	8,80%	R\$ 229.983,40	7,84%	R\$ 204.927,85	2,42%	R\$ 63.191,54	4,87%	R\$ 127.444,75	
ACUMULADO	2,86%	R\$ 1.817.064,46	76,08%	R\$ 1.989.188,16	84,87%	R\$ 2.219.171,56	92,71%	R\$ 2.424.099,41	95,13%	R\$ 2.487.290,95	100,00%	R\$ 2.614.735,70	




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTALS (R\$)	
	%	
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,33%	R\$ 94.572,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 133.645,02
3 IMPLANTAÇÃO	0,00%	R\$ 462.265,15
4 MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 46.461,41
5 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 29.534,26
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 508.537,88
7 PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 110.963,40
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$ 118.596,81
9 VIDROS	0,00%	R\$ 13.667,90
10 COBERTURA	0,00%	R\$ 75.757,45
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 45.452,35
12 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 290.004,20
13 PISOS	0,00%	R\$ 111.870,87
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 161.609,21
15 PLUVIAIS E DRENOS	0,00%	R\$ 37.622,37
16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 5.707,12
17 INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ 12.836,52
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 140.593,55
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 25.506,71
20 CLIMATIZAÇÃO	0,00%	R\$ 29.377,51
21 PINTURA	0,00%	R\$ 81.249,88
22 ANEXOS	0,00%	R\$ 67.240,15
23 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 11.663,98
SIMPLES	2,86%	R\$ 2.614.735,70
ACUMULADO	2,86%	

  
Clévio Gomes V. Mendes  
Engº Agrônomo e Civil  
CREA-CE 55908  
Secretaria da Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Sobral