



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PAULINO ROCHA
LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE
DATA: 24/08/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	29,76%	R\$ 1.088,92	28,92%	R\$ 1.058,22	41,32%	R\$ 1.511,87	100,00%	R\$ 3.659,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.128,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.128,73
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 8.106,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.106,32
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 15.264,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.264,08
5	MURO DE ARRIMO E ALVENARIA PARA CANTEIRO	50,00%	R\$ 1.604,92	50,00%	R\$ 1.604,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.209,83
6	PISOS	20,00%	R\$ 4.784,90	50,00%	R\$ 11.962,26	30,00%	R\$ 7.177,35	100,00%	R\$ 23.924,51
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$ 1.027,40	50,00%	R\$ 1.712,34	20,00%	R\$ 684,94	100,00%	R\$ 3.424,68
8	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.416,48	80,00%	R\$ 9.665,90	100,00%	R\$ 12.082,38
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 9.657,74	50,00%	R\$ 16.096,24	20,00%	R\$ 6.438,50	100,00%	R\$ 32.192,48
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00%	R\$ 263,28	50,00%	R\$ 438,80	20,00%	R\$ 175,52	100,00%	R\$ 877,60
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 416,36	100,00%	R\$ 416,36
SIMPLES		46,31%	52.926,30	30,88%	35.289,24	22,81%	26.070,44	100,00%	R\$ 114.285,98


DAVI SOUSA VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 53682