


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA LOCALIDADE DE CEDRO, DISTRITO DE JAIBARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRAZOS | | | | | | TOTAIS (R\$) | |
|------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 29,85% | R\$ 1.439,54 | 36,32% | R\$ 1.751,27 | 33,83% | R\$ 1.631,19 | 100,00% | R\$ 4.822,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R\$ 15.597,73 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 15.597,73 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% | R\$ 4.176,37 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 4.176,37 |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | R\$ 4.889,32 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 4.889,32 |
| 5 | PISOS | 40,00% | R\$ 9.641,15 | 60,00% | R\$ 14.461,72 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 24.102,87 |
| 6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 30,00% | R\$ 4.939,83 | 70,00% | R\$ 11.526,26 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 16.466,09 |
| 7 | URBANIZAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 20,00% | R\$ 5.113,19 | 80,00% | R\$ 20.452,76 | 100,00% | R\$ 25.565,95 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 70,00% | R\$ 1.609,71 | 30,00% | R\$ 689,87 | 100,00% | R\$ 2.299,58 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 40,00% | R\$ 15.031,72 | 60,00% | R\$ 22.547,57 | 100,00% | R\$ 37.579,29 |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 778,82 | 100,00% | R\$ 778,82 |
| | | 29,85% | R\$ 40.683,94 | 36,32% | R\$ 49.493,87 | 33,83% | R\$ 46.100,22 | 100,00% | R\$ 136.278,02 |
| | | 29,85% | R\$ 40.683,94 | 66,17% | R\$ 90.177,80 | 100,00% | R\$ 136.278,02 | | |



Documento assinado digitalmente
CLEVIO GOMES VASCONCELOS
MENDES
Data: 12/06/2024 15:34:01
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>