


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA HELIO BARRETO ARRUDA COELHO

LOCAL: BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,74%	R\$ 3.464,28	22,95%	R\$ 4.242,54	33,69%	R\$ 6.227,93	24,62%	R\$ 4.551,25	100,00%	R\$ 18.486,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.745,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.745,59
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	R\$ 25.945,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.945,93
4	PISOS	20,00%	R\$ 45.784,39	30,00%	R\$ 68.676,58	50,00%	R\$ 114.460,97	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 228.921,93
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 14.138,70	60,00%	R\$ 21.208,06	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.346,76
6	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 20.556,21	60,00%	R\$ 30.834,31	100,00%	R\$ 51.390,52
7	PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.633,20	100,00%	R\$ 16.633,20
8	PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.228,46	100,00%	R\$ 54.228,46
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 2.650,75	20,00%	R\$ 1.325,38	40,00%	R\$ 2.650,75	100,00%	R\$ 6.626,88
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 27.885,39	20,00%	R\$ 13.942,69	40,00%	R\$ 27.885,39	100,00%	R\$ 69.713,47
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.977,37	100,00%	R\$ 4.977,37
		16,27%	R\$ 84.940,18	22,53%	R\$ 117.593,96	34,05%	R\$ 177.721,23	27,16%	R\$ 141.760,74	100,00%	R\$ 522.016,11
		16,27%	R\$ 84.940,18	38,80%	R\$ 202.534,14	72,84%	R\$ 380.255,37	100,00%	R\$ 522.016,11		


 Documento assinado digitalmente
 CLEVIO GOMES VASCONCELOS
 MENDES
 Data: 12/04/2024 14:46:41
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>