

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/01/2020

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | PRAZOS | | | | | | | | | | TOTAIS (R\$) | |
|------|------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|-------------------------|
| | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | | % |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 18,00% | R\$ 6.695,82 | 21,00% | R\$ 7.811,79 | 25,50% | R\$ 9.485,75 | 20,00% | R\$ 7.439,80 | 15,50% | R\$ 5.765,85 | 100,00% | R\$ 37.199,00 |
| 2 | INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% | R\$ 9.516,64 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 9.516,64 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 50,00% | R\$ 41.014,97 | 50,00% | R\$ 41.014,97 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 82.029,94 |
| 4 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 25,00% | R\$ 3.994,31 | 50,00% | R\$ 7.988,62 | 25,00% | R\$ 3.994,31 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 15.977,24 |
| 5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% | R\$ 113.004,14 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 113.004,14 |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% | R\$ 41.629,27 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 41.629,27 |
| 7 | PISOS | 25,00% | R\$ 45.690,83 | 25,00% | R\$ 45.690,83 | 25,00% | R\$ 45.690,83 | 25,00% | R\$ 45.690,83 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 182.763,31 |
| 8 | REVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 72.092,97 | 50,00% | R\$ 72.092,97 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 144.185,94 |
| 9 | PINTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 126.430,32 | 50,00% | R\$ 126.430,32 | 100,00% | R\$ 252.860,64 |
| 10 | COBERTURA | 20,00% | R\$ 123.213,45 | 20,00% | R\$ 123.213,45 | 20,00% | R\$ 123.213,45 | 20,00% | R\$ 123.213,45 | 20,00% | R\$ 123.213,45 | 100,00% | R\$ 616.067,26 |
| 11 | ESQUADRIAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 40.165,70 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 40.165,70 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 103.272,67 | 50,00% | R\$ 103.272,67 | 100,00% | R\$ 206.545,33 |
| 13 | QUADRA POLIESPORTIVA | 20,00% | R\$ 3.895,92 | 20,00% | R\$ 3.895,92 | 50,00% | R\$ 9.739,80 | 10,00% | R\$ 1.947,96 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 19.479,60 |
| 14 | ANFITEATRO | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 3.469,19 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 3.469,19 |
| 15 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 24.859,35 | 100,00% | R\$ 24.859,35 |
| | SIMPLES | 21,72% | R\$ 388.655,35 | 19,10% | R\$ 341.874,25 | 14,96% | R\$ 267.686,29 | 22,80% | R\$ 407.995,02 | 21,43% | R\$ 383.541,63 | | R\$ 1.789.752,55 |
| | ACUMULADO | 21,72% | R\$ 388.655,35 | 19,10% | R\$ 341.874,25 | 14,96% | R\$ 267.686,29 | 22,80% | R\$ 407.995,02 | 21,43% | R\$ 383.541,63 | | |


 Yan F. Marques
 Coord. de Planejamento (CREA)
 CE 33598
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

