

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA (SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL/CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/06/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		100,00%	R\$ 101.852,64	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 101.852,64
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	5,00%	R\$ 81.570,99	5,00%	R\$ 81.570,99	5,00%	R\$ 81.570,99	5,00%	R\$ 81.570,99	20,00%	R\$ 326.283,94
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - BACIA 01	5,00%	R\$ 16.581,87	5,00%	R\$ 16.581,87	5,00%	R\$ 16.581,87	5,00%	R\$ 16.581,87	20,00%	R\$ 66.327,49
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO - BACIA 01	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 100.275,78	5,00%	R\$ 100.275,78	5,00%	R\$ 100.275,78	15,00%	R\$ 300.827,35
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL - LIGAÇÃO PREDIAL - BACIA 01	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 18.483,47	5,00%	R\$ 18.483,47	5,00%	R\$ 18.483,47	15,00%	R\$ 55.450,42
6	REDE COLETORA BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 271.052,78	30,00%	R\$ 813.158,35	30,00%	R\$ 813.158,35	70,00%	R\$ 1.897.369,48
7	REDE COLETORA BACIA 01 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 15.723,44	30,00%	R\$ 47.170,32	30,00%	R\$ 47.170,32	70,00%	R\$ 110.064,08
8	REDE COLETORA BACIA 02 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 30.263,03	5,00%	R\$ 30.263,03	5,00%	R\$ 30.263,03	15,00%	R\$ 90.789,09
9	REDE COLETORA BACIA 02 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 2.195,71	5,00%	R\$ 2.195,71	5,00%	R\$ 2.195,71	15,00%	R\$ 6.587,14
10	REDE COLETORA BACIA 03 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 218.855,53	20,00%	R\$ 437.711,05	20,00%	R\$ 437.711,05	50,00%	R\$ 1.094.277,63
11	REDE COLETORA BACIA 03 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 13.454,36	20,00%	R\$ 26.908,71	20,00%	R\$ 26.908,71	50,00%	R\$ 67.271,78
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 32.413,80	25,00%	R\$ 81.034,51	25,00%	R\$ 81.034,51	60,00%	R\$ 194.482,82
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 17.888,77	20,00%	R\$ 23.851,69	35,00%	R\$ 41.740,46
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 22.824,84	20,00%	R\$ 22.824,84
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 38.908,88	10,00%	R\$ 38.908,88
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 13.616,93	10,00%	R\$ 13.616,93
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,65%	R\$ 8.862,60	6,60%	R\$ 35.488,00	13,78%	R\$ 74.144,34	14,45%	R\$ 77.747,48	36,48%	R\$ 196.242,41
	SIMPLES	1,65%	R\$ 208.868,10	6,60%	R\$ 836.358,77	13,78%	R\$ 1.747.386,91	14,45%	R\$ 1.832.303,62	36,48%	R\$ 4.624.917,39
	ACUMULADO	1,65%	R\$ 208.868,10	8,24%	R\$ 1.045.226,86	22,03%	R\$ 2.792.613,77	22,70%	R\$ 4.624.917,39		

Francisco de Assis M. Goulart Junior
Secretário de Planejamento e Obras de Saneamento
ACREA-CE-00343
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Município de Sobral

25

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA (SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL/CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/06/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 101.852,64
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 101.852,64
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	10,00%	R\$ 163.141,97	15,00%	R\$ 244.712,96	20,00%	R\$ 326.283,94	10,00%	R\$ 163.141,97	75,00%	R\$ 1.223.564,78
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - BACIA 01	10,00%	R\$ 33.163,75	15,00%	R\$ 49.745,62	20,00%	R\$ 66.327,49	10,00%	R\$ 33.163,75	75,00%	R\$ 248.728,10
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO - BACIA 01	5,00%	R\$ 100.275,78	10,00%	R\$ 200.551,57	20,00%	R\$ 401.103,14	10,00%	R\$ 200.551,57	60,00%	R\$ 1.203.309,41
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL - LIGAÇÃO PREDIAL - BACIA 01	5,00%	R\$ 18.483,47	10,00%	R\$ 36.966,94	20,00%	R\$ 73.933,89	10,00%	R\$ 36.966,94	60,00%	R\$ 221.801,66
6	REDE COLETORA BACIA 01 - SERVIÇO	20,00%	R\$ 542.105,57	10,00%	R\$ 271.052,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.710.527,84
7	REDE COLETORA BACIA 01 - MATERIAL	20,00%	R\$ 31.446,88	10,00%	R\$ 15.723,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 157.234,40
8	REDE COLETORA BACIA 02 - SERVIÇO	10,00%	R\$ 60.526,06	15,00%	R\$ 90.789,09	20,00%	R\$ 121.052,13	5,00%	R\$ 30.263,03	65,00%	R\$ 393.419,41
9	REDE COLETORA BACIA 02 - MATERIAL	10,00%	R\$ 4.391,43	15,00%	R\$ 6.587,14	20,00%	R\$ 8.782,85	5,00%	R\$ 2.195,71	65,00%	R\$ 28.544,27
10	REDE COLETORA BACIA 03 - SERVIÇO	20,00%	R\$ 437.711,05	15,00%	R\$ 328.283,29	15,00%	R\$ 328.283,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.188.555,25
11	REDE COLETORA BACIA 03 - MATERIAL	20,00%	R\$ 26.908,71	15,00%	R\$ 20.181,53	15,00%	R\$ 20.181,53	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 134.543,56
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	20,00%	R\$ 64.827,61	20,00%	R\$ 64.827,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 324.138,03
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	20,00%	R\$ 23.851,69	20,00%	R\$ 23.851,69	15,00%	R\$ 17.888,77	10,00%	R\$ 11.925,85	100,00%	R\$ 119.258,47
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 22.824,84	20,00%	R\$ 22.824,84	25,00%	R\$ 28.531,06	15,00%	R\$ 17.118,63	100,00%	R\$ 114.124,22
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	30,00%	R\$ 3.384,86	40,00%	R\$ 4.513,14	30,00%	R\$ 3.384,86	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.282,88
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	30,00%	R\$ 1.586,55	40,00%	R\$ 2.115,40	30,00%	R\$ 1.586,55	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.288,50
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	20,00%	R\$ 89.223,72	20,00%	R\$ 89.223,72	20,00%	R\$ 89.223,72	20,00%	R\$ 89.223,72	80,00%	R\$ 356.894,89
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	15,00%	R\$ 27.490,69	15,00%	R\$ 27.490,69	15,00%	R\$ 27.490,69	15,00%	R\$ 27.490,69	60,00%	R\$ 109.982,76
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 39.299,13	20,00%	R\$ 26.199,42	50,00%	R\$ 65.498,55
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	15,00%	R\$ 58.363,31	15,00%	R\$ 58.363,31	15,00%	R\$ 58.363,31	15,00%	R\$ 58.363,31	70,00%	R\$ 272.362,13
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	15,00%	R\$ 20.425,39	20,00%	R\$ 27.233,85	5,00%	R\$ 6.808,46	10,00%	R\$ 13.616,93	60,00%	R\$ 81.701,56
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	14,25%	R\$ 76.665,27	13,06%	R\$ 70.235,86	13,33%	R\$ 71.719,69	5,85%	R\$ 31.471,17	82,97%	R\$ 446.334,41
	SIMPLES	14,25%	R\$ 1.806.798,60	13,06%	R\$ 1.655.274,50	13,33%	R\$ 1.690.244,50	5,85%	R\$ 741.692,69	82,97%	R\$ 10.518.927,70
	ACUMULADO	50,73%	R\$ 6.431.715,99	63,79%	R\$ 8.086.990,49	77,12%	R\$ 9.777.234,99	69,64%	R\$ 10.518.927,69		

Francisco de Assis M. Goiana Junior
Gerente do Fluxo de Obras do Saneamento
SRESA-CE-60343
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA (SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL/CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/06/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 101.852,64
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	15,00%	R\$ 244.712,96	10,00%	R\$ 163.141,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.631.419,70
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL -	15,00%	R\$ 49.745,62	10,00%	R\$ 33.163,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 331.637,47
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO - BACIA 01	15,00%	R\$ 300.827,35	15,00%	R\$ 300.827,35	10,00%	R\$ 200.551,57	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.005.515,69
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL - LIGAÇÃO PREDIAL - BACIA 01	15,00%	R\$ 55.450,42	15,00%	R\$ 55.450,42	10,00%	R\$ 36.966,94	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 369.669,44
6	REDE COLETORA BACIA 01 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.710.527,84
7	REDE COLETORA BACIA 01 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 157.234,40
8	REDE COLETORA BACIA 02 - SERVIÇO	15,00%	R\$ 90.789,09	10,00%	R\$ 60.526,06	5,00%	R\$ 30.263,03	5,00%	R\$ 30.263,03	100,00%	R\$ 605.260,63
9	REDE COLETORA BACIA 02 - MATERIAL	15,00%	R\$ 6.587,14	10,00%	R\$ 4.391,43	5,00%	R\$ 2.195,71	5,00%	R\$ 2.195,71	100,00%	R\$ 43.914,26
10	REDE COLETORA BACIA 03 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.188.555,25
11	REDE COLETORA BACIA 03 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 134.543,56
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 324.138,03
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 119.258,47
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 114.124,22
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.282,86
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.288,50
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	10,00%	R\$ 44.811,86	10,00%	R\$ 44.811,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 446.118,61
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	15,00%	R\$ 27.490,69	10,00%	R\$ 18.327,13	10,00%	R\$ 18.327,13	5,00%	R\$ 9.163,56	100,00%	R\$ 183.271,27
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	R\$ 13.099,71	10,00%	R\$ 13.099,71	10,00%	R\$ 13.099,71	20,00%	R\$ 26.199,42	100,00%	R\$ 130.997,10
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	15,00%	R\$ 58.363,31	15,00%	R\$ 58.363,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 389.088,76
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	10,00%	R\$ 13.616,93	10,00%	R\$ 13.616,93	10,00%	R\$ 13.616,93	10,00%	R\$ 13.616,93	100,00%	R\$ 136.169,26
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,46%	R\$ 40.115,22	6,31%	R\$ 33.921,54	2,59%	R\$ 13.959,14	0,67%	R\$ 3.608,69	100,00%	R\$ 537.939,00
	SIMPLES	7,46%	R\$ 945.410,30	6,31%	R\$ 799.441,44	2,59%	R\$ 328.980,18	0,67%	R\$ 85.047,34	100,00%	R\$ 12.677.806,94
	ACUMULADO	90,43%	R\$ 11.464.338,00	96,73%	R\$ 12.263.779,44	99,33%	R\$ 12.592.759,60	100,00%	R\$ 12.677.806,94		

Francisco de Assis R. Golana Junior
Gerente de Planejamento e Orçamento
OBRA-CE-00343
Secretaria da Infraestrutura-CEINF
Prefeitura Municipal de Sobral